



Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional  
Dirección de Proyectos, Construcciones y  
Mantenimiento

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN LA CIUDAD DE ORIZABA, VERACRUZ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DEL FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, UBICADO EN PROLONGACIÓN ORIENTE 6 N° 1009, COLONIA RAFAEL ALVARADO, ORIZABA, VERACRUZ, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS SE INDICAN AL FINAL DE ÉSTE DOCUMENTO, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y BIOTERIO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, REGIÓN ORIZABA - CÓRDOBA".

### ANTECEDENTES

DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2022 (FAM 2022) LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO LLEVÓ A CABO LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO Y BIOTERIO PARA INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, REGIÓN ORIZABA - CÓRDOBA" CORRESPONDIENTES AL CONTRATO U.V.-DPCM/F-LP-005/2022, LA CUAL FUE REALIZADA POR LA EMPRESA FICAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V REPRESENTADA POR EL C. ÁLVARO MEDINA CASTRO.

COMPRIENDIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 150 DÍAS NATURALES, EN UN PERÍODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO DEL 04 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

DE ACUERDO CON OFICIO No.1204/22, SE AUTORIZÓ DIFERIMIENTO POR EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO DE 04 DÍAS NATURALES, ESTABLECIENDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 08 DE JULIO DE 2022 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022, Y MISMO PLAZO DE EJECUCIÓN DE 150 DÍAS NATURALES.

CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE CELEBRÓ CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN MONTO Y PLAZO, MEDIANTE CONVENIO AMPLIATORIO 01/U.V.-DPCM/F-LP-005/2022 POR UN MONTO DE \$1,019,980.44 (UN MILLÓN DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 44/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HACIENDO UN TOTAL DE \$7,497,155.39 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.) CON UN PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN DE 80 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 22 DE FEBRERO DE 2023.

CON FECHA 23 DE ENERO DE 2023, SE CELEBRÓ CONVENIO DE AMPLIACIÓN EN PLAZO, MEDIANTE CONVENIO AMPLIATORIO 02/U.V.-DPCM/F-LP-005/2022 POR UN PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN DE 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2023 AL 14 DE MARZO DE 2023.

COMPRIENDIENDO UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 250 DÍAS NATURALES, EN UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 08 DE JULIO DE 2022 AL 14 DE MARZO DE 2023, LA CUAL FUE EJECUTADA Y CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD EL DÍA 14 DE MARZO DE 2023, CONSISTIENDO EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS EJECUTADOS:







Universidad Veracruzana

Secretaría de Desarrollo Institucional  
Dirección de Proyectos, Construcciones y  
Mantenimiento

**PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, CANCELERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA.**

LA OBRA ENTREGADA MEDIANTE ÉSTE DOCUMENTO, HA SIDO DEBIDAMENTE APROBADA Y RECIBIDA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, AL CONTRATISTA QUE INTERVIÑO EN SU CONSTRUCCIÓN, CONTANDO CON LA GARANTÍA DE LEY CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO O VICIOS OCULTOS DE LAS MISMAS, LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, HARÁ CUMPLIR LA GARANTÍA AL CONTRATISTA, PREVIA NOTIFICACIÓN DE LAS ANOMALÍAS QUE OBSERVARÁ.

A PARTIR DE ESTA FECHA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN, QUEDAN A CARGO DE LA UNIDAD DEL FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

**ENTREGA  
POR LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA  
UNIVERSIDAD VERACRUZANA**

**ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH  
DIRECTOR**

**RECIBE POR  
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS**

**DRA. GUADALUPE VIVAR VERA  
DIRECTORA**

