

2024

SECRETARÍA FISCAL DEL DUE  
OTORNO DEL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta  
2do. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 30/junio/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

LUGAR DE LA INSTITUCIÓN



Nombre: Universidad Veracruzana  
Entidad federativa: 30 Veracruz  
Clave FII: 30MSU06405

Nombre: Dra. Elisa Calderón Allamirano  
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional  
Teléfono: (228) 842 1700 EXT. 12718  
Correo electrónico: ecalderon@uv.mx

Planeación

RESPONSABLE

Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh  
Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento  
Teléfono: (228) 842 1700 EXT. 12702  
Correo electrónico: micano@uv.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

| ID de acuerdo con el SEP/AM | Prioridad | Nombre del proyecto   | Tipo de proyecto            |                       |              |                              | Monto autorizado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |                     |                         |                    |              | Monto ejercido (D) | Remanente (E) =B-D | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) |             |   | Acciones que sustentan el avance | % de avance | Fechas Reales                   |          | Observaciones  | OBRAS CONCLUIDA  |        |         |                       |               |         |  |       |
|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|---|-------------|---|----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|--|------------------|--------|---------|-----------------------|---------------|---------|--|-------|
|                             |           |   | Obras nuevas (construcción) | Obras de conservación | Equipamiento | Administrativos y mobiliario |                      | Manutención                                   | Proyecto sustantivo | No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas |              |                    |                    | Monto Contratado (B)                                  | Contratista | Monto no Contratado (C)<br>Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B |                                  |             | Nombre del Espacio/equipamiento | Cantidad |  | Metros Cuadrados | Inicio | Término | Reintegró a la TESDFE |               |         | Actas                                    |       |
|                             |           |   |                             |                       |              |                              |                      |   |                     |                         | INICIO             | TÉRMINO      |                    |                    |   |             |   |                                  |             |                                 |          |  |                  |        |         | Línea de Capture      | Fecha de pago | Importe | Entrega-Recepción (Acta Ingresado) MONTO | Fecha |
| 1                           |           | Construcción de etapas de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz. Gasto de recursos. | X                           |                       |              |                              | \$ 26,745.00         | 19/07/2024                                    | 11/12/2024          | \$ -                    |                    | \$ 26,745.06 | \$ -               | \$ -               | BARANDAL  | 1           | 15.00   | Obras por iniciar                | 0%          |                                 |          | El Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEF/PLAN) radica a la Universidad Veracruzana la asignación de recursos del FAM 2024 Rendimientos Financieros 1a. ministración mediante of. no. SPF0685/2024 de fecha 17 mayo/2024 por \$26 745.00. Los recursos se encuentran en trámite de gestión en la SEF/PLAN para la radicación a la UV. |                  |        |         |                       |               |         |  |       |
|                             |           |   |                             |                       |              | \$26,745.06                  | \$0.00               |   |                     |                         |                    | \$26,745.06  | \$0.00             | \$0.00             |   |             |   |                                  |             |                                 |          |  |                  |        |         |                       |               |         |  |       |

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Allamirano  
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Sánchez Aguilar Sánchez  
Rector

1 De capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como videos necesarios.  
2 En este seccióon se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
2do. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 30/junio/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| LOGO DE LA INSTITUCIÓN<br><br>Universidad Veracruzana<br>Porcentaje de avance<br><p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">0%</p> | PRIORIDAD <b>1</b> Nombre de la obra: <b>Construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz. Complemento de recursos</b> | REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  |  |  |
|  | GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO<br> | CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO<br> | UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS<br><br>JUAN ENRÍQUEZ ESQ. 20 DE NOVIEMBRE, VERACRUZ, VERACRUZ |  |
|  | FOTOS   |   |  |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>F1   | <br>F2  | Observaciones:<br>Obra por iniciar   |
| <br>F3  | <br>F4   |  |
| <br>Arq. Miguel Ángel Carrero Azeiteh<br>Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento | <br>Dra. Elisa Calderón Altamirano<br>Encargada de la Dirección de Planeación Institucional | <br>Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez<br>Recto |

NOTA:  
 \* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.  
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.