

MANTENIMIENTO						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$55,458,197.34	35.86%	40	2	22	64
VERACRUZ	\$39,915,644.60	56.25%	7	0	9	16
ORIZABA - CÓRDOBA	\$9,077,539.99	40.10%	5	1	4	10
POZA RICA - TUXPAN	\$13,474,419.09	60%	6	0	9	15
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$5,387,545.95	57.14%	3	0	4	7
	<b>\$123,313,346.97</b>	<b>49.87%</b>	<b>61</b>	<b>3</b>	<b>48</b>	<b>112</b>

OBRA						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$153,269,229.56	77.70%	5	3	19	27
VERACRUZ	\$80,064,468.66	81.95%	3	2	16	21
ORIZABA - CÓRDOBA	\$39,931,966.80	55.31%	7	1	8	16
POZA RICA - TUXPAN	\$33,923,066.57	76.92%	3	0	10	13
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$76,260,159.36	75%	3	2	11	16
	<b>\$383,448,890.95</b>	<b>73.38%</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>64</b>	<b>93</b>

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
						OBRAS REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO						
<b>GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS</b>																							
231020	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	823	3323151	11912	5710611912U00631	3,147,274.76	0.00	3,147,274.76	3,147,274.76	0.00	3,147,274.76	3,147,274.76	0.00	3,147,274.76	0.00	0.00	0.00	XALM/002/24 31-03-24	100%	100%	15/08/2023	16/03/2024	
241051	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros 2024	826	3323151	11912	5710611912U00643	0.00	3,246,167.52	3,246,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
<b>TOTAL GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS</b>						<b>\$3,147,274.76</b>	<b>\$3,246,167.52</b>	<b>\$6,393,442.28</b>	<b>\$3,147,274.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147,274.76</b>	<b>\$3,147,274.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,147,274.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>50%</b>	<b>49%</b>		

MANTENIMIENTO																						
REGIÓN XALAPA																						
231005	Mantenimiento menor de inmueble para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CUO) Región Xalapa.	823	3513261	11706	4610311706U00632	35,239.91	0.00	35,239.91	35,239.91	0.00	35,239.91	35,239.91	0.00	35,239.91	0.00	0.00	0.00	XAL/001/24 31-03-24	100%	100%	26/10/2023	24/11/2023
231012	Reforzamiento a Instalaciones Eléctricas y de voz y datos en la Facultad de Ciencias Químicas, región Xalapa.	824	3513261	11104	4702511104U99802	1,218,050.91	0.00	1,218,050.91	1,218,050.91	0.00	1,218,050.91	1,204,700.61	0.00	1,204,700.61	0.00	0.00	0.00		100%	99%	29/11/2023	16/02/2024
231015	Mantenimiento menor de trabajos para ductería y canalización para voz y datos en las oficinas del SETSUV, región Xalapa.	823	3513261	11912	4706011912U00637	94,400.00	0.00	94,400.00	94,399.94	0.00	94,399.94	94,399.94	0.00	94,399.94	0.06	0.00	0.06	XALM/003/24 31-03-24	100%	100%	01/12/2023	14/01/2024
231017	Adecuación de espacio para área de francófono en la USBI, región Xalapa.	953	3513261	11816	4706811816E00102	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	163,862.42	0.00	163,862.42	0.00	0.00	0.00		100%	59%	11/12/2023	09/01/2024
231018	Mantenimiento menor a instalación eléctrica e hidrosanitaria en el edificio que ocupa la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico y Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos, región Xalapa.	823	3513261	11911	5610911911U00632	1,115,466.07	0.00	1,115,466.07	1,115,466.07	0.00	1,115,466.07	1,115,466.07	0.00	1,115,466.07	0.00	0.00	0.00	XALM/008/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	08/02/2024
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	132	3513261	11304	1435211304E00105	83,181.64	0.00	83,181.64	83,181.64	0.00	83,181.64	83,181.64	0.00	83,181.64	0.00	0.00	0.00		100%	100%	13/11/2023	11/01/2024
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	133	3513261	11304	1435011304E00105	516,818.36	0.00	516,818.36	516,818.36	0.00	516,818.36	514,643.14	0.00	514,643.14	0.00	0.00	0.00		100%	100%	13/11/2023	11/01/2024
231021	Adecuaciones en el primer nivel de Edificio "T" del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa. Ver.	824	3513261	11414	4612211414U99801	286,302.97	0.00	286,302.97	283,982.26	0.00	283,982.26	283,982.26	0.00	283,982.26	2,320.71	0.00	2,320.71	XAL/003/24 02-05-24	100%	100%	06/11/2023	05/12/2023
231022	Mantenimiento para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Región Xalapa.	131	3513261	11213	1713311213E00104	556,292.21	0.00	556,292.21	556,292.21	0.00	556,292.21	556,292.11	0.00	556,292.11	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/12/2023	01/02/2024
231023	Mantenimiento menor para dos elevadores del edificio "A" en la unidad central	823	3513261	11912	5610911912U00601	48,442.71	0.00	48,442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,442.71	0.00	48,442.71	D0618/2024 22-03-24	100%	0%	21/09/2023	31/12/2023
231024	Reparación de elevador, consistente en sustitución de tarjetas dañadas mantenimiento ubicado en el edificio "A" en la Unidad Central.	823	3513261	11912	5610911912U00602	157,760.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	XALM/009/24 31-03-24	100%	100%	21/09/2023	10/10/2023
231026	Mantenimiento general en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	133	3513261	11201	1412011201E00104	1,114,961.61	0.00	1,114,961.61	1,099,985.20	0.00	1,099,985.20	1,099,985.20	0.00	1,099,985.20	0.00	0.00	0.00		100%	99%	19/12/2023	17/01/2024
231028	Mantenimiento menor a instalaciones eléctricas, voz y datos y mantenimiento general en la Dirección General de Recursos Humanos, región Xalapa.	823	3513261	11957	5510711957U00632	268,500.00	0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	XALM/007/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	24/01/2024
231029	Adecuación de área de usos múltiples en el 4to. Nivel del edificio "B" de la Facultad de Estadística e Informática.	133	3513261	11304	1414311304E00103	970,000.00	0.00	970,000.00	968,753.55	0.00	968,753.55	962,884.88	0.00	962,884.88	0.00	0.00	0.00		100%	99%	04/12/2023	01/02/2024
231030	Mantenimiento menor de inmueble a las instalaciones eléctricas en el Departamento de Radio UV, región Xalapa.	823	3513261	11917	4706011917U00632	948,305.59	0.00	948,305.59	947,180.39	0.00	947,180.39	947,180.39	0.00	947,180.39	1,125.20	0.00	1,125.20	XALM/004/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	08/02/2024

















NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
244001	Construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica- Tuxpan.	1009	6226001	41101	572864110100801	0.00	8,233,861.08	8,233,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
244001	Construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica- Tuxpan.	1009	6226001	41101	572864110100801	0.00	5,119.43	5,119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
244001	Construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica- Tuxpan.	1009	6226001	41101	572864110100801	0.00	57,759.54	57,759.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
244008	Construcción de Gimnasio Universitario en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica- Tuxpan.	826	6226001	41901	4940341901U00641	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
<b>TOTAL POZA RICA - TUXPAN</b>						<b>\$22,026,326.52</b>	<b>\$11,896,740.05</b>	<b>\$33,923,066.57</b>	<b>\$19,751,327.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,751,327.09</b>	<b>\$19,467,779.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,467,779.47</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,130.00</b>	<b>76.92%</b>	<b>57.39%</b>			
<b>COATZACOALCOS - MINATITLÁN</b>																						
225006	Construcción del segundo nivel del edificio "O" en el Campus Coatzacoalcos.	912	6226001	51901	5710351901E00101	6,536,952.08	0.00	6,536,952.08	6,535,294.51	0.00	6,535,294.51	6,257,855.06	0.00	6,257,855.06	0.00	0.00	0.00	100%	96%	13/10/2002	12/07/2024	
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1418353501E00103	792,964.30	0.00	792,964.30	792,964.30	0.00	792,964.30	792,964.30	0.00	792,964.30	0.00	0.00	0.00	100%	100%	18/10/2023	30/06/2024	
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1438353501E00103	378,062.86	0.00	378,062.86	378,062.86	0.00	378,062.86	378,062.86	0.00	378,062.86	0.00	0.00	0.00	100%	100%	18/10/2023	30/06/2024	
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	53501	5710353501E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,348,802.28	0.00	1,348,802.28	1,003,458.70	0.00	1,003,458.70	0.00	0.00	0.00	100%	74%	18/10/2023	30/06/2024	
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52404	1416452404E00104	1,424,280.71	0.00	1,424,280.71	1,418,249.64	0.00	1,418,249.64	936,487.70	0.00	936,487.70	0.00	0.00	0.00	100%	66%	28/03/2023	07/11/2023	
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52402	1416152402E00104	910,972.36	0.00	910,972.36	904,338.36	0.00	904,338.36	423,948.49	0.00	423,948.49	0.00	0.00	0.00	100%	47%	28/03/2023	14/10/2023	
235001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	1001	6226001	52401	5728652401U00801	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación	
235002	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	1004	6226001	52401	5710352401U00801	2,707,402.77	0.00	2,707,402.77	2,044,554.50	0.00	2,044,554.50	2,044,554.50	0.00	2,044,554.50	662,848.27	0.00	662,848.27	COAT/001/24-31-03-24	100%	76%	18/10/2023	15/03/2024
235003	Construcción de laboratorio de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	51102	4702551102U99801	8,015,967.26	0.00	8,015,967.26	8,015,967.26	0.00	8,015,967.26	5,515,568.25	0.00	5,515,568.25	0.00	0.00	0.00	100%	69%	15/11/2023	01/07/2024	
235004	Construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	52201	4612252201U99801	2,746,870.00	0.00	2,746,870.00	2,746,870.00	0.00	2,746,870.00	1,896,196.12	0.00	1,896,196.12	0.00	0.00	0.00	100%	69%	06/11/2023	12/06/2024	
235006	Construcción de clínica de admisión y sala de espera para Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	52402	4612252402U99801	3,895,999.44	0.00	3,895,999.44	3,895,999.44	0.00	3,895,999.44	3,248,757.66	0.00	3,248,757.66	0.00	0.00	0.00	100%	83%	22/11/2023	18/06/2024	
235005	Segunda etapa Construcción de clínica de admisión y sala de espera para la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	6226001	52402	4940052402U00641	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
235006	Construcción de sala de juicios orales y aulas para el Sistema de Enseñanza Abierta, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	51701	4612251701U99801	4,797,993.65	0.00	4,797,993.65	4,797,993.65	0.00	4,797,993.65	3,118,205.17	0.00	3,118,205.17	0.00	0.00	0.00	100%	65%	15/11/2023	14/06/2024	
235007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	51301	4612251301U99803	5,996,547.61	0.00	5,996,547.61	5,996,547.61	0.00	5,996,547.61	3,129,942.35	0.00	3,129,942.35	0.00	0.00	0.00	100%	52%	03/11/2023	06/07/2024	
235009	Adecuación de espacios en el edificio del campus Agua Dulce región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	51901	4612251901U99801	2,513,567.19	0.00	2,513,567.19	2,513,567.19	0.00	2,513,567.19	1,970,667.50	0.00	1,970,667.50	0.00	0.00	0.00	100%	78%	18/10/2023	04/05/2024	
235010	Construcción de edificio "P" para el CIRES, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	51703	4702551703U99801	14,921,233.27	0.00	14,921,233.27	14,921,233.27	0.00	14,921,233.27	10,853,534.58	0.00	10,853,534.58	0.00	0.00	0.00	100%	73%	03/11/2023	31/07/2024	
235011	Construcción de Laboratorio y aula en la Escuela de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	51401	4702551401U99803	4,821,345.86	0.00	4,821,345.86	4,821,345.86	0.00	4,821,345.86	3,111,797.50	0.00	3,111,797.50	0.00	0.00	0.00	100%	65%	29/11/2023	15/07/2024	
235011	Segunda etapa Construcción de edificio R y O en el Campus Coatzacoalcos, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	6226001	51401	4940051401U00641	0.00	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
245002	Construcción de cubierta para cancha deportiva en la región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	6226001	51901	4940351901U00641	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
245005	Segunda etapa Construcción en edificio "P" del Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	6226001	51703	4940251703U00641	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
<b>TOTAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN</b>						<b>\$63,810,159.36</b>	<b>\$12,450,000.00</b>	<b>\$76,260,159.36</b>	<b>\$61,131,790.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,131,790.73</b>	<b>\$44,682,000.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,682,000.74</b>	<b>\$662,848.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$662,848.27</b>	<b>75%</b>	<b>58.59%</b>			
<b>TOTAL OBRA</b>						<b>\$39,529,506.67</b>	<b>\$53,859,384.28</b>	<b>\$383,448,890.95</b>	<b>\$302,539,993.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$302,539,993.18</b>	<b>\$208,520,806.16</b>	<b>\$1,027,689.24</b>	<b>\$209,548,495.40</b>	<b>\$2,027,094.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,027,094.03</b>	<b>73.38%</b>	<b>54.65%</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>\$357,579,467.39</b>	<b>\$155,576,212.81</b>	<b>\$513,155,680.20</b>	<b>\$328,896,152.22</b>	<b>\$5,984,694.86</b>	<b>\$334,880,847.08</b>	<b>\$231,977,664.35</b>	<b>\$3,267,397.77</b>	<b>\$235,245,062.12</b>	<b>\$2,314,364.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,314,364.27</b>	<b>61.62%</b>	<b>45.84%</b>			