

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


Entidad federativa: VERACRUZ
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024
Techo Financiero: \$6,649,873.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de marzo de 2024

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																		
						Inversión Autorizada											Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	O	A	L	T	A	EE	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)														
30USU0039D	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	1	1					1	\$1,929,873.00				\$0.00				\$0.00						15-abr-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar
30USU9484B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RIO BLANCO	RIO BLANCO	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	1						0	\$2,500,000.00				\$0.00				\$0.00						15-abr-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), región Xalapa	1						0	\$2,220,000.00				\$0.00				\$0.00						15-abr-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar
TOTAL (15)						3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00													

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA (16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						Inversión			REPORTE DE AVANCES			Avance %	
	O	A	L	T	A	EE	Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%
(17) TOTAL	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%


ARQ. MIGUEL ANGEL CANO ASSELEIH
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO