

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2  
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior  
Universidades Públicas Estatales  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


Entidad federativa: VERACRUZ  
 Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024  
 Techo Financiero: \$6,649,873.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
 Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de enero de 2025

PGO-EB														REPORTE DE AVANCES																							
CCT	Folio Proyecto SRFT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones				
													Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob. y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)							(7a)				(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
30USU0039D	240102342349	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	1	1					1	\$1,929,873.00				\$1,929,310.60				\$1,929,310.60	\$0.00				\$0.00	078/24	Regional de Pavimentos y Construcciones S.A. de C.V.	09-dic-24	09-dic-24	18-mar-25	18-mar-25	20%	0%	Obra en proceso	
30USU9494B	240102342350	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	1						0	\$2,500,000.00				\$2,494,737.11				\$2,494,737.11	\$0.00				\$0.00	080/24	Constructora ADER S.A. de C.V.	09-dic-24	09-dic-24	16-feb-25	18-mar-25	40%	0%	Obra en proceso	
30MSU00940B	240102342351	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), región Xalapa	1						0	\$2,220,000.00				\$2,218,841.45				\$2,218,841.45	\$1,027,310.08				\$1,027,310.08	028/2024	Zeolitas e Insumos Nacionales, S.A. de C.V.	07-oct-24	30-oct-24	03-feb-25	26-feb-25	80%	46%	Obra en proceso	
TOTAL (15)							3	1	0	0	0	1		\$6,649,873.00	\$0.00	\$0	\$6,649,873.00	\$6,642,889.16	\$0.00	\$0	\$6,642,889.16	\$1,027,310.08	\$0.00	\$0	\$1,027,310.08												

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA  
(16)

PGO-EB RESUMEN SECTORIAL											REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %			
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero		
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$6,642,889.16	\$1,027,310.08	0	3	0	46.67%	15.45%		
(17) TOTAL	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$6,642,889.16	\$1,027,310.08	0	3	0	46.67%	15.45%		

  
 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH  
 DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO