

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE  
ANEXO 2

Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior  
Universidades Públicas Estatales  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:  
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:  
Techo Financiero:

VERACRUZ  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024  
\$6,649,873.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)  
\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de abril de 2024

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB											REPORTE DE AVANCES																
						O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones	
												Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equipo	Total	Construcción	Rehabilitación	Mob.y Equip	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)						(7b)				(7c)				(8)	(9)	(10)		(11)		(12)	(13)	(14)					
30USU0039D	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	1	1				1	\$1,929,873.00				\$1,929,873.00	\$0.00					\$0.00											Obra por iniciar
30USU8494B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	1					0	\$2,500,000.00				\$2,500,000.00	\$0.00					\$0.00										Obra por iniciar	
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), región Xalapa	1					0	\$2,220,000.00				\$2,220,000.00	\$0.00					\$0.00										Obra por iniciar	
TOTAL (15)						3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00										

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA  
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL					Autorizada	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
	O	A	L	T	A		EE	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%
(17) TOTAL	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%

  
 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEI  
 DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO