

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
Techo Financiero:

VERACRUZ
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024
\$6,649,873.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)

Otras Aportaciones: \$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 30 de junio de 2024

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB						Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones					
						O	A	L	T	A	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero						
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																
30USU0039D	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	1	1					1	\$1,929,873.00				\$1,929,873.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00							15-jul-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar
30USU9494B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	1						0	\$2,500,000.00				\$2,500,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00							15-jul-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), región Xalapa	1						0	\$2,220,000.00				\$2,220,000.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00						15-jul-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar	
TOTAL (15)						3	1	0	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00															

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES							
	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %	
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%
(17) TOTAL	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%


 ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH
 DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO