

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE
ANEXO 2
Lineamientos para la Operación del Programa de Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Superior
Universidades Públicas Estatales
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Entidad federativa:
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
Techo Financiero:
Otras Aportaciones:

VERACRUZ
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024
\$6,649,873.00 (Oficios de autorización de programas SEP, convenios de coordinación)
\$0 (especificar fuente)

Fecha de corte: 31 de mayo de 2024

CCT	Nivel Educativo/Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	PGO-EB										REPORTE DE AVANCES																					
						Inversión Autorizada					Inversión Contratada					Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones									
						Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	EE	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	N°	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Financiero											
(1f)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	O	A	L	T	A	EE	(7a)	(7b)	(7c)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)																
30USU0039D	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	VERACRUZ	VERACRUZ	Construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	1	1					1	\$1,929,873.00				\$1,929,873.00	\$0.00				\$0.00						15-jun-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar	
30USU9494B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	RÍO BLANCO	RÍO BLANCO	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	1						0	\$2,500,000.00				\$2,500,000.00	\$0.00				\$0.00							15-jun-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar
30MSU0940B	Educación Superior	UNIVERSIDAD VERACRUZANA	XALAPA	XALAPA	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), región Xalapa	1						0	\$2,220,000.00				\$2,220,000.00	\$0.00				\$0.00							15-jun-24			31-dic-24			0%	0%	Obra por iniciar
TOTAL (15)						3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0.00																

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA
(16)

Nivel Educativo / Modalidad	PGO-EB RESUMEN SECTORIAL						REPORTE DE AVANCES								
	D	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %		
							Autorizada	Contratada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Terminadas	Físico	Financiero	
NIVEL SUPERIOR/CONTRATO	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%
(17) TOTAL	3	1	0	0	0	1	\$6,649,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3	0	0	0.00%	0%

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CANO ASSELEIH
DIRECTOR DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO