

2022

ERRORES FISCAL EN EL CUE
EJERCICIO FISCAL RECARGO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

LOGO DE LA INSTITUCION



Nombre: Universidad Veracruzana
Entidad federativa: 30 Veracruz
Clave 911: 30V3U0940B

Planeación

Nombre: Dra. Elisa Calderón Altamirano
Cargo: Encargada de la Dirección de Planeación Institucional
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12716
Correo electrónico: escaldero@uv.mx

REPOSIICIONES

Nombre: Arq. Miguel Ángel Cano Asselaih
Cargo: Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
Teléfono: (228) 8421700 EXT. 12702
Correo electrónico: micano@uv.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	ID de acuerdo con el SIFAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto ejercido (D)	Remanente (E) =B-D	Especios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	Fecha Real		Observaciones	OBRAS CONCLUIDAS								
			Obras nuevas (construcción)	Obras de conservación	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras		Mantenimiento	Proyecto estable	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas			Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B		Nombre del Espacio/equipos	Cantidad		Metros Cuadrados	% de avance	Inicio	Término	Actas				
											INICIO														TERMINO	Límite de Cierre	Fecha de pago	Importe	Entregable Recopilación (Acta Friquiato) MONTO
	1	Mantenimiento a cubierta y estructura del Sico, nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)		X			\$ 5,855.28	024/22	24/10/2022	22/12/2022	\$ 5,855.28	Alberto Cuevas Navaro	\$ -	\$ 5,855.28	\$ -	Mantenimiento de cubierta	1	139.12	Obra concluida	100%	07/12/2022	04/02/2023				\$ 5,855.28			
	2	Trabajos complementarios de la obra Construcción de una biblioteca académica y administrativa de Tipografía Centro Cultural, región Tlaxiaco (voz y datos). Complemento de recursos 1	X				\$ 19,892.70	CMM-XA-014/22	23/12/2022	21/01/2023	\$ 19,838.43	Comercializador y Constructores GAM SA de CV	\$ 54.27	\$ 19,838.43	\$ -	Voz y datos	1	378.00	Obra concluida	100%	23/12/2022	21/01/2023				\$ 19,838.43			
	3	Sistema de captación de agua lluvia en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan. Complemento de recursos 1		X			\$ 5,633.81	902/24	04/03/2024	12/05/2024	\$ 5,633.81	Javier de Luna Santiago	\$ -	\$ -	\$ 5,633.81	Sistema de captación	1	sistema	Obra en trámite de anticipo	0%									
	4	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa. Complemento de recursos 1.	X				\$ 2,813.04	048/23	04/12/2023	12/03/2024	\$ 2,813.04	José Hernández Cruz	\$ -	\$ 2,813.04	\$ -	Andadores Pizca de acceso Escalinatas Estacionamiento	1 1 1 1	201.50 94.80 100.86 114.22	Obra concluida	100%	13/12/2023	21/03/2024				\$ 2,813.04			
	5	Mantenimiento e instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz. Complemento de recursos 2.		X			\$ 282,872.34	066/2023	08/12/2023	21/01/2024	\$ 282,872.34	Fernando Hernández Hernández	\$ -	\$ 282,872.34	\$ -	Instalación eléctrica Fachada	1 1	2316.00 300.00	Obra concluida	100%	09/12/2023	20/02/2024				\$ 282,872.34			
							\$317,067.17					\$317,012.90	\$54.27	\$311,379.09	\$5,633.81	TOTAL			2618.00										





Arq. Miguel Ángel Cano Asselaih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

- 1 Se captaran los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanto fotos como sea necesario.
- 2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
- 3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE LA INSTITUCIÓN  Universidad Veracruzana Porcentaje de avance 100%	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS 
	AV. 20 DE NOVIEMBRE AV. LAFRAGUA CALLE JUAN ENRIQUEZ CALLE ALACIO PÉREZ		AV. 20 DE NOVIEMBRE CALLE ALACIO PÉREZ		AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. ALACIO PÉREZ SIN COL. IGNACIO ZARAGOZA, VERACRUZ, VER.

FOTOS



F1: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cubierta y el piso ya terminado, se observa que la facultad ya comenzó a utilizar el área que se intervino.



F2: Fotografía tomada desde el interior de la biblioteca donde se observa la cubierta y el piso ya terminado, se observa que la facultad ya comenzó a utilizar el área que se intervino.

Observaciones :

Obra concluida



F3: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.




F4: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.



F5: Cubierta multipanel ya reparada y colocada vista desde la cubierta misma.


 Arq. Miguel Ángel Cano Asseleh
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


 Dra. Elisa Calderón Altamirano
 Encargada de la Dirección de Planeación Institucional


 Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
 Rector

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

2

Nombre de la obra:

Trabajos complementarios de la obra Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tiaqná Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos).
Complemento de recursos 1

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%



AV. DE LAS CULTURAS VERACRUZANAS No. 1 COLONIA EMILIANO ZAPATA, XALAPA, VER.

FOTOS



F1: Acces Point



F2: Vista Exterior Facultad

Observaciones :

Obra concluida



F3:Salidas de voz y datos



F4:Salidas de Voz y datos



F5: Salidas de Voz y datos

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderón Alvarado
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Universidad Veracruzana


Porcentaje de avance

0%


PRIORIDAD 3

Nombre de la obra: Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan. Complemento de recursos 1

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



FOTOS



F1: Edificio D



F2: Edificio I



F3: Estacionamiento



F4: Edificio A

Observaciones :

Obra por iniciar

Arg. Miguel Ángel Cano Asseleh
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderín Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilera Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2022

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

4



Nombre de la obra:

Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa. Complemento de recursos 1.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



CALLE PASO No. 112, LOTE II SECC. 2A. LETRA B, COL. DESARROLLO HABITACIONAL NUEVA XALAPA, XALAPA, VER

LOGO DE LA INSTITUCIÓN



Universidad Veracruzana

Porcentaje de avance

100%


FOTOS



F1: ACCESO VEHICULAR



F2: ENTRADA PRINCIPAL



F3: PASILLO DE ACCESO A FACULTAD DE MATEMÁTICAS



F4: ÁREA DE ANDADORES

Observaciones :

Etapa de obra concluida

Arq. Miguel Angel Cano Assefeth
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderin Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2022

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (REMANENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Trimestre y año que se reporta:
1er. Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 31/marzo/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>LOGO DE LA INSTITUCIÓN</p>  <p>Universidad Veracruzana</p>	<p>PRORIDAD 8 Nombre de la obra: Mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz. Complemento de recursos 2.</p>	<p>REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL</p>	
<p>Porcentaje de avance</p> <p>100%</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>AV. 20 DE NOVIEMBRE ESQ. ALACIO PÉREZ S/N COL. IGNACIO ZARAGOZA, VERACRUZ, VER.</p>

FOTOS



Fotografía F1: Tableros ubicados a un costado del baño de mujeres en segundo nivel.



Fotografía F2: Tableros ubicados en muro de aula de primer nivel.

Observaciones :
Obra concluida



Fotografía F3: Tableros ubicados frente a escaleras del primer nivel.



Fotografía F4: Tableros generales ubicados en planta baja.



Fotografía F5: Transformador ubicado en el exterior de la facultad.

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Dra. Elisa Calderín Altamirano
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional

Dr. Martín Gerardo Aguilar Sánchez
Rector

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.