

MANTENIMIENTO						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$51,171,481.24	33.73%	38	2	19	59
VERACRUZ	\$39,915,644.60	50%	8	0	8	16
ORIZABA - CÓRDOBA	\$6,527,539.99	66.67%	2	0	4	6
POZA RICA - TUXPAN	\$9,694,419.09	69.23%	4	0	9	13
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$5,387,545.95	57.14%	3	0	4	7
	\$112,696,630.87	55.35%	55	2	44	101

OBRA						
REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS POR INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$151,033,203.39	72.22%	4	10	12	26
VERACRUZ	\$77,137,723.60	78.75%	3	5	12	20
ORIZABA - CÓRDOBA	\$36,431,966.80	67.31%	4	2	7	13
POZA RICA - TUXPAN	\$33,865,307.03	70.77%	3	3	7	13
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$67,410,159.36	70.67%	2	8	5	15
	\$365,878,360.18	71.94%	16	28	43	87

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			N° OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS																						
231020	Gastos de Trámites, permisos y servicios FAM y otros	823	3323151	11912	5710611912U00631	3,147,274.76	0.00	3,147,274.76	3,147,274.76	0.00	3,147,274.76	3,147,274.76	0.00	3,147,274.76	0.00	0.00	0.00	XALM/002/24 31-03-24	100%	100%	15/08/2023	16/03/2024
TOTAL GASTOS DE TRÁMITES Y PERMISOS						\$3,147,274.76	\$0.00	\$3,147,274.76	\$3,147,274.76	\$0.00	\$3,147,274.76	\$3,147,274.76	\$0.00	\$3,147,274.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00		100%	100%		

MANTENIMIENTO																						
REGIÓN XALAPA																						
231005	Mantenimiento menor de inmueble para la Coordinación Universitaria de Observatorios (CIUC) Región Xalapa.	823	3513261	11706	4610311706U00632	35,239.91	0.00	35,239.91	35,239.91	0.00	35,239.91	35,239.91	0.00	35,239.91	0.00	0.00	0.00	XAL/001/24 31-03-24	100%	100%	26/10/2023	24/11/2023
231012	Reforzamiento a Instalaciones Eléctricas y de voz y datos en la Facultad de Ciencias Químicas, región Xalapa.	824	3513261	11104	4702511104U99802	1,218,050.91	0.00	1,218,050.91	1,218,050.91	0.00	1,218,050.91	1,127,677.41	0.00	1,127,677.41	0.00	0.00	0.00		100%	93%	29/11/2023	16/02/2024
231015	Mantenimiento menor de trabajos para ductería y canalización para voz y datos en las oficinas del SETSUV, región Xalapa.	823	3513261	11912	4706011912U00637	94,400.00	0.00	94,400.00	94,399.94	0.00	94,399.94	94,399.94	0.00	94,399.94	0.06	0.00	0.06	XALM/003/24 31-03-24	100%	100%	01/12/2023	14/01/2024
231017	Adecuación de espacio para área de francófono en la USBI, región Xalapa.	953	3513261	11816	4706811816E00102	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	163,862.42	0.00	163,862.42	0.00	0.00	0.00		100%	59%	11/12/2023	09/01/2024
231018	Mantenimiento menor a instalación eléctrica e hidrosanitaria en el edificio que ocupa la Dirección de Desarrollo Informático de Apoyo Académico y Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos, región Xalapa.	823	3513261	11911	5610911911U00632	1,115,466.07	0.00	1,115,466.07	1,115,466.07	0.00	1,115,466.07	1,115,466.07	0.00	1,115,466.07	0.00	0.00	0.00	XALM/008/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	08/02/2024
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	132	3513261	11304	1435211304E00105	83,181.64	0.00	83,181.64	83,181.64	0.00	83,181.64	83,181.64	0.00	83,181.64	0.00	0.00	0.00		100%	100%	13/11/2023	11/01/2024
231019	Mantenimiento menor para instalaciones de voz y datos en la Unidad Académica de Economía, Estadística e Informática, región Xalapa.	133	3513261	11304	1435011304E00105	516,818.36	0.00	516,818.36	516,818.36	0.00	516,818.36	514,643.14	0.00	514,643.14	0.00	0.00	0.00		100%	100%	13/11/2023	11/01/2024
231021	Adecuaciones en el primer nivel de Edificio "T" del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa. Ver.	824	3513261	11414	4612211414U99801	286,302.97	0.00	286,302.97	283,982.26	0.00	283,982.26	283,982.26	0.00	283,982.26	2,320.71	0.00	2,320.71	XAL/003/24 05-24	100%	100%	06/11/2023	05/12/2023
231022	Mantenimiento para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Región Xalapa.	131	3513261	11213	1713311213E00104	556,292.21	0.00	556,292.21	556,292.21	0.00	556,292.21	553,802.26	0.00	553,802.26	0.00	0.00	0.00		100%	100%	19/12/2023	01/02/2024
231023	Mantenimiento menor para dos elevadores del edificio "A" en la unidad central	823	3513261	11912	5610911912U00601	48,442.71	0.00	48,442.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,442.71	0.00	48,442.71	D0618/2024 22-03-24	100%	0%	21/09/2023	31/12/2023
231024	Reparación de elevador, consistente en sustitución de tarjetas dañadas mantenimiento ubicado en el edificio "A" en la Unidad Central.	823	3513261	11912	5610911912U00602	157,760.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	157,760.00	157,760.00	0.00	157,760.00	0.00	0.00	0.00	XALM/009/24 31-03-24	100%	100%	21/09/2023	10/10/2023
231026	Mantenimiento general en la Facultad de Derecho, región Xalapa.	133	3513261	11201	1412011201E00104	1,114,961.61	0.00	1,114,961.61	1,099,985.20	0.00	1,099,985.20	1,099,985.20	0.00	1,099,985.20	0.00	0.00	0.00		100%	99%	19/12/2023	17/01/2024
231028	Mantenimiento menor a instalaciones eléctricas, voz y datos y mantenimiento general en la Dirección General de Recursos Humanos, región Xalapa.	823	3513261	11957	5510711957U00632	268,500.00	0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	268,500.00	268,500.00	0.00	268,500.00	0.00	0.00	0.00	XALM/007/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	24/01/2024
231029	Adecuación de área de usos múltiples en el 4to. Nivel del edificio "B" de la Facultad de Estadística e Informática.	133	3513261	11304	1414311304E00103	970,000.00	0.00	970,000.00	968,753.55	0.00	968,753.55	946,303.86	0.00	946,303.86	0.00	0.00	0.00		100%	98%	04/12/2023	01/02/2024
231030	Mantenimiento menor de inmueble a las instalaciones eléctricas en el Departamento de Radio UV, región Xalapa.	823	3513261	11917	4706011917U00632	948,305.59	0.00	948,305.59	947,180.39	0.00	947,180.39	947,180.39	0.00	947,180.39	1,125.20	0.00	1,125.20	XALM/004/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	08/02/2024
231032	Mantenimiento menor a instalación de voz y datos y canalización en el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, región Xalapa.	824	3513261	11709	4612211709U99802	114,850.00	0.00	114,850.00	114,850.00	0.00	114,850.00	110,019.61	0.00	110,019.61	0.00	0.00	0.00		100%	96%	13/12/2023	11/01/2024
231033	Mantenimiento menor a las instalaciones eléctricas en Tlaqñá, Centro Cultural, región Xalapa.	823	3513261	11817	4706011817U00632	149,148.16	0.00	149,148.16	147,494.00	0.00	147,494.00	147,494.00	0.00	147,494.00	1,654.16	0.00	1,654.16	XALM/005/24 31-03-24	100%	100%	18/12/2023	31/01/2024

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
231034	Mantenimiento menor a las instalaciones eléctricas en Unidad Central, región Xalapa.	823	3513261	11902	4706011902U00632	449,816.19	0.00	449,816.19	448,854.26	0.00	448,854.26	448,854.26	0.00	448,854.26	961.93	0.00	961.93	XALM/006/24 31-03-24	100%	100%	26/12/2023	23/02/2024
241001	Adecuación cubierta de cafetería abierta en la Unidad Académica de Artes, Región Xalapa.	912	3513261	11601	5720311601E00101	0.00	101,771.10	101,771.10	0.00	101,706.96	101,706.96	0.00	99,811.02	99,811.02	0.00	0.00	0.00		100%	98%	03/06/2024	12/06/2024
241002	Suministro y colocación de guías podotactiles en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa.	131	3513261	11202	5710111202E00101	0.00	491,350.00	491,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de contratación	En proceso de contratación
241003	Adecuación de espacios de la Sala de ensayos del coro de la UV, región Xalapa	131	3513261	11977	5710111977E00101	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	158,084.32	158,084.32	0.00	0.00	0.00		70%	23%	27/05/2024	10/07/2024
241005	Mantenimiento menor a duelo en el Gimnasio Universitario "Miguel Angel Rice", Región Xalapa.	826	3513261	11980	4706011980U00643	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,981.37	599,981.37	0.00	514,090.82	514,090.82	0.00	0.00	0.00		100%	86%	20/05/2024	18/06/2024
241006	Adecuación de espacio para la librería en la Dirección Editorial, Región Xalapa.	826	3513261	11981	3310111981U00642	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241007	Trabajos de mantenimiento menor en el laboratorio de Biología Molecular y otros espacios de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, Región Xalapa.	133	3513261	11105	1410411105E00104	0.00	210,512.18	210,512.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241007	Trabajos de mantenimiento menor en el laboratorio de Biología Molecular y otros espacios de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, Región Xalapa.	826	3513261	11105	1410411105U00641	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241008	Mantenimiento menor de inmueble a la Unidad Central (Rectoría), región Xalapa.	826	3513261	11902	4706011902U00642	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241009	Mantenimiento menor de inmueble a Tlaqñá, Centro Cultural, región Xalapa.	826	3513261	11817	4706011817U00642	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241010	Mantenimiento menor de inmueble de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información USBI, región Xalapa.	826	3513261	11976	4706011976U00641	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241011	Mantenimiento menor a drenajes del Centro Cultural, Casa del Lago y a la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	826	3513261	11977	4706011977U00642	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20%	0%	20/05/2024	18/07/2024
241012	Mantenimiento menos de inmueble de la Dirección General de Difusión Cultural, región Xalapa.	826	3513261	11977	4706011977U00643	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241013	Mantenimiento menor de inmueble del Departamento de Radio U.V. región Xalapa.	826	3513261	11917	4706011917U00642	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241014	Mantenimiento menor de inmueble del Centro Acuático "Eulalio Ríos", región Xalapa.	826	3513261	11980	4706011980U00644	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241015	Mantenimiento menor de inmueble del Museo de Antropología, región Xalapa.	826	3513261	11212	4706011212U00642	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241016	Mantenimiento menor al estacionamiento de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	826	3513261	11401	4706011401U00642	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241017	Mantenimiento menor de inmueble Gimnasio Universitario, ubicado en el campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, región Xalapa.	826	3513261	11980	4706011980U00645	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241018	Mantenimiento menor de inmueble de la Galería Alva de la Canal, región Xalapa.	826	3513261	11977	4706011977U00644	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241019	Mantenimiento menor de inmueble del Centro de la Cultura y la Comunicación, región Xalapa.	826	3513261	11219	4706011219U00641	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241020	Mantenimiento menor de inmueble de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, región Xalapa.	826	3513261	11928	4706011928U00641	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241021	Mantenimiento menor de inmueble de la Casa de Rectoría, región Xalapa.	826	3513261	11902	4706011902U00643	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241022	Mantenimiento menor de Inmueble en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa.	826	3513261	11202	4706011202U00641	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
241023	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas y a drenaje en el edificio de Centro de Investigación en Micrología Aplicada (CIMA) región Xalapa.	826	3513261	11511	4706011511U00642	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241024	Mantenimiento menor de inmueble a la Dirección General de Administración Escolar, región Xalapa.	826	3513261	11929	4706011929U00641	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241025	Mantenimiento menor de inmueble a la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa.	826	3513261	11501	4706011501U00642	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
241026	Mantenimiento menor a instalaciones eléctricas (1era. Etapa) e instalaciones hidrosanitarias en la Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa.	826	3513261	11101	4706011101U00644	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
241027	Mantenimiento menor de inmueble, en la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, SAISUV y CENDHIU, región Xalapa.	826	3513261	11410	4706011410U00641	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
241028	Mantenimiento menor de inmueble en Casas U.V. (Conejo, Paisano, Coyopolan, Molino) región Xalapa.	826	3513261	11919	4706011919U00645	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
241029	Mantenimiento menor a estacionamiento e instalaciones eléctricas en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, región Xalapa.	826	3513261	11309	4706011309U00642	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241030	Mantenimiento menor a inmuebles en Campus Sur en la Facultad de Pedagogía, SEA y el Instituto de Investigaciones en Educación, región Xalapa.	826	3513261	11722	4706011722U00642	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
241031	Mantenimiento menor de inmueble a los diferentes edificios de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	826	3513261	11927	4706011927U00642	0.00	3,180,000.00	3,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
241032	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Instrumentación electrónica, región Xalapa.	826	3513261	11109	4706011109U00642	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241035	Mantenimiento y adecuación de la sala de usos múltiples en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, Región Xalapa.	131	3513261	11802	1840111802E00104	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241036	Adecuación de cafetería a comedor Universitario de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	826	3513261	11401	4940111401U00641	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241037	Mantenimiento menor de inmueble que alberga al Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad Veracruzana, ubicado en calle Nogueira, región Xalapa.	826	3513261	11217	4706011217U00641	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241038	Mantenimiento menor de inmueble que alberga al Taller Libre de Artes y a la Defensoría de los Derechos Universitarios, región Xalapa.	826	3513261	11801	4706011801U00641	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241039	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales, región Xalapa.	826	3513261	11214	4706011214U00641	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241040	Mantenimiento menor de inmueble del Instituto de Biotecnología Aplicada, región Xalapa.	826	3513261	11508	4706011508U00642	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241041	Mantenimiento menor de inmueble del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, región Xalapa.	826	3513261	11980	4706011980U00646	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241042	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Derecho, región Xalapa.	826	3513261	11201	4706011201U00641	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241043	Mantenimiento menor de inmueble de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	826	3513261	11108	4706011108U00643	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241044	Adecuación y mantenimiento de espacios de Tlaqñá, Centro Cultural, Región Xalapa.	912	3513261	11817	5710111817E00101	0.00	9,931,774.63	9,931,774.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
241045	Mantenimiento menor en aulas de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Xalapa.	133	3513261	11104	1411611104E00103	0.00	708,537.00	708,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo	
TOTAL XALAPA						\$8,407,536.33	\$42,763,944.91	\$51,171,481.24	\$8,336,808.70	\$1,391,688.33	\$9,728,497.03	\$8,098,352.37	\$771,986.16	\$8,870,338.53	\$54,504.77	\$0.00	\$54,504.77	33.73%	17.33%			
REGION VERACRUZ																						
232007	Mantenimiento a instalaciones en la Facultad de Psicología, región Veracruz.	133	3513261	21405	1416521405E00107	146,000.00	0.00	146,000.00	144,750.30	0.00	144,750.30	144,750.30	0.00	144,750.30	1,249.70	0.00	1,249.70	VER/001/24 31-03-24	100%	100%	08/12/2023	20/02/2024
232007	Mantenimiento a instalaciones en la Facultad de Psicología, región Veracruz.	749	3513261	21405	5728821405I00802	221,598.52	0.00	221,598.52	221,598.52	0.00	221,598.52	221,598.52	0.00	221,598.52	0.00	0.00	0.00	VER/001/24 31-03-24	100%	100%	08/12/2023	20/02/2024
232007	Mantenimiento a instalaciones en la Facultad de Psicología, región Veracruz.	749	3513261	21405	5728821405I00803	9,905.85	0.00	9,905.85	9,905.85	0.00	9,905.85	9,905.85	0.00	9,905.85	0.00	0.00	0.00	VER/001/24 31-03-24	100%	100%	08/12/2023	20/02/2024
232007	Mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz.	823	3513261	21405	4706021405U00632	298,975.60	0.00	298,975.60	298,975.60	0.00	298,975.60	298,975.60	0.00	298,975.60	0.00	0.00	0.00	VER/001/24 31-03-24	100%	100%	08/12/2023	20/02/2024
232007	Mantenimiento a instalaciones en la Facultad de Psicología, región Veracruz.	1001	3513261	21405	5728821405I00804	282,872.34	0.00	282,872.34	282,872.34	0.00	282,872.34	282,872.34	0.00	282,872.34	0.00	0.00	0.00	VER/001/24 31-03-24	100%	100%	08/12/2023	20/02/2024
232009	Sustitución de equipo transformador de 112.5 kva para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Rancho Torreón del Molino, región Veracruz.	133	3513261	21501	1418221501E00104	5,420.41	0.00	5,420.41	5,398.71	0.00	5,398.71	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		100%	37%	21/11/2023	27/11/2023
232009	Sustitución de equipo transformador de 112.5 kva para la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Rancho Torreón del Molino, región Veracruz.	133	3513261	21501	1438421501E00104	10,021.70	0.00	10,021.70	10,021.70	0.00	10,021.70	0.00	2,795.07	2,795.07	0.00	0.00	0.00		100%	28%	21/11/2023	27/11/2023
232011	Mantenimiento de instalación eléctrica en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	133	3513261	21406	1416421406E00106	340,000.00	0.00	340,000.00	339,996.41	0.00	339,996.41	337,187.93	0.00	337,187.93	0.00	0.00	0.00		100%	99%	19/12/2023	01/03/2024
232012	Mantenimiento menor de inmueble en albañilería y acabados en la Facultad de Psicología, región Veracruz.	133	3513261	21405	1416521405E00108	512,382.77	0.00	512,382.77	512,382.76	0.00	512,382.76	471,444.02	0.00	471,444.02	0.00	0.00	0.00		100%	92%	08/01/2024	20/04/2024
232013	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	823	3513261	22202	4706022202U00631	297,679.93	0.00	297,679.93	295,160.25	0.00	295,160.25	295,160.25	0.00	295,160.25	2,519.68	0.00	2,519.68	VER/002/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	24/01/2024
232014	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en el Rancho Torreón del Molino, región Veracruz.	823	3513261	21502	4706021502U00631	593,040.00	0.00	593,040.00	593,034.31	0.00	593,034.31	593,034.31	0.00	593,034.31	5.69	0.00	5.69	VER/003/24 31-03-24	100%	100%	11/12/2023	24/01/2024
232015	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Administración, región Veracruz.	823	3513261	21301	4706021301U00632	498,970.18	0.00	498,970.18	498,952.94	0.00	498,952.94	498,952.94	0.00	498,952.94	17.24	0.00	17.24	VER/004/24 31-03-24	100%	100%	26/12/2023	23/02/2024
232016	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Bioanálisis, región Veracruz.	823	3513261	21403	4706021403U00632	498,777.30	0.00	498,777.30	496,987.27	0.00	496,987.27	496,987.27	0.00	496,987.27	1,790.03	0.00	1,790.03	VER/005/24 31-03-24	100%	100%	26/12/2023	08/02/2024
242002	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Educación Física, región Veracruz.	826	3513261	22402	4706022402U00642	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
242003	Mantenimiento menor de inmueble del edificio "F" en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz.	826	3513261	22104	4706022104U00642	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
242004	Mantenimiento menor de inmueble del edificio "G" en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz.	826	3513261	22106	4706022106U00642	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
242005	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Veterinaria, región Veracruz.	826	3513261	21501	4706021501U00642	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
242006	Mantenimiento menor de inmueble en Difusión Cultural, región Veracruz.	826	3513261	22904	4706022904U00642	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
242008	Rehabilitación de edificio para la Unidad de Artes, Región Veracruz (primera etapa).	826	3513261	22901	494022901U00641	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto
242009	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	826	3513261	21403	4706021403U00643	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
242010	Mantenimiento menor de inmueble en la Unidad de Servicios Bibliotecarios USBI, Región Veracruz.	826	3513261	22906	4706022906U00642	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
TOTAL VERACRUZ						\$3,715,644.60	\$36,200,000.00	\$39,915,644.60	\$3,710,036.96	\$0.00	\$3,710,036.96	\$3,650,869.33	\$4,795.07	\$3,655,664.40	\$5,582.34	\$0.00	\$5,582.34	50%	9.16%			
ORIZABA - CÓRDOBA																						
223002	Mantenimiento de cableado a laboratorios en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	33101	1410133101E00103	35,234.40	0.00	35,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	01/07/2022	20/07/2022
233006	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba.	1009	3513261	32101	572863210100802	2,842,299.20	0.00	2,842,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
233006	Rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba.	1009	3513261	32101	572883210100802	2,241.04	0.00	2,241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo
233008	Mantenimiento menor de inmueble y cubierta para escaleras e instalaciones eléctricas en la Facultad de enfermería región Orizaba-Córdoba.	133	3513261	31401	1416431401E00108	1,449,999.92	0.00	1,449,999.92	347,015.16	0.00	347,015.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	06/01/2024	19/02/2024
233009	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba-Córdoba.	823	3513261	35501	4706035501U00631	498,765.55	0.00	498,765.55	498,765.55	0.00	498,765.55	498,765.55	0.00	498,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	18/12/2023	15/02/2024
233010	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	823	3513261	31101	4706031101U00632	298,999.88	0.00	298,999.88	298,999.87	0.00	298,999.87	298,999.87	0.00	298,999.87	0.01	0.00	0.01	0.01	100%	100%	26/12/2023	24/01/2024
243002	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba.	826	3513261	36401	4706036401U00642	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
TOTAL ORIZABA - CÓRDOBA						\$5,127,539.99	\$1,400,000.00	\$6,527,539.99	\$1,144,780.58	\$0.00	\$1,144,780.58	\$797,765.42	\$0.00	\$797,765.42	\$35,234.41	\$0.00	\$35,234.41	66.67%	12.22%			
POZA RICA - TUXPAN																						
214006	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Enfermería de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41405	1416441405E00104	65,575.23	0.00	65,575.23	38,757.43	0.00	38,757.43	38,757.43	0.00	38,757.43	26,817.80	0.00	26,817.80	0.00	100%	59%	04/07/2022	01/10/2022
214007	Remodelación de edif. "F" para la Facultad de Medicina de la Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41402	1416041402E00104	93,415.52	0.00	93,415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,415.52	0.00	93,415.52	0.00	0.00	100%	100%	04/07/2022	21/10/2022
224005	Trabajos de mantenimiento menor de obra eléctrica para laboratorio de bioquímica y microbiología de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica- Tuxpan.	133	3513261	41402	5710141402E00101	3,399.86	0.00	3,399.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.86	0.00	3,399.86	0.00	0.00	100%	0%	13/06/2022	12/07/2022
234005	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, Región Poza Rica- Tuxpan.	823	3513261	41103	4706041103U00632	1,098,211.78	0.00	1,098,211.78	1,097,066.03	0.00	1,097,066.03	1,097,066.03	0.00	1,097,066.03	1,145.75	0.00	1,145.75	0.00	100%	100%	19/12/2023	16/02/2024
234006	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan.	823	3513261	42501	4706042501U00633	1,097,883.01	0.00	1,097,883.01	1,092,660.93	0.00	1,092,660.93	1,092,660.93	0.00	1,092,660.93	5,222.08	0.00	5,222.08	0.00	100%	100%	11/12/2023	08/02/2024
234007	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Pedagogía, Región Poza Rica- Tuxpan.	823	3513261	41201	4706041201U00632	895,675.68	0.00	895,675.68	850,382.63	0.00	850,382.63	850,382.63	0.00	850,382.63	45,293.05	0.00	45,293.05	0.00	100%	100%	26/12/2023	23/02/2024
234008	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Enfermería, Región Poza Rica- Tuxpan.	823	3513261	41405	4706041405U00632	1,099,440.34	0.00	1,099,440.34	1,090,720.14	0.00	1,090,720.14	1,090,720.14	0.00	1,090,720.14	8,720.20	0.00	8,720.20	0.00	100%	100%	26/12/2023	23/02/2024
234009	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en el Taller Libre de Artes Papanita, Región Poza Rica- Tuxpan.	823	3513261	43801	4706043801U00632	799,615.46	0.00	799,615.46	796,895.26	0.00	796,895.26	796,895.26	0.00	796,895.26	2,720.20	0.00	2,720.20	0.00	100%	100%	26/12/2023	23/02/2024
234010	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Vicerrectoría, Región Poza Rica- Tuxpan.	823	3513261	41901	4706041901U00633	491,202.21	0.00	491,202.21	488,041.45	0.00	488,041.45	488,041.45	0.00	488,041.45	3,160.76	0.00	3,160.76	0.00	100%	100%	26/12/2023	23/02/2024
244003	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Humanidades, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	41202	4706041202U00641	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
244004	Mantenimiento menor de inmuebles en los Talleres Libres de Artes, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	43801	4706043801U00642	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
244005	Mantenimiento menor de inmueble en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	42501	4706042501U00643	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
244006	Mantenimiento menor de inmueble a comedor Universitario en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica- Tuxpan.	826	3513261	41901	4940141901U00642	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
TOTAL POZA RICA TUXPAN						\$5,644,419.09	\$4,050,000.00	\$9,694,419.09	\$5,454,523.87	\$0.00	\$5,454,523.87	\$5,454,523.87	\$0.00	\$5,454,523.87	\$189,895.22	\$0.00	\$189,895.22	69.23%	56.26%			
COATZACOALCOS - MINATITLÁN																						
235012	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	823	3513261	53501	4706053501U00632	449,991.70	0.00	449,991.70	448,101.36	0.00	448,101.36	448,101.36	0.00	448,101.36	1,890.34	0.00	1,890.34	0.00	100%	100%	18/12/2023	31/01/2024
235013	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la USBI, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	823	3513261	51906	4706051906U00633	699,068.72	0.00	699,068.72	699,068.72	0.00	699,068.72	699,068.72	0.00	699,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	26/12/2023	23/02/2024
235014	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en el campus Agua Dulce región Coatzacoalcos- Minatitlán.	823	3513261	51901	4706051901U00634	499,488.98	0.00	499,488.98	499,488.98	0.00	499,488.98	499,488.98	0.00	499,488.98	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	26/12/2023	08/02/2024
235015	Mantenimiento menor de inmueble a instalaciones eléctricas en la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	823	3513261	51301	4706051301U00632	298,996.55	0.00	298,996.55	298,996.55	0.00	298,996.55	298,996.55	0.00	298,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	26/12/2023	24/01/2024
245001	Mantenimiento menor de inmueble del Campus Minatitlán, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	826	3513261	52401	4706052401U00642	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
245003	Mantenimiento menor de inmuebles del Campus Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	3513261	51901	4706051901U00643	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
245004	Mantenimiento menor de inmuebles del Campus Agua Dulce, Región Coatzacoalcos- Minatitlán.	826	3513261	51901	4706051901U00645	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación
TOTAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN						\$1,947,545.95	\$3,440,000.00	\$5,387,545.95	\$1,945,655.61	\$0.00	\$1,945,655.61	\$1,945,655.61	\$0.00	\$1,945,655.61	\$1,890.34	\$0.00	\$1,890.34	57.14%	36.11%			
TOTAL MANTENIMIENTO						\$24,842,685.96	\$87,853,944.91	\$112,696,630.87	\$20,591,805.72	\$1,391,688.33	\$21,983,494.05	\$19,947,166.60	\$776,781.23	\$20,723,947.83	\$287,107.08	\$0.00	\$287,107.08	55.35%	18.39%			

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
						OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO						
OBRA																							
XALAPA																							
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5710311912E00101	132,428.37	0.00	132,428.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5722711912E00102	52,875.69	0.00	52,875.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar	
050010	Construcción de Tlaqna Centro Cultural	273	6226001	11912	5723211912E00102	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	saldo por contratar	saldo por contratar	
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	912	6226001	11106	5710311106E00102	675,000.00	0.00	675,000.00	166,824.52	0.00	166,824.52	128,824.52	0.00	128,824.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	19%	13/12/2023	10/02/2024	
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	912	6226001	11107	5710311107E00102	675,000.00	0.00	675,000.00	166,824.53	0.00	166,824.53	128,824.53	0.00	128,824.53	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	19%	13/12/2023	10/02/2024	
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	1001	6226001	11106	5728611106I00806	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	962,375.25	0.00	962,375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	96%	13/12/2023	10/02/2024	
091014	Construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (Fachada principal edificio B de loover y sistema de captación pluvial con bombeo solar).	1001	6226001	11107	5728611107I00805	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	962,375.22	0.00	962,375.22	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	96%	13/12/2023	10/02/2024	
202013	Pago de Licencias de Construcción para los Nuevos Edificios A y B de la Facultad de Ingeniería Veracruz.	912	6226001	11912	4706011912E00107	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	D0637/2024-03-04-24	0%	0%	Obra cancelada	Obra cancelada	
221052	Construcción de cafetería abierta en la explanada de acceso de la Unidad Académica de Artes, región Xalapa.	912	6226001	11601	5710311601E00101	72.99	0.00	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.99	0.00	72.99	XALM/001/24-06-03-24	100%	100%	29/12/2022	28/03/2023	
221053	Construcción de cubierta de acceso peatonal al auditorio y al edificio A en instalación de elevador para edificio de 3 niveles en la Unidad Académica de Humanidades, región Xalapa.	912	6226001	11202	5710311202E00101	1,348,000.01	0.00	1,348,000.01	1,318,900.42	0.00	1,318,900.42	795,461.48	0.00	795,461.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	59%	04/12/2023	31/05/2024	
221059	Construcción de comedor universitario central en la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Xalapa.	912	6226001	11501	5710311501E00102	446,700.45	0.00	446,700.45	249,265.76	0.00	249,265.76	249,265.76	0.00	249,265.76	197,434.69	0.00	197,434.69	XAL/002/24-04-04-24	100%	56%	14/04/2023	11/08/2023	
221061	Reforzamiento de iluminación exterior en la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	912	6226001	11108	5710311108E00101	15,946.02	0.00	15,946.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,946.02	0.00	15,946.02	XALM/010/24-12-04-24	100%	0%	29/12/2022	28/03/2023		
221064	Construcción de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, en el 2º Nivel del edificio "S" de la Dirección General de Investigaciones, región Xalapa.	912	6226001	11703	5710311703E00101	9,059,691.51	0.00	9,059,691.51	7,916,372.67	0.00	7,916,372.67	5,266,207.71	0.00	5,266,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	75%	58%	06/03/2024	30/06/2024	
221082	Construcción de aulas en planta alta del Edificio "D" en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, región Xalapa.	912	6226001	11401	5710311401E00101	7,595,299.41	0.00	7,595,299.41	7,595,278.85	0.00	7,595,278.85	2,944,287.50	0.00	2,944,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50%	39%	04/12/2023	07/09/2024	
221084	Construcción de edificio "C" en la Unidad Académica de Economía, Estadística e informática (cafetería y dos aulas), región Xalapa.	912	6226001	11302	5710311302E00102	758,982.48	0.00	758,982.48	758,982.48	0.00	758,982.48	516,863.57	0.00	516,863.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	68%	14/04/2023	09/11/2023	
221094	Suministro e instalación de elevador en el Edificio "D" de la Facultad de Arquitectura, región Xalapa.	133	6226001	11108	1410711108E00104	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	2.14	XALM/011/24-12-04-24	100%	0%	26/12/2022	15/05/2023	
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	11603	1420811603E00103	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo	
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	11603	5710311603E00101	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo	
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa.	1001	6226001	11722	5728611722I00801	2,927,990.59	0.00	2,927,990.59	2,927,655.25	0.00	2,927,655.25	2,668,436.57	0.00	2,668,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	91%	04/12/2023	21/04/2024	
231001	Construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el Campus Sur para las Facultades de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa.	1001	6226001	11722	5728811722I00801	2,813.04	0.00	2,813.04	2,813.04	0.00	2,813.04	2,813.04	0.00	2,813.04	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	04/12/2023	21/04/2024	
231004	Construcción 2da etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan en Espinal.	1004	6226001	11704	5710311704I00801	1,459,240.00	0.00	1,459,240.00	1,164,731.31	0.00	1,164,731.31	1,164,731.31	0.00	1,164,731.31	294,508.69	0.00	294,508.69	POZA/009/24-31-03-24	100%	100%	04/12/2023	12/03/2024	
231004	Construcción 2da etapa del edificio "C" (1 aula) en la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Totonacapan, Región Poza Rica-Tuxpan.	1004	6226001	11704	5728511704I00801	67,948.73	0.00	67,948.73	67,948.73	0.00	67,948.73	67,948.73	0.00	67,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	04/12/2023	12/03/2024	
231006	Construcción de aulas en la UVI Sede Huasteca, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	11704	4612211704I99803	2,846,772.63	0.00	2,846,772.63	2,846,772.63	0.00	2,846,772.63	2,589,628.80	0.00	2,589,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	91%	24/11/2023	16/04/2024	
231007	Construcción de aulas en la UVI Sede Totonacapan, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	11704	4612211704I99804	3,595,794.23	0.00	3,595,794.23	3,595,794.23	0.00	3,595,794.23	1,144,274.41	0.00	1,144,274.41	0.00	0.00	0.00	0.00	90%	32%	29/11/2023	05/07/2024	
231008	Construcción de sala de juicios orales en la UVI Sede Totonacapan, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	11704	4612211704I99806	4,198,024.90	0.00	4,198,024.90	4,198,024.90	0.00	4,198,024.90	1,371,735.20	0.00	1,371,735.20	0.00	0.00	0.00	0.00	80%	33%	27/10/2023	25/07/2024	
231009	Construcción de aulas y laboratorio de simulación para la Facultad de Medicina, región Xalapa.	824	6226001	11402	4702511402I99802	4,325,108.40	0.00	4,325,108.40	4,325,108.40	0.00	4,325,108.40	2,876,156.34	0.00	2,876,156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	90%	66%	10/11/2023	01/07/2024	
231011	Ampliación edificio "B" para aula de doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas región Xalapa.	824	6226001	11213	4702511213I99803	1,953,820.56	0.00	1,953,820.56	1,953,820.56	0.00	1,953,820.56	1,953,241.76	0.00	1,953,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	06/11/2023	24/02/2024	
231013	Adecuación de espacios de edificio "E" en la UVI Sede Tequila, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	11704	4612211704I99801	1,596,631.01	0.00	1,596,631.01	1,596,631.01	0.00	1,596,631.01	1,262,290.18	0.00	1,262,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	79%	27/11/2023	24/02/2024	
231014	Construcción de aulas en la UVI Sede Grandes Montañas, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	11704	4612211704I99802	2,866,951.30	0.00	2,866,951.30	2,866,951.30	0.00	2,866,951.30	88,141.30	0.00	88,141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50%	3%	27/11/2023	19/07/2024	
231025	Construcción de Teatro Universitario, región Xalapa.	824	6226001	11977	5724211977I99801	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	14,983,478.49	0.00	14,983,478.49	0.00	0.00	0.00	0.00	28%	17%	11/12/2023	06/08/2024	
231027	Suministro e instalación de 2 elevadores en la Unidad Académica de ingeniería y Ciencias Químicas, región Xalapa	912	6226001	11101	5710311101E00102	2,754,629.72	0.00	2,754,629.72	2,310,323.74	0.00	2,310,323.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20%	0%	27/05/2024	22/11/2024	
231031	Espacios para aulas de accesibilidad tecnológica.	824	6226001	11912	4612211912I99802	1,487,463.78	0.00	1,487,463.78	1,487,463.78	0.00	1,487,463.78	607,055.20	0.00	607,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95%	41%	26/02/2024	26/04/2024	

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
241004	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USB), región Xalapa.	1010	6226001	11976	5710311976I00801	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de adjudicación	En proceso de adjudicación	
241033	Construcción de comedor Universitario en la Unidad Académica Arco Sur, región Xalapa.	826	6226001	11722	4940111722U00641	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
241034	Construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, Región Xalapa.	131	6226001	11802	1840111802E00103	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
TOTAL XALAPA						\$143,913,203.39	\$7,120,000.00	\$151,033,203.39	\$139,516,488.11	\$0.00	\$139,516,488.11	\$42,734,416.87	\$0.00	\$42,734,416.87	\$707,964.53	\$0.00	\$707,964.53	72.22%	28.29%			
VERACRUZ																						
192001	Sustitución de edificio "A" en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales	759	6226001	22106	5710322106I00801	17,268,785.65	0.00	17,268,785.65	8,463,823.78	0.00	8,463,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	07/08/2019	30/11/2023	
192001	Sustitución de edificio "A" 2a etapa para la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias Navales, con clave del centro de trabajo (CCT) 30USU0032K.	912	6226001	22106	5710322106E00101	189,504.59	0.00	189,504.59	186,744.61	0.00	186,744.61	168,225.88	0.00	168,225.88	0.00	0.00	0.00	100%	89%	29/12/2022	26/07/2023	
192002	Sustitución de edificio "B" en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. 2A Etapa para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	759	6226001	22906	5710322906I00801	4,838,642.29	0.00	4,838,642.29	9,332.90	0.00	9,332.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	07/08/2019	17/03/2021	
212005	Ampliación en 1er. Nivel del Laboratorio de Docencia, Investigación y Servicios de Extensión Universitaria de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz	133	6226001	21403	1416221403E00104	415,715.38	0.00	415,715.38	415,219.14	0.00	415,219.14	322,284.64	0.00	322,284.64	0.00	0.00	0.00	100%	78%	08/07/2022	15/04/2024	
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414022302E00104	141,967.47	0.00	141,967.47	141,967.47	0.00	141,967.47	49,402.43	0.00	49,402.43	0.00	0.00	0.00	100%	35%	21/09/2022	07/06/2023	
222002	Ampliación de edificio "A" y construcción de módulo de sanitarios, escaleras, elevadores, y site en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	133	6226001	22302	1414822302E00104	314.07	0.00	314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	21/09/2022	07/06/2023	
222212	Construcción de aulas en la Facultad de Pedagogía, región Veracruz.	912	6226001	22202	5710322202E00102	5,978.79	0.00	5,978.79	3,120.49	0.00	3,120.49	3,118.88	0.00	3,118.88	0.00	0.00	0.00	100%	52%	19/12/2022	27/05/2023	
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	133	6226001	21406	1416421406E00105	700,000.00	0.00	700,000.00	475,066.89	0.00	475,066.89	435,126.25	0.00	435,126.25	0.00	0.00	0.00	100%	62%	03/01/2024	14/06/2024	
222213	Construcción de aula telemática en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	912	6226001	21406	5710321406E00101	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	505,177.51	0.00	505,177.51	0.00	0.00	0.00	100%	56%	03/01/2024	14/06/2024	
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	133	6226001	21501	1418221501E00103	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	70%	72%	15/12/2023	20/07/2024	
222214	Construcción de jaulas de alojamiento postoperatorio y área de RPBI en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y fábrica de alimentos, laboratorio de nutrición animal, caballerizas y biodigestores en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	912	6226001	21501	5710321501E00101	3,670,000.00	0.00	3,670,000.00	1,896,238.80	0.00	1,896,238.80	188,913.29	0.00	188,913.29	0.00	0.00	0.00	70%	5%	15/12/2023	20/07/2024	
222215	Construcción de área para estudiantes de postgrados y cuartos de resguardo de medidores sismométricos en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz.	912	6226001	22102	5710322102E00101	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	2,375,861.69	0.00	2,375,861.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo	
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	1414121301E00103	700,714.39	0.00	700,714.39	700,714.39	0.00	700,714.39	700,714.39	0.00	700,714.39	0.00	0.00	0.00	100%	100%	25/09/2023	06/02/2024	
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	133	6226001	21301	1414421301E00103	209,724.43	0.00	209,724.43	209,724.43	0.00	209,724.43	209,724.43	0.00	209,724.43	0.00	0.00	0.00	100%	100%	25/09/2023	06/02/2024	
222216	Construcción de aula y ampliación del centro de cómputo en la Facultad de Administración, región Veracruz.	912	6226001	21301	5710321301E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,996,471.27	0.00	1,996,471.27	949,310.11	0.00	949,310.11	0.00	0.00	0.00	100%	47%	25/09/2023	06/02/2024	
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22401	1416122401E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	90%	100%	19/12/2023	15/07/2024	
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22401	5710322401E00101	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	90%	100%	19/12/2023	15/07/2024	
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	133	6226001	22801	1820122801E00104	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	90%	100%	19/12/2023	15/07/2024	
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22801	5710322801E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	876,750.24	0.00	876,750.24	551,750.24	0.00	551,750.24	0.00	0.00	0.00	90%	41%	19/12/2023	15/07/2024	
222217	Construcción de módulo de baños para el Centro de Idiomas, áreas de almacenamiento para la Facultad de Odontología y acceso peatonal para el Campus Mocambo, región Veracruz.	912	6226001	22906	5710322906E00101	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	473,575.38	0.00	473,575.38	0.00	0.00	0.00	90%	47%	19/12/2023	15/07/2024	
232001	Construcción 3a Etapa del Edificio "D" en la Facultad de Administración, región Veracruz.	1004	6226001	21301	5710321301I00801	1,013,787.11	0.00	1,013,787.11	1,013,777.22	0.00	1,013,777.22	1,013,777.22	0.00	1,013,777.22	9.89	0.00	9.89	100%	100%	10/07/2023	18/12/2023	
232002	Construcción de auditorio para la Facultad de Contaduría y Negocios, Región Veracruz.	824	6226001	22302	4612222302U99801	3,282,821.25	0.00	3,282,821.25	3,282,821.25	0.00	3,282,821.25	1,366,789.08	0.00	1,366,789.08	0.00	0.00	0.00	100%	42%	03/11/2023	10/05/2024	
232003	Construcción de hospital de pequeñas especies en Facultad de Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	824	6226001	21501	4702521501U99801	5,747,710.80	0.00	5,747,710.80	5,747,710.80	0.00	5,747,710.80	5,076,333.50	0.00	5,076,333.50	0.00	0.00	0.00	100%	88%	15/11/2023	16/06/2024	
232004	Construcción de aulas en Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	824	6226001	21502	4702521502U99801	5,739,621.28	0.00	5,739,621.28	5,739,621.28	0.00	5,739,621.28	4,860,714.39	0.00	4,860,714.39	0.00	0.00	0.00	80%	85%	03/11/2023	09/07/2024	
232005	Conclusión de la Construcción de Edificio "P" en Ciencias Químicas, Región Veracruz.	824	6226001	22105	4612222105U99801	14,301,892.55	0.00	14,301,892.55	14,301,892.55	0.00	14,301,892.55	6,356,309.02	0.00	6,356,309.02	0.00	0.00	0.00	75%	44%	18/10/2023	28/07/2024	
232006	Construcción de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	1009	6226001	22302	5728622302I00801	1,484,428.86	0.00	1,484,428.86	1,189,389.71	0.00	1,189,389.71	1,180,971.74	0.00	1,180,971.74	0.00	0.00	0.00	100%	80%	19/12/2023	16/04/2024	
232006	Construcción de Infraestructura de Accesibilidad (rampas y elevador en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	1009	6226001	22302	5728822302I00801	2,700.73	0.00	2,700.73	2,700.73	0.00	2,700.73	2,700.73	0.00	2,700.73	0.00	0.00	0.00	100%	100%	19/12/2023	16/04/2024	
232008	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz.	1009	6226001	22901	5728622901I00802	2,843,189.76	0.00	2,843,189.76	2,088,215.95	0.00	2,088,215.95	547,998.02	0.00	547,998.02	0.00	0.00	0.00	60%	19%	08/04/2024	16/07/2024	
232008	Sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz.	1009	6226001	22901	5728822901I00802	351.20	0.00	351.20	351.20	0.00	351.20	351.20	0.00	351.20	0.00	0.00	0.00	60%	100%	08/04/2024	16/07/2024	

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFRENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
232010	Construcción de almacén de RPBI de la Facultad de Odontología, región Veracruz.	133	6226001	22401	1416122401E00107	400,000.00	0.00	400,000.00	314,632.28	0.00	314,632.28	302,385.92	0.00	302,385.92	0.00	0.00	0.00	100%	76%	11/12/2023	09/01/2024	
242001	Construcción 2a etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz.	1010	6226001	21406	5710321406I00801	0.00	1,929,873.00	1,929,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
242007	Construcción de comedor Universitario en el Campus Mocambo, región Veracruz.	826	6226001	22901	4940122901U00641	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
TOTAL VERACRUZ						\$72,407,850.60	\$4,729,873.00	\$77,137,723.60	\$54,682,149.07	\$0.00	\$54,682,149.07	\$26,475,654.25	\$0.00	\$26,475,654.25	\$9.89	\$0.00	\$9.89	78.75%	34.32%			
ORIZABA - CÓRDOBA																						
213009	Instalación de equipos de Aire Acondicionado en la Facultad de Enfermería, Región Orizaba	133	6226001	31401	1416431401E00104	42,517.73	0.00	42,517.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,517.73	0.00	42,517.73	COR/005/24 15-04-24	100%	0%	11/04/2022	09/06/2022
223008	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	35501	5710335501E00101	1,401,984.04	0.00	1,401,984.04	503,644.75	0.00	503,644.75	486,032.15	0.00	486,032.15	0.00	0.00	0.00	100%	35%	17/05/2023	06/02/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	31701	1422031701E00104	48,332.77	0.00	48,332.77	48,332.77	0.00	48,332.77	48,332.77	0.00	48,332.77	0.00	0.00	0.00	85%	100%	28/04/2023	18/07/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414034301E00103	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	517,047.06	0.00	517,047.06	0.00	0.00	0.00	85%	40%	28/04/2023	18/07/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414134301E00104	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85%	0%	28/04/2023	18/07/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414834301E00104	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	482,803.90	0.00	482,803.90	0.00	0.00	0.00	85%	69%	28/04/2023	18/07/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1414634301E00106	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	85%	100%	28/04/2023	18/07/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	34301	1435234301E00103	225,708.25	0.00	225,708.25	225,708.25	0.00	225,708.25	225,708.25	0.00	225,708.25	0.00	0.00	0.00	85%	100%	28/04/2023	18/07/2024	
223011	Primera etapa de construcción de edificio para la Facultad de Negocios y Tecnologías y el Sistema de Enseñanza Abierta, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00101	1,390,597.36	0.00	1,390,597.36	1,389,752.60	0.00	1,389,752.60	99,660.17	0.00	99,660.17	0.00	0.00	0.00	85%	7%	28/04/2023	18/07/2024	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	33101	1420433101E00103	664,988.87	0.00	664,988.87	664,988.87	0.00	664,988.87	664,988.87	0.00	664,988.87	0.00	0.00	0.00	100%	100%	28/04/2023	21/11/2023	
223012	Construcción de aulas y cubículos en la Facultad de Ingeniería, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	33101	5710333101E00101	1,855,992.15	0.00	1,855,992.15	1,853,098.59	0.00	1,853,098.59	1,760,020.58	0.00	1,760,020.58	0.00	0.00	0.00	100%	95%	28/04/2023	21/11/2023	
223013	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	34301	5710334301E00102	27,193.77	0.00	27,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.77	0.00	27,193.77	COR/001/24 14-03-24	100%	0%	12/05/2023	10/07/2023
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	133	6226001	32101	1410732101E00105	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo	
223015	Ampliación del edificio "C" en la Facultad de Arquitectura y adaptación de aula en el Centro Universitario para las Artes, la Ciencia y la Cultura, región Orizaba-Córdoba.	912	6226001	32101	5710332101E00101	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En trámite de anticipo	En trámite de anticipo	
233001	Construcción 2da etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, Región Orizaba-Córdoba.	1004	6226001	36401	5710336401I00802	7,103,692.52	0.00	7,103,692.52	7,103,692.52	0.00	7,103,692.52	7,103,692.52	0.00	7,103,692.52	0.00	0.00	0.00	COR/004/24 31-03-24	100%	100%	27/10/2023	03/04/2024
233001	Construcción 2da etapa del edificio "C" para clínica de simulación odontológica y usos múltiples (inc. Elevador) en la Facultad de Odontología, Región Orizaba-Córdoba.	1004	6226001	36401	5728536401I00801	366,351.26	0.00	366,351.26	270,218.06	0.00	270,218.06	270,218.06	0.00	270,218.06	96,133.20	0.00	96,133.20	COR/004/24 31-03-24	100%	100%	27/10/2023	03/04/2024
233003	Construcción de invernadero tecnificado y sala de enfermería para la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	35501	4612235501U99801	2,308,865.08	0.00	2,308,865.08	2,308,865.08	0.00	2,308,865.08	1,340,971.28	0.00	1,340,971.28	0.00	0.00	0.00	100%	58%	29/11/2023	17/03/2024	
233004	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Orizaba-Córdoba.	824	6226001	33101	4612233101U99802	4,195,743.00	0.00	4,195,743.00	4,195,743.00	0.00	4,195,743.00	1,760,693.25	0.00	1,760,693.25	0.00	0.00	0.00	90%	42%	10/11/2023	21/07/2024	
233007	Conclusión de Bioterio en la Facultad de ciencias Químicas, región Orizaba- Córdoba.	1009	6226001	31101	5728631101I00801	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,099,733.80	0.00	1,099,733.80	582,869.85	0.00	582,869.85	0.00	0.00	0.00	100%	53%	04/01/2024	23/06/2024	
243001	Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, Región Orizaba- Córdoba.	1010	6226001	36401	5710336401I00803	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
243008	Construcción de cubierta para cancha deportiva en el Campus Ixtac, región Orizaba-Córdoba.	826	6226001	31901	4940331901U00641	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto	
243009	Construcción de comedor Universitario en el Campus Ixtac, región Orizaba- Córdoba.	826	6226001	31901	4940131901U00641	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
TOTAL ORIZABA - CÓRDOBA						\$27,431,966.80	\$9,000,000.00	\$36,431,966.80	\$23,363,778.29	\$0.00	\$23,363,778.29	\$15,743,038.71	\$0.00	\$15,743,038.71	\$165,844.70	\$0.00	\$165,844.70	67.31%	43.21%			
POZA RICA - TUXPAN																						
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418042501E00103	1,638.36	0.00	1,638.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	09/12/2022	01/04/2024	
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	133	6226001	42501	1418242501E00103	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	0%	09/12/2022	01/04/2024	
224002	Construcción de aulas en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica- Tuxpan	912	6226001	42501	5710342501E00104	2,604,246.67	0.00	2,604,246.67	2,603,932.11	0.00	2,603,932.11	2,603,932.11	0.00	2,603,932.11	0.00	0.00	0.00	100%	100%	20/10/2023	01/04/2024	
224016	Primera etapa de construcción de cafetería, sala de tutorías y complemento de cercado perimetral en la Facultad de Contaduría, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42301	5710342301E00104	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación	
224017	Construcción de caseta de vigilancia y barda perimetral en el Taller Libre de Artes Poza Rica, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41801	5710341801E00101	652,401.49	0.00	652,401.49	649,192.30	0.00	649,192.30	648,103.19	0.00	648,103.19	0.00	0.00	0.00	100%	99%	14/06/2023	06/10/2023	

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCIÓN	FONDO	COG	DEPENDENCIA	PROCESO-PROYECTO	MONTOS AUTORIZADOS EN 2024			MONTOS CONTRATADOS EN 2024			DEVENGADO EN 2024			CANCELADO EN 2024			Nº OF. T.O	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
						OBRAS REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL AUTORIZADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CONTRATADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL DEVENGADO	OBRAS DE REFERENDO (AÑOS ANTERIORES)	OBRAS 2024	TOTAL CANCELADO					
224019	Reforzamiento de iluminación exterior 2a etapa en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias y en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura en la Región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41104	5710341104E00101	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	POZA/001/24-24-01-24	100%	0%	28/04/2023	16/06/2023
224020	Adecuación de acceso y construcción de mesas de uso recreativo en la Unidad de Humanidades, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41202	5710341202E00101	399,734.76	0.00	399,734.76	368,969.82	0.00	368,969.82	221,226.44	0.00	221,226.44	0.00	0.00	0.00		100%	55%	15/05/2023	12/10/2023
224024	Construcción de cafetería, núcleo de servicios de resguardo y desechos y área de prácticas (corrales), en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	42501	5710342501E00103	488,609.25	0.00	488,609.25	459,468.40	0.00	459,468.40	392,904.24	0.00	392,904.24	0.00	0.00	0.00		100%	80%	14/04/2023	09/11/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41101	5710341101E00101	21,059.44	0.00	21,059.44	20,574.44	0.00	20,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
224026	Construcción de casetas de vigilancia en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura y en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica-Tuxpan.	912	6226001	41401	5710341401E00101	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100%	0%	12/05/2023	10/06/2023
234001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan.	1001	6226001	41102	5728641102I000802	1,952,774.14	0.00	1,952,774.14	1,845,944.80	0.00	1,845,944.80	1,316,533.83	0.00	1,316,533.83	0.00	0.00	0.00		100%	67%	25/03/2024	24/06/2024
234001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan.	1001	6226001	41102	5728841102I000802	5,633.81	0.00	5,633.81	5,633.81	0.00	5,633.81	5,633.81	0.00	5,633.81	0.00	0.00	0.00		100%	100%	25/03/2024	24/06/2024
234002	Construcción de laboratorio para Ingeniería Petrolera, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	41102	4702541102U99801	4,851,608.28	0.00	4,851,608.28	4,851,608.28	0.00	4,851,608.28	3,225,414.30	0.00	3,225,414.30	0.00	0.00	0.00		70%	66%	10/11/2023	18/07/2024
234003	Construcción de aulas para la Facultad de Contaduría, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	42301	4612242301U99801	4,328,286.25	0.00	4,328,286.25	4,328,286.25	0.00	4,328,286.25	3,324,775.10	0.00	3,324,775.10	0.00	0.00	0.00		80%	77%	24/11/2023	18/07/2024
234004	Construcción de laboratorios de sanidad en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Región Poza Rica-Tuxpan.	824	6226001	42501	4702542501U99801	4,617,716.88	0.00	4,617,716.88	4,617,716.88	0.00	4,617,716.88	2,254,330.85	0.00	2,254,330.85	0.00	0.00	0.00		70%	49%	24/11/2023	10/07/2024
244001	Construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica-Tuxpan.	1009	6226001	41101	5728641101I00801	0.00	8,233,861.08	8,233,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto
244001	Construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, Región Poza Rica-Tuxpan.	1009	6226001	41101	5728841101I00801	0.00	5,119.43	5,119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto
244008	Construcción de Gimnasio Universitario en la Unidad de Ingeniería, Ciencias Químicas y Arquitectura, región Poza Rica-Tuxpan.	826	6226001	41901	4940341901U00641	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto
TOTAL POZA RICA - TUXPAN						\$22,026,326.52	\$11,838,980.51	\$33,865,307.03	\$19,751,327.09	\$0.00	\$19,751,327.09	\$13,992,853.87	\$0.00	\$13,992,853.87	\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00		70.77%	41.32%		
COATZACOALCOS - MINATITLÁN																						
225006	Construcción del segundo nivel del edificio "O" en el Campus Coatzacoalcos.	912	6226001	51901	5710351901E00101	6,536,952.08	0.00	6,536,952.08	6,535,294.51	0.00	6,535,294.51	4,210,180.14	0.00	4,210,180.14	0.00	0.00	0.00		95%	64%	13/10/2002	12/07/2024
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1418353501E00103	792,964.30	0.00	792,964.30	792,964.30	0.00	792,964.30	742,125.26	0.00	742,125.26	0.00	0.00	0.00		100%	94%	18/10/2023	30/06/2024
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	53501	1438353501E00103	378,062.86	0.00	378,062.86	378,062.86	0.00	378,062.86	378,062.86	0.00	378,062.86	0.00	0.00	0.00		100%	100%	18/10/2023	30/06/2024
225006	Construcción de laboratorio de análisis de suelo y bromatología en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	912	6226001	53501	5710353501E00101	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	523,215.58	0.00	523,215.58	523,215.58	0.00	523,215.58	0.00	0.00	0.00		100%	39%	18/10/2023	30/06/2024
225010	Construcción de primer nivel del edificio "J" en la Facultad de Enfermería, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52404	1416452404E00104	1,424,280.71	0.00	1,424,280.71	1,418,249.64	0.00	1,418,249.64	827,308.93	0.00	827,308.93	0.00	0.00	0.00		100%	58%	28/03/2023	07/11/2023
225011	Construcción de aula de simuladores en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	133	6226001	52402	1416152402E00104	910,972.36	0.00	910,972.36	904,338.36	0.00	904,338.36	423,948.49	0.00	423,948.49	0.00	0.00	0.00		100%	47%	28/03/2023	14/10/2023
235001	Sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	1001	6226001	52401	5728652401I00801	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En proceso de licitación	En proceso de licitación
235002	Construcción de núcleo de sanitarios para la Unidad de Ciencias de la Salud, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	1004	6226001	52401	5710352401I00801	2,707,402.77	0.00	2,707,402.77	2,044,554.50	0.00	2,044,554.50	2,044,554.50	0.00	2,044,554.50	662,848.27	0.00	662,848.27	COAT/001/24-31-03-24	100%	100%	18/10/2023	15/03/2024
235003	Construcción de laboratorio de Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51102	4702551102U99801	8,015,967.26	0.00	8,015,967.26	8,015,967.26	0.00	8,015,967.26	2,821,674.73	0.00	2,821,674.73	0.00	0.00	0.00		80%	35%	15/11/2023	01/07/2024
235004	Construcción de aulas en la Facultad de Trabajo Social, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	52201	4612252201U99801	2,746,870.00	0.00	2,746,870.00	2,746,870.00	0.00	2,746,870.00	1,069,909.57	0.00	1,069,909.57	0.00	0.00	0.00		80%	39%	06/11/2023	30/07/2024
235005	Construcción de clínica de admisión y sala de espera para Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos- Minatitlán.	824	6226001	52402	4612252402U99801	3,895,999.44	0.00	3,895,999.44	3,895,999.44	0.00	3,895,999.44	1,780,459.99	0.00	1,780,459.99	0.00	0.00	0.00		60%	46%	22/11/2023	29/06/2024
235006	Construcción de sala de juicios orales y aulas para el Sistema de Enseñanza Abierta, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51701	4612251701U99801	4,797,993.65	0.00	4,797,993.65	4,797,993.65	0.00	4,797,993.65	2,100,864.86	0.00	2,100,864.86	0.00	0.00	0.00		75%	44%	15/11/2023	14/06/2024
235007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51301	4612251301U99803	5,996,547.61	0.00	5,996,547.61	5,996,547.61	0.00	5,996,547.61	1,972,649.38	0.00	1,972,649.38	0.00	0.00	0.00		45%	33%	03/11/2023	09/07/2024
235009	Adecuación de espacios en el edificio del campus Agua Dulce región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51901	4612251901U99801	2,513,567.19	0.00	2,513,567.19	2,513,567.19	0.00	2,513,567.19	353,556.97	0.00	353,556.97	0.00	0.00	0.00		100%	14%	18/10/2023	04/05/2024
235010	Construcción de edificio "P" para el CIRES, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51703	4702551703U99801	14,921,233.27	0.00	14,921,233.27	14,921,233.27	0.00	14,921,233.27	8,064,490.73	0.00	8,064,490.73	0.00	0.00	0.00		75%	54%	03/11/2023	31/07/2024
235011	Construcción de Laboratorio y aula en la Escuela de Enfermería, región Coatzacoalcos-Minatitlán.	824	6226001	51401	4702551401U99803	4,821,345.86	0.00	4,821,345.86	4,821,345.86	0.00	4,821,345.86	707,422.61	0.00	707,422.61	0.00	0.00	0.00		50%	15%	29/11/2023	16/07/2024
245002	Construcción de cubierta para cancha deportiva en la región Coatzacoalcos-Minatitlán.	826	6226001	51901	4940351901U00641	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0%	0%	En elaboración de proyecto	En elaboración de proyecto
TOTAL COATZACOALCOS - MINATITLÁN						\$63,810,159.36	\$3,600,000.00	\$67,410,159.36	\$60,306,204.03	\$0.00	\$60,306,204.03	\$28,020,424.60	\$0.00	\$28,020,424.60	\$662,848.27	\$0.00	\$662,848.27		70.67%	41.57%		
TOTAL OBRA						\$329,589,506.67	\$36,288,853.51	\$365,878,360.18	\$297,619,946.59	\$0.00	\$297,619,946.59	\$126,966,388.30	\$0.00	\$126,966,388.30	\$1,538,797.39	\$0.00	\$1,538,797.39		71.94%	34.70%		
TOTAL						\$357,579,467.39	\$124,142,798.42	\$481,722,265.81	\$321,359,027.07	\$1,391,688.33	\$322,750,715.40	\$150,060,829.66	\$776,781.23	\$150,837,610.89	\$1,825,904.47	\$0.00	\$1,825,904.47		63.65%	31.31%		