



**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2012

RESUMEN

CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2012

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	No. DE OBRAS
<b>XALAPA</b>	\$362,867,602.09	60.00%	32.00%	180
<b>VERACRUZ</b>	\$30,751,929.26	81.00%	39.00%	103
<b>CORDOBA</b>	\$15,141,723.62	61.00%	53.00%	40
<b>POZA RICA</b>	\$22,246,127.52	67.00%	32.00%	52
<b>COATZACOALCOS</b>	\$20,879,681.11	68.00%	41.00%	45
<b>TOTAL</b>	<b>\$451,887,063.60</b>	<b>67.00%</b>	<b>34.00%</b>	<b>420</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------------	------------	--------------	----------	-----------------	---------------------	------------

**REGIÓN XALAPA**

101518	Reestructuración de instalación eléctrica en el Instituto de Genética Forestal, Región Xalapa.	0154/02/2012	111	11506	7141	23299	\$50,000.00			100	0	
111520	Trabajos de mantenimiento en el Instituto de Investigaciones Histórico - Sociales, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	111	11214	7141	22299	\$45,954.90	\$35,841.11	\$35,841.11	100	100	XALM/024/12
111521	Adecuación de oficina de la Secretaría de la Rectoría Región Xalapa.	0154/02/2012	111	11913	7141	51103	\$50,000.00	\$45,836.02	\$45,836.02	100	100	XALM/017/12
121001	Reparación de filtraciones de agua pluvial en las terrazas del edificio de la USBI, Campus Xalapa.	0427/04/2012	111	11976	7141	61101	\$60,000.00	\$53,385.01	\$53,385.01	100	100	XAL/007/12
121012	Mantenimiento y refuerzo a la impermeabilización existente en las cubiertas del Museo de Antropología, Región Xalapa.	0421/04/2012	111	11212	7141	42101	\$207,500.00	\$207,419.65	\$181,637.92	100	88	
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	0494/05/2012	111	11943	7171	57102	\$215,000.00	\$111,353.60	\$111,353.60	52	52	
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	0494/05/2012	111	11943	7117	57102	\$5,236,717.00			0	0	
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	0494/05/2012	111	11943	7141	57102	\$600,000.00	\$242,395.63	\$242,395.63	40	40	
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	0494/05/2012	111	11943	7163	57102	\$147,417.00			0	0	
121500	Adecuación de espacio para oficina en el Centro de estudios e investigaciones sobre conocimiento y aprendizaje humano, Región Xalapa	0025/01/2012	111	11711	7141	29111	\$346,000.00	\$342,900.14	\$342,900.14	100	99	
121502	Adaptación de cubículos en el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, Región Xalapa.	0632/07/2012	111	11510	7141	22299	\$8,404.00			100	0	
121504	Trabajos de mantenimiento en las oficinas de la Coordinación universitaria de observatorios metropolitanos, Región Xalapa.	0189/03/2012	111	11706	7141	46103	\$8,650.00			100	0	
121532	Mantenimiento a elevador, Secretaría de Finanzas, Región Xalapa.	1154/11/2012	111	11943	7141	51103	\$250,542.80			100	0	
121533	Mantenimiento general y aplicación de pintura (exterior) en el edificio del DADUV, de la Dir. de Actividades Deportivas, Región Xalapa.	1074/11/2012	111	11980	7141	41806	\$75,000.00			100	0	
122020	Construcción de Caseta para la Planta de Emergencia y Obra de Infraestructura hacia Site en la Vice Rectoría Veracruz.	0520/06/2012	111	11911	7361	56109	\$302,750.69			50	0	
123016	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Orizaba	0644/08/2012	111	11911	7361	45102	\$19,595.12			100	0	
124016	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Orizaba	0644/08/2012	111	11911	7361	45102	\$23,750.10			0	0	
125019	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Orizaba	0644/08/2012	111	11911	7361	45102	\$137,779.90			0	0	
	Taller de reciclado de mobiliario		111	11912	7141	61105	\$339,996.47	\$339,996.47	\$339,996.47	100	100	
<b>TOTAL FONDO 111</b>							<b>\$8,125,057.98</b>	<b>\$1,379,127.63</b>	<b>\$1,353,345.90</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantto. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11202	7141	61101	\$24,350.64			100	0	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
070116	Ampliación de KVA para la Construcción de la 2ª etapa del Edificio para la Facultad de Pedagogía, Región Xalapa.	0089/01/2012 0146/02/2012	112	11204	7361	63102	\$108,346.34	\$108,346.33	\$108,346.33	100	100	XAL/013/12
070116	Trámite de licencia y registro de planos para el Edificio para las Facultades Pedagogía, SEA e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0090/01/2012	112	11204	7117	63102	\$63,063.48	\$63,063.48	\$63,063.48	100	100	XAL/014/12
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012 0775/10/2012	112	11204	7361	63102	\$373,558.48	\$105,779.98	\$94,053.10	70	25	
070116	Ampliación de KVA para la Construcción de la 2ª etapa del Edificio para el Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0089/01/2012 0146/02/2012	112	11216	7361	63102	\$108,346.33	\$107,692.06	\$107,692.06	100	100	XAL/013/12
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012 0775/10/2012	112	11216	7361	63102	\$373,558.44	\$105,779.96	\$94,053.07	70	25	
070116	Ampliación de KVA para la Construcción de la 2ª etapa del Edificio para la Dir. Gral. del S.E.A., Región Xalapa.	0089/01/2012 0146/02/2012	112	11701	7361	63102	\$108,346.33	\$108,346.33	\$108,346.33	100	100	XAL/013/12
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo	0154/02/2012 0775/10/2012	112	11701	7361	63102	\$373,558.45	\$105,779.95	\$94,053.07	70	25	
080001	Iniciar los estudios y proyectos que servirán de base para llevar a cabo la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	11704	7361	63102	\$0.00			0	0	
080004	Conclusión de la Sede UV Intercultural Huazuntlán, región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0154/02/2012	112	11704	7361	63102	\$387,612.80	\$387,264.18	\$387,264.18	100	100	
080231	Trabajos de mantenimiento integral en la Unidad Central, Región Xalapa, para solventar Certificación de Programas Educativos. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	11912	7141	61101	\$34,652.67			100	0	
080411	Supervisión de la remodelación y ampliación de la 1ª etapa del edificio de la Facultad de Economía, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11303	7361	63103	\$247,607.33	\$247,606.90	\$247,606.90	100	100	XALM/025/12
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	0154/02/2012	112	11704	7361	63102	\$651,774.90	\$142,198.79	\$142,198.79	100	22	
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino a Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Ver., Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	11704	7361	63102	\$0.00			100	0	
091006	Oficinas de ONU Hábitat, Coordinación Universitaria de Observatorios Metropolitanos y Centro de Estudios China-Veracruz, ubicadas en la USBI Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11706	7141	61101	\$30,141.30			100	100	XALM/005/12
091014	Supervisión de construcción de la 2ª Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	11106	7361	63102	\$355,282.00	\$113,077.33	\$73,944.99	70	21	
091014	Trámite de licencia y registro de planos para el Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0090/01/2012	112	11107	7117	63102	\$29,788.44	\$29,745.30	\$29,745.30	100	100	XAL/015/12

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
091014	Supervisión de construcción de la 2ª Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	11107	7361	63102	\$355,282.00	\$113,077.33	\$73,944.98	70	21	
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	0154/02/2012	112	11601	7361	63103	\$1,302,859.76	\$429,408.54	\$429,408.54	100	33	
091507	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11202	7141	61101	\$115,565.00			100	0	
091509	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11401	7141	61101	\$146,060.00			100	0	
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11502	7141	61101	\$70,095.00			100	0	
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11503	7141	61101	\$65,120.00			100	0	
091516	Instalación eléctrica para aula, suministro, colocación de swicher para red y material de voz y datos, Facultad de Música, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11602	7141	61101	\$13,247.06	\$2,388.81	\$2,388.81	50	18	
091517	Acarreo de escombros, de acceso a bodega UV anexa a Fac. de Ingeniería Civil, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11102	7141	61101	\$7,500.00			100	100	XALM/006/12
091518	Mantenimiento a piso de madera y pintura en teatro La Caja, Unidad Académica de Artes, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11601	7141	61101	\$12,216.28			100	100	XALM/007/12
091519	Suministro y colocación de piso, Fac. de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11503	7141	61101	\$6,304.00			100	100	XALM/008/12
091521	Rehabilitación de espacios en Fac. de Letras Españolas y Facultad de Idiomas, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11205	7141	61101	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	100	100	XALM/032/12
091528	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11502	7141	61101	\$37,831.94			100	0	
091531	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	0154/02/2012	112	11908	7361	63103	\$328,031.44			100	0	
091532	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	0154/02/2012	112	11943	7361	63103	\$27,688.33			100	0	
091533	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	0154/02/2012	112	11944	7361	63103	\$49,704.63			100	0	
091537	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11985	7141	61101	\$75,000.00			100	0	
091541	Adecuación de espacios para Iglú en el C.E.U., Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	11902	7361	63103	\$52,957.41			100	100	XALM/009/12
091543	Trabajos de mantenimiento en general en la Galería Ramón Álva de la Canal, ubicada en la Calle Zamora Nº 23, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11813	7141	61101	\$966.84			100	100	XALM/010/12
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	11704	7361	63102	\$528,981.28	\$500,620.33	\$500,620.32	100	95	
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, ubicada en el Municipio de Espinal, Ver. Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	112	11704	7361	63102	\$0.21			100	100	POZA/013/12

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
101007	Pago de alineamiento y Nº oficial, para construcción del edificio admvo. del Inst. de Biotecnología y Ecología Aplicada	0154/02/2012	112	11508	7117	63102	\$610.48			100	100	XAL/002/12
101007	Construcción del Edificio Administrativo del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada (INBIOTECA), Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11508	7361	63102	\$457,496.64	\$424,577.62	\$424,577.62	100	100	XAL/008/12
101009	Proyecto ejecutivo para el Edificio del Doctorado en Ciencias del Comportamiento Humano, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11413	7361	63102	\$3,933.33			100	100	XAL/003/12
101502	Trabajos de mantenimiento en general en el Instituto de Psicología y Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11413	7141	61101	\$6,668.02			100	100	XALM/026/12
101508	Mantenimiento de alumbrado público del Campus Universitario Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11912	7141	61101	\$80,000.00			100	0	
101510	Sustitución de fluxómetros en sanitarios de la Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11202	7141	61101	\$4,294.64			100	100	XALM/013/12
101523	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	0154/02/2012	112	11913	7141	61101	\$9,281.11			100	0	
102022	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en diferentes dependencias, de la Región Veracruz (Dir. Vinculación Gral. -Casa Vecinos del Manglar).	0154/02/2012	112	11919	7141	61101	\$53,759.98			100	100	VER/018/12
111505	Construcción de rampas para personas con capacidades diferentes, en la Unidad Central, Región Xalapa.	0154/02/2012	112	11912	7361	63103	\$248,578.57	\$240,668.07	\$240,668.07	100	100	XALM/027/12
121002	Trabajos de adecuación para la visita del escritor Carlos Fuentes M.	0425/04/2012	112	11976	7141	61101	\$165,604.23	\$138,500.88	\$138,500.88	100	100	XAL/009/12
121009	Adecuación de área para oficina en la USBI Xalapa.	0543/06/2012	112	11976	7141	61101	\$47,500.00	\$44,067.61	\$44,067.61	100	100	XAL/010/12
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	0773/10/2012	112	11711	7361	63102	\$220,000.00			0	0	
121016	Construcción de cafetería, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	0630/06/2012	112	11309	7361	63102	\$256,020.20	\$238,779.76	\$198,690.33	100	78	
121505	Mantenimiento en las oficinas de la Rectoría, Región Xalapa.	0186/03/2012	112	11902	7141	61101	\$179,626.04	\$174,376.65	\$174,376.65	100	100	XALM/028/12
<b>TOTAL FONDO 112</b>							<b>\$8,268,772.35</b>	<b>\$4,001,146.19</b>	<b>\$3,847,611.41</b>	<b>93</b>	<b>47</b>	
080004	Suministro y colocación de aires acondicionados en la Universidad Veracruzana Intercultural Huazuntlán, Región Coatzacoalcos -Minatitlán.	0154/02/2012	115	11704	7361	49301	\$2,660.85			100	0	
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	11303	7361	46105	\$842,756.90	\$21,837.75	\$21,837.75	100	3	
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, con ampliación de Techo Financiero.	0154/02/2012	115	11403	7361	46105	\$385,000.00	\$385,000.00	\$115,500.00	0	30	
080440	Remodelación de Anfiteatro en la Facultad de Medicina, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	11402	7361	46105	\$300,000.00			100	100	XALM/029/12
080445	Adecuación de Salón Blanco en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	11202	7361	46105	\$756.61			100	100	XALM/001/12
080446	Sustitución de cubierta en Edificio "A" en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	11202	7361	46105	\$796.84			100	100	XALM/002/12
080447	Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	11202	7361	46105	\$18,593.06			100	100	XALM/003/12
080448	Rehabilitación de foro en Auditorio Jesús Morales Fernández en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	11202	7361	46105	\$12,938.86			100	100	XALM/004/12

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
080460	Remodelación de aulas en la Facultad de Biología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	11502	7361	46105	\$150,000.00			0	0	
080481	Adecuación para el Centro de Desarrollo Empresarial en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	0154/02/2012	115	11919	7141	34316	\$21,301.49			100	100	XALM/030/12
091542	Centro de Aprendizaje Multimodal en la Dirección Gral. del Sistema de Enseñanza Abierta, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	11701	7361	46107	\$41,520.93			100	100	XALM/031/12
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	115	11704	7361	63284	\$1,554,539.56	\$1,554,539.56	\$1,553,270.77	100	100	
101501	Construcción de dos aulas en el tercer nivel del Edificio "F" de la Facultad de Derecho, Región Xalapa.	0154/02/2012	115	11201	7361	46107	\$58,632.77			100	100	XALM/011/12
101516	Construcción de aula en la Facultad de Contaduría, Región Xalapa.	0154/02/2012	115	11301	7361	46107	\$537,215.64	\$537,215.64	\$537,215.64	100	100	XALM/037/12
101517	Construcción de aula en la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa.	0154/02/2012	115	11104	7361	46107	\$256,339.38			100	0	
101525	Sustitución de cubierta de lámina de asbesto por cubierta tipo sandwich en los edificios E, F y G, de la Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	0154/02/2012	115	11908	7361	46107	\$351,981.20	\$351,723.54	\$346,358.98	100	98	
101526	Rehabilitación de cubierta de la casa de la UV, ubicada en la Comunidad de Coyopolan, Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver.	0154/02/2012	115	11919	7141	34309	\$250,000.00	\$234,851.94	\$70,455.58	0	28	
111510	Mantenimiento en salón de usos múltiples de la Facultad de Letras Españolas, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	0154/02/2012	115	11205	7141	46112	\$112,000.00	\$90,920.54	\$90,920.54	100	100	XALM/023/12
111511	Ampliación de la biblioteca de la Facultad de Derecho, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	0154/02/2012	115	11201	7361	46112	\$668,500.03	\$455,991.90	\$455,991.90	100	68	
111512	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	0154/02/2012	115	11301	7361	46112	\$880,080.00	\$880,080.00	\$560,517.23	50	64	
111513	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	0154/02/2012	115	11104	7361	46112	\$1,128,960.00	\$843,018.89	\$583,171.05	50	52	
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	0154/02/2012	115	11704	7361	49301	\$424,570.00	\$377,915.29	\$309,818.19	95	73	
114014	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Huazuntlán.	0154/02/2012	115	11704	7361	49301	\$302,651.00	\$265,194.63	\$213,872.63	95	71	
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	0154/02/2012	115	11704	7361	49301	\$301,809.00	\$258,180.53	\$251,338.92	90	83	
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	0154/02/2012	115	11704	7361	49301	\$470,970.00	\$400,807.69	\$266,307.85	35	57	
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	0179/03/2012	115	11927	7361	24203	\$8,000,000.00	\$679,435.20	\$679,435.19	0	8	
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	0034/01/2012	115	11980	7141	41813	\$4,741,748.70	\$4,562,910.63	\$4,093,592.30	100	86	
121503	Rehabilitación y mantenimiento general de las unidades deportivas de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa.	0083/01/2012	115	11980	7141	41813	\$1,352,416.03	\$1,352,415.54	\$1,352,415.54	100	100	XAL/011/12
	Renta de dos plantas de emergencia de 500 kva para la Universiada Nacional 2012		115	11980	7106	41816	\$139,200.00		\$139,200.00	100	100	
<b>TOTAL FONDO 115</b>							<b>\$23,307,938.85</b>	<b>\$13,252,039.27</b>	<b>\$11,641,220.06</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	
101506	Reparación de instalación eléctrica y trabajos de mantenimiento en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, Región Xalapa.	0154/02/2012	131	11702	7141	18402	\$133,523.51	\$43,770.86	\$43,770.86	100	33	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
101522	Trabajos de carpintería e instalación de voz y datos en cubículos de la Facultad de Enfermería, Región Xalapa.	0154/02/2012	131	11406	7141	18503	\$10,000.00			100	0	
101527	Remodelación del Laboratorio 5 en la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa.	0154/02/2012	131	11101	7361	63103	\$300,000.00			50	0	
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	0400/04/2012	131	11309	7361	41204	\$130,000.00	\$126,419.16		75	0	
111007	Trabajos eléctricos de media tensión en el Museo de Antropología Región Xalapa.	0154/02/2012	131	11212	7141	33101	\$193,500.00	\$183,060.85	\$183,060.85	100	95	
111517	Impermeabilización de cubierta en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Región Xalapa.	0154/02/2012	131	11219	7141	18505	\$930.26			100	100	XALM/016/12
112015	Remodelación del Centro de Autoaprendizaje del Área de Formación Básica General, en el Instituto de Ingeniería Veracruz.	0154/02/2012	131	11979	7361	41204	\$618.15			100	100	VER/007/12
121012	Mantenimiento y refuerzo a la impermeabilización existente en las cubiertas del Museo de Antropología, Región Xalapa.	0421/04/2012	131	11212	7141	33101	\$207,500.00	\$207,419.64	\$181,637.94	100	88	
121530	Construcción de aula y adecuación de cubículos y centro de cómputo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Región Xalapa.	0691/09/2012	131	11213	7361	17120	\$1,785,000.00			0	0	
121531	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	0688/09/2012	131	11503	7361	18504	\$107,415.00			0	0	
<b>TOTAL FONDO 131</b>							<b>\$2,868,486.92</b>	<b>\$560,670.51</b>	<b>\$408,469.65</b>	<b>73</b>	<b>14</b>	

080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	0154/02/2012	132	11403	7361	14161	\$530,718.93	\$408,597.88	\$127,101.88	0	24	
080480	Adecuación de cubículos para tutores y Centro de Cómputo en la Facultad de Medicina, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	132	11402	7141	14160	\$143,958.99	\$105,648.37	\$105,648.37	100	100	XALM/034/12
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11503	7361	14181	\$34,747.30			100	0	
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	132	11404	7361	14162	\$314,120.29	\$238,730.56	\$238,730.56	100	76	
101509	Adecuación del Centro de Cómputo, ubicado en el tercer nivel del edif. "C" de la Facultad de Instrumentación Electrónica y Ciencias Atmosféricas, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11109	7361	14110	\$2,083.95			100	100	XALM/012/12
101516	Construcción de aula en la Facultad de Contaduría, Región Xalapa.	0692/09/2012	132	11301	7361	14140	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100	100	XALM/037/12
101516	Construcción de aula en la Facultad de Contaduría, Región Xalapa.	0692/09/2012	132	11301	7361	14141	\$69,201.82	\$69,201.82	\$69,201.82	100	100	XALM/037/12
101520	Adecuación de dos laboratorios, Flora y Fauna, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11502	7361	14180	\$82,949.60			100	100	XALM/035/12
101524	Ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11301	7361	14140	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	100	100	
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	0154/02/2012	132	11301	7361	14141	\$468,720.60	\$281,641.52	\$220,659.13	100	47	
111001	múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	0154/02/2012	132	11309	7361	14348	\$117,693.63	\$117,693.63	\$58,925.75	75	50	
111001	Remodelación de Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	0154/02/2012 0537/06/2012	132	11309	7361	14349	\$187,000.00	\$187,000.00	\$78,000.00	75	42	
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	0400/04/2012	132	11309	7361	14347	\$62,306.37	\$62,306.37		75	0	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
111101	Rehabilitación de las instalaciones y suministro del equipo de aire acondicionado del auditorio de la Facultad de Arquitectura, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	132	11108	7141	14107	\$50,241.41			100	100	XAL/001/12
111502	Trabajos de carpintería e instalación eléctrica en la Facultad de Nutrición, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11405	7141	14163	\$281.96			100	100	XALM/036/12
111503	Suministro y colocación de persianas enrollables en la Facultad de Odontología, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11403	7141	14161	\$6,936.65			100	100	XALM/014/12
111506	Sustitución de cubierta del edificio "F" de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11301	7361	14140	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	100	100	
111506	Sustitución de cubierta del edificio "F" de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11301	7361	14146	\$300,000.00	\$267,021.65	\$267,021.65	100	89	
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11402	7141	14160	\$63,461.66	\$37,431.88	\$37,431.88	50	59	
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11403	7141	14161	\$63,461.66	\$37,431.87	\$37,431.88	50	59	
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11404	7141	14162	\$63,461.66	\$37,431.87	\$37,431.88	100	59	
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11405	7141	14163	\$63,461.66	\$37,431.88	\$37,431.87	100	59	
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11406	7141	14164	\$63,461.66	\$37,431.88	\$37,431.87	100	59	
111512	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	0469/05/2012	132	11301	7361	14141	\$24,843.97	\$24,843.97	\$24,843.97	100	100	
111512	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	0469/05/2012	132	11301	7361	14146	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100	100	
111515	Mantenimiento a vestíbulo y Aula "J" de la Facultad de Música, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11602	7141	14190	\$298.95			100	100	XALM/015/12
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11407	7141	14165	\$60,000.00	\$58,142.80	\$58,142.80	100	97	
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	0154/02/2012	132	11407	7361	14165	\$150,000.00	\$63,925.22	\$63,925.22	100	43	
121013	Impermeabilización en cubierta del Instituto de Salud Pública, Campus Xalapa.	0446/04/2012	132	11411	7141	16172	\$36,906.64	\$35,695.63	\$35,695.63	100	97	
121016	Construcción de cafetería, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	0630/06/2012	132	11309	7361	14347	\$85,000.00	\$85,000.00	\$85,000.00	100	100	
121016	Construcción de cafetería, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	0630/06/2012	132	11309	7361	14348	\$98,000.00	\$98,000.00	\$98,000.00	100	100	
121016	Construcción de cafetería, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	0630/06/2012	132	11309	7361	14349	\$98,000.00	\$98,000.00	\$98,000.00	100	100	
121018	Modificación de cancelería en ventanas del edificio y corrección de hundimiento en área de estacionamiento del Instituto de Salud Pública, Región Xalapa.	0629/06/2012	132	11411	7141	16172	\$40,000.00	\$38,531.96	\$38,531.96	100	100	XAL/012/12
121019	Laboratorio de Investigación Genómica y Fisiología, Región Xalapa.	0671/07/2012	132	11405	7141	14163	\$168,200.00			40	0	
<b>TOTAL FONDO 132</b>							<b>\$4,149,519.36</b>	<b>\$3,127,140.76</b>	<b>\$2,554,588.12</b>	<b>90</b>	<b>62</b>	
111516	Adecuación de cubículos en el Instituto de Investigaciones Forestales, Región Xalapa.	0154/02/2012	221	11506	7361	47653	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	100	100	
111516	Adecuación de cubículos en el Instituto de Investigaciones Forestales, Región Xalapa.	0154/02/2012	221	11506	7361	47663	\$90,000.00	\$89,508.82	\$89,508.82	100	100	XALM/038/12
<b>TOTAL FONDO 221</b>							<b>\$105,000.00</b>	<b>\$104,508.82</b>	<b>\$104,508.82</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	



Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
070116	Refrendo. Construcción del edificio Facultad de Pedagogía Primera Etapa, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	231	11204	7361	63102				0	0	
080321	Estudios y Proyecto Ejecutivo para el Edificio de las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0154/02/2012	231	11107	7361	63102				0	0	
<b>TOTAL FONDO 231</b>							<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
121017	Xalapa ciudad Digital, de Palacio Municipal de Xalapa.	0631/06/2012 0742/10/2012	241	11969	7141	25119	\$442,570.70	\$442,476.26	\$132,742.88	90	30	
121020	Proyecto ejecutivo para la ampliación del Edificio de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica, Región Xalapa.	0774/10/2012	241	11927	7361	29110	\$500,000.00			20	0	
121021	Construcción del Laboratorio de Bioprospección , en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Región Xalapa.	0721/09/2012	241	11508	7361	21125	\$486,300.46	\$486,300.46	\$243,150.23	75	50	
<b>TOTAL FONDO 241</b>							<b>\$1,428,871.16</b>	<b>\$928,776.72</b>	<b>\$375,893.11</b>	<b>62</b>	<b>26</b>	
105001	Construcción de dos casetas anexas a torre de servicio de telecomunicaciones para el Proyecto de Red Inalámbrica, ubicadas en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria de Acajucan Veracruz, y la otra en la Escuela Primaria Rural de la SEV Vicente Guerrero, Localidad Platanozapan, Mpio. de Tlapacoyan, Veracruz, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	262	11911	7361	34366	\$215,976.09	\$189,789.70	\$189,789.70	100	88	
<b>TOTAL FONDO 262</b>							<b>\$215,976.09</b>	<b>\$189,789.70</b>	<b>\$189,789.70</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa	0028/01/2012	273	11912	7361	63227	\$29,684,132.00	\$19,893,973.09	\$12,057,214.35	57	41	
050010	Construcción de la Sala Anexa a la Sala de Conciertos, Región Xalapa	0029/01/2012	273	11912	7361	63228	\$38,927,721.91	\$15,628,124.29	\$5,415,077.48	57	14	
050010	Gastos indirectos Proyecto de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, Veracruz.	0154/02/2012	273	11912	7362	63102	\$10,279.76			100	0	
050010	Proyecto de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, Veracruz. Con ampliación de Techo Financiero para la Construcción de la 1ª, 2ª, y 3ª Etapa.	0154/02/2012 0006/01/2012	273	11912	7361	63102	\$3,722,108.12	\$2,453,519.28	\$861,537.62	85	23	
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa (Convenio Conaculta CNCA/DGVC/CC00RD71227711).	0154/02/2012	273	11912	7361	63226	\$29,174,074.68	\$27,949,939.73	\$24,392,512.91	84	84	
050010	Conclusión de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa.	0713/09/2012	273	11912	7361	63232	\$71,215,553.00	\$12,129,063.52	\$3,550,686.26	43	5	
<b>TOTAL FONDO 273</b>							<b>\$172,733,869.47</b>	<b>\$78,054,619.91</b>	<b>\$46,277,028.62</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	1129/11/2012	276	11704	7361	63284	\$1,200,000.00	\$1,100,000.00	\$330,000.00	60	28	
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	0167/02/2012	276	11103	7361	46114	\$1,912,335.79			0	0	
<b>TOTAL FONDO 276</b>							<b>\$3,112,335.79</b>	<b>\$1,100,000.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	
070116	Construcción de la 1a etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, el Instituto de Investigaciones en Educación y el Sistema de Enseñanza Abierta, Región Xalapa.	0154/02/2012	292	11204	7361	63102	\$0.00			0	0	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0464/05/2012	292	11204	7361	63102	\$135,781.66			0	0	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0464/05/2012	292	11216	7361	63102	\$135,781.67			0	0	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0464/05/2012	292	11701	7361	63102	\$135,781.67			0	0	
080411	Ampliación y remodelación en la Facultad de Economía, Región Xalapa.	0154/02/2012	292	11303	7361	63103	\$6,265.29			0	0	
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0154/02/2012	292	11106	7361	63102	\$255.02			0	0	
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0154/02/2012	292	11107	7361	63102	\$255.06			0	0	
<b>TOTAL FONDO 292</b>							<b>\$414,120.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	293	11204	7361	63102	\$483,106.49	\$480,914.45	\$410,108.66	0	85	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	293	11216	7361	63102	\$483,106.12	\$480,914.07	\$410,108.24	0	85	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	293	11701	7361	63102	\$485,264.78	\$483,072.74	\$412,266.80	0	85	
<b>TOTAL FONDO 293</b>							<b>\$1,451,477.39</b>	<b>\$1,444,901.26</b>	<b>\$1,232,483.70</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	

050010	Construcción de la Sala de Conciertos, ubicada en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Región Xalapa. Con ampliación del techo financiero para su continuación (Recursos FAM 2010).	0154/02/2012	294	11912	7361	63102	\$40,572,754.40	\$21,986,841.72	\$11,453,254.28	26	28	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	294	11204	7361	63102	\$2,146,454.33	\$1,180,232.04	\$1,249,737.37	80	58	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	294	11216	7361	63102	\$2,146,454.32	\$1,180,233.00	\$1,249,737.37	80	58	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	294	11701	7361	63102	\$2,146,454.33	\$1,176,329.86	\$1,249,737.37	80	58	
080411	1ª etapa Remodelación y Ampliación de la Facultad de Economía y la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa, (complemento de recursos).	0154/02/2012	294	11303	7361	63103	\$4,295,000.51	\$1,833,897.22	\$1,547,616.53	97	36	
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0154/02/2012	294	11106	7361	63102	\$2,744,714.91	\$1,097,460.79	\$550,654.25	80	20	
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0154/02/2012	294	11107	7361	63102	\$2,744,714.94	\$1,097,460.77	\$550,654.20	80	20	
<b>TOTAL FONDO 294</b>							<b>\$56,796,547.74</b>	<b>\$29,552,455.40</b>	<b>\$17,851,391.37</b>	<b>71</b>	<b>31</b>	

070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11204	7361	63102	\$4,458,849.66	\$4,214,086.07	\$2,687,031.78	80	60	
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11216	7361	63102	\$4,458,849.67	\$4,214,086.03	\$2,687,031.78	80	60	
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11701	7361	63102	\$4,458,849.67	\$4,214,086.03	\$2,687,031.78	80	60	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11106	7361	63102	\$17,903,658.00	\$17,710,145.03	\$8,855,072.51	0	49	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11107	7361	63102	\$17,903,658.00	\$17,710,145.02	\$8,855,072.51	0	49	
111002	Reparación de filtraciones de agua por precipitación pluvial en el Edificio de la USBI, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11976	7141	61101	\$238.59			100	100	XAL/004/12
111004	Trabajos de mantenimiento en inmueble ubicado en la calle de Juárez N° 81, Unidad de Artes, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11926	7141	61101	\$281,000.00	\$278,974.99	\$139,487.50	70	50	
111005	Mantenimiento a mamparas y rieles en muros sono-aislantes de las Salas de Videoconferencias de la USBI, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11911	7141	61101	\$12,296.03			100	100	XAL/005/12
111006	Independizar circuitos de luminarias en la USBI, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11976	7141	61101	\$135.78			100	100	XAL/006/12
111500	Instalación y acometida eléctrica de equipos de aire acondicionado, en oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11908	7141	61101	\$8,038.81			100	100	XALM/018/12
111504	Adecuación de espacio para ubicar la escultura "El Pensador" en la Unidad Central, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11926	7141	61101	\$109.69			100	100	XALM/019/12
111507	Adecuación de espacios en la primera planta del Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11510	7141	61101	\$148.53			100	100	XALM/020/12
111508	Adecuación de espacio para la sala de juntas en la Dirección General del Área Académica de Humanidades, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11922	7141	61101	\$720.63			100	100	XALM/021/12
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11912	7361	63103	\$373,709.50	\$238,922.53	\$119,461.27	0	32	
111518	Construcción de aula para teatro y danza en la Unidad Académica de Artes, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11601	7361	63102	\$408,000.00			0	0	
111519	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0154/02/2012	295	11401	7361	63103	\$595,166.63	\$235,554.90	\$101,087.62	100	17	
121525	Rehabilitación de los servicios sanitarios de la Unidad Central, Región Xalapa.	0154/02/2012 0445/04/2012	295	11912	7361	63103	\$21,421.43	\$21,388.73	\$21,388.73	100	100	XALM/022/12
<b>TOTAL FONDO 295</b>							<b>\$50,884,850.62</b>	<b>\$48,837,389.33</b>	<b>\$26,152,665.48</b>	<b>75</b>	<b>51</b>	

121003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11976	7141	61101	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$674,949.56	40	45	
121004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11411	7141	61101	\$68,049.00	\$68,048.75	\$68,048.75	100	100	
121005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11508	7141	61101	\$47,961.00	\$47,960.99	\$47,960.99	100	100	
121006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11309	7141	61101	\$65,112.00	\$65,104.55	\$65,104.55	100	100	
121007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11211	7141	61101	\$510,890.00	\$193,488.00	\$58,046.40	0	11	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	0519/06/2012 0785/10/2012	298	11711	7361	63102	\$15,727,000.00			0	0	
121506	Mantenimiento general Facultad de Arquitectura, Región Xalapa.	0477/05/2012	298	11108	7141	61101	\$615,000.00	\$615,000.00	\$184,500.00	0	30	
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	0477/05/2012	298	11912	7141	61101	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	53	30	
121508	Mantenimiento general Hospital de Ginecología, Región Xalapa.	0477/05/2012	298	11410	7141	61101	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$300,000.00	20	30	
121509	Mantenimiento general Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	0477/05/2012	298	11401	7141	61101	\$900,000.00	\$900,000.00	\$270,000.00	5	30	
121510	Mantenimiento general Facultad de Psicología, Región Xalapa.	0477/05/2012	298	11407	7141	61101	\$250,000.00	\$250,000.00	\$75,000.00	0	30	
121511	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música, Región Xalapa.	0504/05/2012	298	11602	7361	63103	\$149,500.00			0	0	
121512	Remodelación y adecuación de aula para Teatro y Danza, Región Xalapa.	0504/05/2012	298	11605	7361	63103	\$588,278.00			0	0	
121513	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11214	7141	61101	\$522,500.00	\$522,500.00	\$156,750.01	30	30	
121514	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11202	7141	61101	\$975,000.00	\$975,000.00	\$292,500.00	0	30	
121515	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11927	7141	61101	\$384,513.00	\$384,513.00	\$115,353.90	0	30	
121516	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11601	7141	61101	\$467,000.00	\$439,834.28	\$439,834.28	100	94	
121517	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11506	7141	61101	\$52,587.00			100	0	
121518	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11107	7141	61101	\$236,750.00	\$236,750.00	\$71,025.00	0	30	
121519	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11106	7141	61101	\$236,750.00	\$221,538.78	\$109,013.78	50	46	
121520	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11101	7141	61101	\$519,033.00	\$519,033.00	\$155,709.90	0	30	
121521	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11201	7141	61101	\$637,500.00	\$637,500.00	\$191,250.00	0	30	
121522	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11917	7141	61101	\$197,400.00	\$197,400.00	\$59,220.00	0	30	
121523	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11701	7141	61101	\$32,190.00			100	0	
121524	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11217	7141	61101	\$100,000.00			30	0	
121526	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11702	7141	61101	\$700,000.00	\$700,000.00	\$210,000.00	5	30	
121527	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11501	7141	61101	\$570,000.00	\$570,000.00	\$171,000.00	0	30	
121528	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11215	7141	61101	\$365,000.00	\$365,000.00	\$109,500.00	0	30	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
121529	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	0594/07/2012	298	11112	7141	61101	\$46,765.00			0	0	
123010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	11927	7141	61101	\$470,000.00	\$470,000.00	\$141,000.00	0	30	
125017	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	11704	7141	61101	\$70,000.00			100	0	
<b>TOTAL FONDO 298</b>							<b>\$29,004,778.00</b>	<b>\$11,878,671.35</b>	<b>\$4,265,767.12</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	
<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>							<b>\$362,867,602.09</b>	<b>\$194,411,236.85</b>	<b>\$116,584,763.06</b>	<b>60</b>	<b>32</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
<b>REGION VERACRUZ</b>												
092023	Instalación de equipo de ordeño mecánico y tanque enfriador de leche en la Posta Zootécnica del Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	0154/02/2012	111	21502	7141	46101	\$27,067.14			100	100	VER/011/12
<b>TOTAL FONDO 111</b>							<b>\$27,067.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	0154/02/2012	112	22101	7361	63102	\$614,848.26			100	0	
080263	Trabajos para inauguración del Laboratorio de Micro y Nanotecnología 1ª etapa, en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	112	22101	7361	63102	\$327,340.00	\$114,329.60	\$77,952.00	100	24	
092004	Adecuación de espacio para cuarto de RPBI, Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	0154/02/2012	112	21403	7361	63103	\$7,681.94	\$1,229.60	\$1,229.60	100	100	VER/021/12
102017	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Veracruz.	0154/02/2012	112	22906	7141	61101	\$51,648.30	\$12,915.15	\$12,915.15	100	25	
102018	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en en rancho Torreón del Molino, Veracruz.	0154/02/2012	112	21502	7141	61101	\$6,215.74			100	100	VER/001/12
102019	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en diferentes dependencias, de la Región Veracruz (Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación).	0154/02/2012	112	22402	7141	61101	\$9,954.90			100	100	VER/002/12
102021	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en diferentes dependencias, de la Región Veracruz (Vice Rectoría Veracruz DPcyM).	0154/02/2012	112	22901	7141	61101	\$16,583.37			100	100	VER/003/12
102024	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en diferentes dependencias, de la Región Veracruz (Instituto de Investigaciones Médico - Biológicas).	0154/02/2012	112	21407	7141	61101	\$16,000.00			100	100	VER/022/12
102027	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en diferentes dependencias, de la Región Veracruz (Facultad de Ingeniería).	0154/02/2012	112	22101	7141	61101	\$119,430.36			100	0	
102200	Trabajos de mantenimiento general en la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Región Veracruz.	0154/02/2012	112	22201	7141	61101	\$127,116.24	\$124,669.33	\$124,669.33	100	100	VER/012/12
112010	Trabajos por inauguración del Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	112	22101	7141	61101	\$382.66			100	100	VER/024/12
112027	Trabajos eléctricos, Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la UV, Región Veracruz.	0410/04/2012	112	22501	7141	61101	\$108,830.00	\$101,606.65	\$101,606.65	100	100	VER/017/12
122003	Suministro y colocación de equipo de Aire Acondicionado, Vice Rectoría Región Veracruz.	0772/10/2012	112	22901	7141	61101	\$92,000.00	\$83,414.75	\$83,414.75	100	100	VER/030/12
<b>TOTAL FONDO 112</b>							<b>\$1,498,031.77</b>	<b>\$438,165.08</b>	<b>\$401,787.48</b>	<b>100</b>	<b>27</b>	
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, mantto. y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	22101	7141	46105	\$188,907.72			100	0	
092029	Centro de Aprendizaje Multimodal en la USBI Veracruz, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	22906	7361	46107	\$535,925.85	\$267,797.13	\$267,797.13	100	50	
102013	Construcción de aula en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	22302	7361	46107	\$72,309.03	\$24,134.81	\$24,134.81	100	33	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
102016	Construcción del Centro de Autoacceso, sanitarios profesores y bodega, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	21501	7361	46107	\$1,812,972.11	\$1,777,712.12	\$414,672.65	65	23	
102101	Mantenimiento integral para acreditación de la Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta en Boca del Río, Veracruz.	0154/02/2012	115	22701	7141	46105	\$58,956.00	\$34,898.41	\$34,898.41	100	100	VER/023/12
112016	Construcción de un aula en la Facultad de Administración, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	21301	7361	46112	\$315,600.00	\$315,600.00	\$157,800.00	0	50	
112017	Construcción de un aula en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	22202	7361	46112	\$866,880.00	\$705,062.32	\$377,211.53	0	44	
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	0154/02/2012	115	21501	7361	46112	\$443,761.34			0	0	
112021	Construcción de un aula en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	0154/02/2012	115	22302	7361	46112	\$213,014.87	\$205,636.78	\$141,298.38	100	66	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	22101	7361	46112	\$1,128,960.00	\$1,128,960.00	\$564,480.00	0	50	
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	0034/01/2012	115	22402	7141	41813	\$850,800.00	\$577,506.60	\$561,534.69	100	66	
<b>TOTAL FONDO 115</b>							<b>\$6,488,086.92</b>	<b>\$5,037,308.17</b>	<b>\$2,543,827.60</b>	<b>60</b>	<b>39</b>	

102003	Mantenimiento general en la Facultad de Enfermería, Región Veracruz.	0154/02/2012	131	21406	7141	18501	\$157,844.03	\$40,655.87	\$40,655.87	100	100	VER/014/12
102100	Ampliación del Hospital Veterinario, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	0154/02/2012	131	21501	7361	16181	\$4,328.02	\$4,328.02	\$4,328.02	100	100	
102100	Ampliación del Hospital Veterinario, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	0154/02/2012	131	21501	7361	34208	\$63,017.17	\$60,506.01	\$60,506.01	100	100	VER/025/12
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	0154/02/2012	131	22801	7361	18401	\$173,000.00	\$153,057.61	\$103,742.34	70	60	
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	0154/02/2012	131	22801	7361	18501	\$15,000.00			70	0	
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	0154/02/2012	131	22801	7361	18506	\$37,000.00			70	0	
122032	Suministro y colocación de equipos de A/A en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación Deportiva, Región Veracruz.	0771/10/2012 1093/11/2012	131	22402	7361	41204	\$30,500.00			100	0	
<b>TOTAL FONDO 131</b>							<b>\$480,689.22</b>	<b>\$258,547.51</b>	<b>\$209,232.24</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	

092023	Instalación de equipo de ordeño mecánico y tanque enfriador de leche en la Posta Zootecnica del Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21501	7141	14182	\$33,009.35	\$29,737.81	\$29,737.81	100	100	VER/011/12
102003	Mantenimiento general en la Facultad de Enfermería, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21406	7141	14164	\$402.09			100	100	VER/014/12
102004	Mantenimiento a instalaciones de laboratorios de la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21403	7141	14162	\$71,295.80			100	100	VER/004/12
102007	Mantenimiento integral en la Facultad de Administración, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21301	7141	14141	\$114,390.03	\$114,390.03	\$112,449.90	100	98	
102007	Mantenimiento integral en la Facultad de Administración, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21301	7141	14146	\$372,934.65	\$316,355.23	\$310,930.69	100	83	
102008	Trabajos de resanes en estructura en la Facultad de administración, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21301	7141	14141	\$6,754.74			0	0	D0932/12

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
102014	Remodelación del Auditorio 2, Aula Magna y Taller de Simuladores en la Facultad de Medicina, Región Veracruz, con ampliación de Techo Financiero.	0154/02/2012	132	21402	7361	14160	\$510,105.14	\$509,912.08	\$467,331.31	100	92	
102015	Impermeabilización y mantenimiento de baños y aulas en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz, con ampliación de Techo Financiero.	0154/02/2012	132	22302	7141	14140	\$43,561.17	\$16,053.83	\$16,053.83	100	100	VER/020/12
102018	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en el Rancho Torreón del Molino, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21501	7141	14182	\$105,453.44	\$76,985.00	\$76,985.00	100	100	VER/015/12
102035	Mantenimiento general de baños en la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21402	7141	14160	\$41,831.77			100	100	VER/005/12
102037	Mantenimiento integral en la Sala Audiovisual de la Facultad de Pedagogía, Veracruz.	0154/02/2012	132	22202	7141	14121	\$872.10			100	100	VER/006/12
102100	Ampliación del Hospital Veterinario, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21501	7361	14384	\$5,933.70			100	100	VER/025/12
102201	Impermeabilización en la Facultad de Odontología, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22401	7141	14161	\$160,000.00	\$145,126.09	\$145,126.09	100	100	VER/019/12
112000	Mantenimiento Integral en la Facultad de Contaduría, Veracruz, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	132	22302	7141	14140	\$70,393.26			100	0	
112007	Acabados, suministro de aire acondicionado y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22101	7361	14115	\$65,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	100	100	
112007	Acabados, suministro de aire acondicionado y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22101	7361	14102	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	100	100	
112007	Acabados, suministro de aire acondicionado y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22101	7361	14103	\$255,000.00	\$74,494.60	\$74,494.60	100	29	
112016	Construcción de Aula, Facultad de Administración, Región Veracruz.	0447/04/2012	132	21301	7361	14141	\$152,000.00	\$130,920.74	\$65,460.37	0	43	
112019	Impermeabilización en el Centro de Idiomas, región Veracruz.	0154/02/2012	132	22801	7141	18201	\$112,746.00	\$70,808.77	\$70,808.77	100	100	VER/016/12
112025	Remodelación de Laboratorio de Análisis Clínicos en la Facultad de Nutrición, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21404	7361	14163	\$63,042.75			100	100	VER/009/12
112026	Fabricación e instalación de ventanales de aluminio en la Facultad de Bioanálisis Región Veracruz, para el proceso de Acreditación.	0154/02/2012	132	21403	7141	14162	\$76.58			100	100	VER/008/12
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22801	7361	18201	\$193,000.00	\$193,000.00	\$130,815.25	70	68	
112030	Impermeabilización de losa en la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	0154/02/2012	132	21402	7141	14160	\$15,454.96			100	100	VER/010/12
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0398/04/2012	132	22101	7361	14101	\$17,000.00	\$17,000.00	\$8,500.00	0	50	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0398/04/2012	132	22101	7361	14102	\$17,000.00	\$2,721.28	\$1,360.64	0	8	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0398/04/2012	132	22101	7361	14103	\$17,000.00			0	0	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0398/04/2012	132	22101	7361	14109	\$17,000.00			0	0	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0398/04/2012	132	22101	7361	14115	\$17,000.00			0	0	
112032	Mantenimiento para evaluación CIEES, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22101	7141	14101	\$219,000.00	\$219,000.00	\$219,000.00	100	100	
112032	Mantenimiento para evaluación CIEES, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22101	7141	14102	\$135,000.00			100	0	
112032	Mantenimiento para evaluación CIEES, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22101	7141	14111	\$40,000.00	\$20,424.08	\$20,424.08	100	51	
112032	Mantenimiento para evaluación CIEES, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz.	0154/02/2012	132	22101	7141	14115	\$120,000.00			100	0	
122000	Construcción de almacén, sala de espera y cepilleros, Fac. de Odontología, región Veracruz.	0371/03/2012	132	22401	7361	14161	\$557,200.00	\$500,079.68	\$212,344.62	35	38	
122001	Demolición de Torreña en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Veracruz.	0210/03/2012	132	21402	7141	14160	\$156,500.00	\$140,900.55	\$140,900.55	100	100	VER/026/12



Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
122002	Mantenimiento a la Red Eléctrica, Región Veracruz.	0211/03/2012	132	21501	7141	14182	\$24,700.00			100		0
122016	Mantenimiento de pintura en edificios interior y exterior, Fac. de Odontología, región Veracruz.	0371/03/2012	132	22401	7141	14161	\$483,500.00	\$430,140.01	\$430,140.01	100		89
122017	Conclusión de la remodelación de Sanitarios segundo nivel, Facultad de Medicina, Región Veracruz.	0399/04/2012	132	21402	7361	14160	\$300,000.00	\$275,540.79	\$275,540.79	100	100	VER/027/12
122030	Remodelación de oficinas administrativas, en la Facultad de Contaduría, Veracruz, con incremento en techo financiero.	0658/08/2012	132	22302	7361	14140	\$336,816.82	\$311,097.96	\$311,097.96	100		92
122031	Mantenimiento de pintura interior y exterior, en la Facultad de Enfermería, Veracruz.	0653/08/2012	132	21406	7141	14164	\$181,000.00	\$180,835.03	\$177,679.40	100	100	VER/028/12
122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	0750/10/2012	132	21402	7361	14160	\$2,400,000.00			0		0
122035	Remodelación del Bioterio, Anfiteatro y Carpintería, en la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	0751/10/2012	132	21402	7361	13105	\$430,000.00	\$428,812.98	\$128,643.89	60		30
122036	Remodelación de Laboratorio, en la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	0794/10/2012	132	21404	7141	14163	\$375,142.75	\$291,464.64	\$163,417.23	100		44
122037	Suministro y colocación de mobiliario para laboratorio, Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	0792/10/2012	132	21403	7141	14162	\$312,000.00			0		0
122038	Impermeabilización del edificio "B", en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	1094/11/2012	132	21403	7141	14162	\$84,233.40			100		0
122039	Rehabilitación de Comisas en la Facultad de Administración, Región Veracruz.	0793/10/2012	132	22202	7141	14121	\$120,000.00			100		0
122040	Mantenimiento de pintura interior y exterior, Facultad de Administración, Región Veracruz.	1073/11/2012	132	21301	7141	14141	\$128,000.00			100		0
122040	Mantenimiento de pintura interior y exterior, Facultad de Administración, Región Veracruz.	1029/10/2012	132	21301	7141	14141	\$128,000.00			100		0
122040	Mantenimiento de pintura interior y exterior, Facultad de Administración, Región Veracruz.	1029/10/2012	132	21301	7141	14144	\$130,000.00			100		0
122040	Mantenimiento de pintura interior y exterior, Facultad de Administración, Región Veracruz.	1029/10/2012	132	21301	7141	14146	\$234,000.00			100		0
122041	Impermeabilización de edificios 1 y 2, en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	1031/10/2012	132	22302	7141	14140	\$148,800.00			50		0
122042	Mantenimiento de pisos en el 1er nivel de la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	1030/10/2012	132	21402	7361	13105	\$700,000.00	\$648,741.96	\$194,622.59	45		28
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1054/11/2012	132	22101	7141	14101	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	100		50
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1054/11/2012	132	22101	7141	14102	\$50,000.00	\$50,000.00	\$25,000.00	100		50
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1054/11/2012	132	22101	7141	14103	\$40,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00	100		50
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1054/11/2012	132	22101	7141	14115	\$70,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	100		50
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1054/11/2012	132	22101	7141	14202	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	100		50
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1054/11/2012	132	22101	7141	14204	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,000.00	100		50
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1054/11/2012	132	22101	7141	14205	\$10,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	100		50
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14101	\$266,518.71	\$266,518.70	\$133,259.35	100		50
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14102	\$125,600.00	\$125,600.00	\$62,800.00	100		50
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14103	\$32,000.00	\$32,000.00	\$16,000.00	100		50
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14115	\$54,438.06	\$26,979.46	\$13,489.73	100		25
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14202	\$15,690.89			100		0
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14203	\$3,500.00			100		0
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14204	\$17,000.00			100		0
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	1055/11/2012	132	22101	7141	14205	\$15,000.00			100		0
122045	Adecuación de Laboratorio de Investigación en la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	1085/11/2012	132	21403	7141	14162	\$70,372.38			100		0
<b>TOTAL FONDO 132</b>							<b>\$11,024,270.54</b>	<b>\$5,990,641.30</b>	<b>\$4,279,414.46</b>	<b>82</b>	<b>39</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
112014	Remodelación de Laboratorios en el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	262	21407	7141	34202	\$768,406.90	\$768,038.44	\$768,038.44	100	100	VER/013/12
122029	Remodelación de Auditorio, Región Veracruz.	0544/06/2012	262	21407	7361	34202	\$180,000.00	\$163,542.25	\$163,542.25	100	100	VER/029/12
122046	Proyecto ejecutivo para ampliación del IIMB en el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Región Veracruz.	1131/11/2012	262	21407	7361	34202	\$115,000.00			0	0	
<b>TOTAL FONDO 262</b>							<b>\$1,063,406.90</b>	<b>\$931,580.69</b>	<b>\$931,580.69</b>	<b>67</b>	<b>88</b>	
080263	Construcción 2ª etapa del Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología en la Región Veracruz.	0154/02/2012	294	22101	7361	63102	\$960,459.94	\$895,082.24	\$895,082.24	100	93	
<b>TOTAL FONDO 294</b>							<b>\$960,459.94</b>	<b>\$895,082.24</b>	<b>\$895,082.24</b>	<b>100</b>	<b>93</b>	
112002	Trabajos de emergencia, demolición de parteluces en la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	22904	7141	61101	\$2,810.60			100	0	
112003	Remodelación del cuarto para cromatógrafo en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	22101	7361	63103	\$143,676.00	\$135,142.62	\$135,142.62	100	94	
112004	Suministro y colocación de elevador para discapacitados en la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	21405	7361	63103	\$174,568.00	\$174,085.71	\$174,085.71	100	100	
112007	Acabados, suministro de A/A y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	22101	7361	63102	\$225,781.29			100	0	
112008	Impermeabilización en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	22907	7141	61101	\$797.46			100	0	
112009	Mantenimiento eléctrico en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	22202	7141	61101	\$70,064.88			100	0	
112010	Trabajos por inauguración del Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	22101	7141	61101	\$307,777.00			100	0	
112013	Rehabilitación de la subestación eléctrica, en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz.	0154/02/2012	295	22402	7141	61101	\$39,441.60			100	0	
<b>TOTAL FONFO 295</b>							<b>\$964,916.83</b>	<b>\$309,228.33</b>	<b>\$309,228.33</b>	<b>100</b>	<b>32</b>	
122004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	21301	7141	61101	\$195,440.00	\$195,440.00	\$58,632.00	100	30	
122005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	21403	7141	61101	\$742,500.00	\$742,432.42	\$518,432.42	50	70	
122006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22302	7141	61101	\$212,800.00	\$212,800.00	\$63,840.00	0	30	
122007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22907	7141	61101	\$37,100.00	\$37,100.00	\$11,130.00	0	30	
122008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22701	7141	61101	\$44,800.00	\$44,800.00	\$13,440.00	0	30	
122009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22201	7141	61101	\$133,200.00	\$133,200.00	\$39,960.00	0	30	
122010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22904	7141	61101	\$300,000.00	\$300,000.00	\$90,000.00	0	30	
122011	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22402	7141	61101	\$199,800.00	\$199,800.00	\$59,940.00	90	30	
122012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	21407	7141	61101	\$247,000.00	\$247,000.00	\$74,100.00	0	30	
122013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22102	7141	61101	\$319,200.00	\$319,200.00	\$95,760.00	0	30	
122014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22801	7141	61101	\$16,800.00	\$16,791.23	\$16,791.23	100	100	
122015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22202	7141	61101	\$286,000.00	\$286,000.00	\$85,800.00	0	30	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz.	0506/05/2012	298	22302	7361	63102	\$1,819,000.00	\$1,237,697.98	\$371,309.39	0	20	
122019	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología Veracruz.	0506/05/2012	298	22401	7361	63103	\$426,000.00			0	0	
122021	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22501	7141	61101	\$208,000.00	\$208,000.00	\$62,400.00	65	30	
122022	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	21501	7141	61101	\$364,000.00	\$364,000.00	\$109,200.00	0	30	
122023	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22906	7141	61101	\$920,000.00	\$920,000.00	\$276,000.00	15	30	
122024	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22403	7141	61101	\$764,000.00	\$764,000.00	\$229,200.00	0	30	
122025	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22101	7141	61101	\$260,000.00	\$225,000.00	\$67,500.00	50	26	
122026	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	21406	7141	61101	\$260,000.00	\$260,000.00	\$78,000.00	0	30	
122027	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	22901	7141	61101	\$140,000.00	\$139,984.94	\$139,984.94	100	100	
122028	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	0595/07/2012	298	21502	7141	61101	\$349,360.00	\$212,360.00	\$63,708.00	40	18	
<b>TOTAL FONDO 298</b>							<b>\$8,245,000.00</b>	<b>\$7,065,606.57</b>	<b>\$2,525,127.98</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	
<b>TOTAL REGIÓN VERACRUZ</b>							<b>\$30,751,929.26</b>	<b>\$20,926,159.89</b>	<b>\$12,095,281.02</b>	<b>81</b>	<b>39</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
<b>REGION CORDOBA</b>												
080313	Conservación y mantenimiento de Áreas Verdes, Campus Ixtaczoquitlán, Región Córdoba - Orizaba.	0154/02/2012	112	31905	7361	63102	\$85,252.68			100	0	
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	31905	7361	63102	\$3,479.13			100	0	
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	112	31905	7361	63102	\$3,354.07			100	0	
103001	Supervisión de la construcción 2ª etapa del Segundo Módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	112	31905	7361	63102	\$108,789.74	\$108,454.38	\$92,439.04	100	85	
123008	Obra eléctrica, luminarias y aire acondicionado en Cubículos Ixtac, Región Orizaba - Córdoba.	0406/04/2012	112	31905	7361	63102	\$300,000.00	\$215,829.82	\$215,829.82	100	72	
<b>TOTAL FONDO 112</b>							<b>\$500,875.62</b>	<b>\$324,284.20</b>	<b>\$308,268.86</b>	<b>100</b>	<b>62</b>	
093006	Centro de Aprendizaje Multimodal en la Coordinación Regional de Bibliotecas Orizaba-Córdoba, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	31905	7361	46107	\$8,616.65			100	100	COR/001/12
103002	Remodelación de Laboratorio de microbiología de alimentos y evaluación sensorial, en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	31101	7361	46107	\$343,845.36	\$309,041.42	\$309,041.41	100	90	
103102	Mantenimiento integral para acreditación de la Facultad de Medicina en Ciudad Mendoza, Región Córdoba - Orizaba.	0154/02/2012	115	33401	7141	46105	\$1,887.49			100	100	COR/002/12
113002	Construcción de aulas en el Módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	31905	7361	46112	\$880,080.00	\$837,676.48	\$660,117.37	100	75	
113003	Remodelación de Laboratorio de Microbiología y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	31101	7361	46112	\$1,999,351.00	\$102,080.00	\$102,080.00	0	5	
113007	Construcción de aulas y sala de cómputo en el Módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	33101	7361	46112	\$2,486,910.00	\$1,624,934.98	\$815,697.86	0	33	
<b>TOTAL FONDO 115</b>							<b>\$5,720,690.50</b>	<b>\$2,873,732.88</b>	<b>\$1,886,936.64</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	
113005	Construcción de cafetería en la Facultad de Enfermería Orizaba, Veracruz.	0154/02/2012	131	31401	7361	18506	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	100	100	
113005	Construcción de cafetería en la Facultad de Enfermería Orizaba, Veracruz.	0154/02/2012	131	31401	7361	18509	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	100	100	
<b>TOTAL FONDO 131</b>							<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
113005	Construcción de cafetería en la Facultad de Enfermería Orizaba, Veracruz.	0154/02/2012	132	31401	7361	14164	\$200,000.00	\$176,651.66	\$168,802.28	100	84	
123017	Mantenimiento Integral, en la Facultad de Medicina, Campus Cd. Mendoza, Región Córdoba - Orizaba.	0669/08/2012	132	33401	7141	14160	\$50,000.00	\$49,881.28	\$49,881.28	100	100	COR/003/12
123018	Reubicación del Centro de Cómputo de la Facultad de Enfermería, Región Córdoba - Orizaba.	1132/11/2012	132	31401	7361	14164	\$56,000.00			0	0	
<b>TOTAL FONDO 132</b>							<b>\$306,000.00</b>	<b>\$226,532.94</b>	<b>\$218,683.56</b>	<b>67</b>	<b>71</b>	
070090	Construcción segunda etapa conclusion de USBI Campus Córdoba.	0154/02/2012 1126/11/2012	231	31905	7361	63102	\$37,793.66			0	0	
<b>TOTAL FONDO 231</b>							<b>\$37,793.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
070090	Construcción segunda etapa conclusion de USBI Campus Cordoba, en la Región Cordoba - Orizaba, con modificación de techo financiero.	0154/02/2012	291	31905	7361	63102	\$88,279.80			0	0	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
070208	Cancelería Louver en vestíbulo y baños y pintura en estructura de la USBI Campus Ixtac, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	291	31905	7361	63102	\$0.00			0	0	
<b>TOTAL FONDO 291</b>							<b>\$88,279.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
070090	Construcción de Segunda Etapa Conclusión de USBI Campus Córdoba, complemento de recursos correspondientes al FAM 2008.	0154/02/2012	292	31905	7361	63102	\$86,143.69			50	0	
080322	Adecuación de proyecto y construcción del Segundo Módulo de Aulas, Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	292	31905	7361	63102	\$0.25			100	0	
080330	Construcción de Módulo de Cubículos y Salas de Tutorías y Supervisión Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	292	31905	7361	63102	\$1.51			100	0	
080380	Obras complementarias para inicio de operaciones en el Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	292	31905	7361	63102	\$0.00			0	0	
103001	Construcción 2ª etapa del Segundo Módulo de Aulas del Campus Ixtac, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	292	31905	7361	63102	\$0.00			0	0	
<b>TOTAL FONDO 292</b>							<b>\$86,145.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
103001	Construcción 2ª etapa del Segundo Módulo de Aulas del Campus Ixtac, Región Orizaba - Córdoba.	0154/02/2012	293	31905	7361	63102	\$4,287,118.55	\$4,113,953.97	\$3,963,896.64	100	92	
<b>TOTAL FONDO 293</b>							<b>\$4,287,118.55</b>	<b>\$4,113,953.97</b>	<b>\$3,963,896.64</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	
103000	Construcción de barda en lindero de la Facultad de Contaduría Nogales, Región Córdoba - Orizaba.	0154/02/2012	295	34301	7141	61101	\$20,687.66			100	0	
113001	Cambio de transformador y obra complementaria en baja tensión en la Facultad de Ciencias QUÍmicas, Región Córdoba - Orizaba.	0154/02/2012	295	31101	7141	61101	\$132.38			100	0	
<b>TOTAL FONDO 295</b>							<b>\$20,820.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
123000	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	31905	7141	61101	\$798,600.00	\$657,407.23	\$391,477.23	47	49	
123001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	31905	7141	61101	\$732,000.00	\$528,351.11	\$528,351.11	100	72	
123002	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	31413	7141	61101	\$165,000.00	\$165,000.00	\$49,500.00	40	30	
123003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	32413	7141	61101	\$150,000.00	\$150,000.00	\$45,000.00	0	30	
123004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	32101	7141	61101	\$200,000.00	\$200,000.00	\$60,000.00	0	30	
123005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	31101	7141	61101	\$350,000.00	\$350,000.00	\$105,000.00	0	30	
123006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	31801	7141	61101	\$109,200.00	\$91,129.01	\$91,129.01	100	83	
123007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	31701	7141	61101	\$39,200.00			40	0	
123009	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería, Región Orizaba - Córdoba.	0490/05/2012	298	31401	7361	63103	\$464,000.00			0	0	
123011	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	31901	7141	61101	\$121,700.00	\$121,700.00	\$36,510.00	0	30	
123012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	33101	7141	61101	\$123,200.00	\$123,200.00	\$36,960.00	0	30	
123013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	33401	7141	61101	\$202,400.00	\$202,400.00	\$60,720.00	0	30	
123014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	35501	7141	61101	\$350,000.00	\$350,000.00	\$105,000.00	0	30	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
123015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	0596/07/2012	298	36401	7141	61101	\$188,700.00	\$188,700.00	\$56,610.00	0	30	
<b>TOTAL FONDO 298</b>							<b>\$3,994,000.00</b>	<b>\$3,127,887.35</b>	<b>\$1,566,257.35</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	
<b>TOTAL REGIÓN CÓRDOBA</b>							<b>\$15,141,723.62</b>	<b>\$10,766,391.34</b>	<b>\$8,044,043.05</b>	<b>61</b>	<b>53</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
<b>REGIÓN POZA RICA</b>												
104003	Segunda etapa de galerías, construcción de vado e instalación eléctrica en la Unidad de Producción, Enseñanza e Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan.	0154/02/2012	111	42501	7361	14182	\$4,568.48			100	100	POZA/001/12
<b>TOTAL FONDO 111</b>							<b>\$4,568.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	112	41102	7141	61101	\$54,699.34	\$36,346.34	\$1,440.14	96	3	
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	112	41404	7141	61101	\$9,813.61			90	0	
104006	Trabajos de electrificación en edificio "B" de la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	112	41404	7141	61101	\$81,021.43			100	100	POZA/002/12
114021	Reparación de fuga de agua potable en la Vice Rectoría Campus Poza Rica.	0001/01/2012	112	41901	7141	61101	\$13,847.04			100	0	
124000	Mantenimiento correctivo de instalación eléctrica a la Unidad de Ingeniería de la Región de Poza Rica - Tuxpan.	0532/06/2012	112	41102	7141	61101	\$231,365.20	\$231,365.20	\$231,365.20	100	100	
<b>TOTAL FONDO 112</b>							<b>\$390,746.62</b>	<b>\$267,711.54</b>	<b>\$232,805.34</b>	<b>97</b>	<b>60</b>	
080098	Estudio eléctrico y rehabilitación al sistema eléctrico en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	41401	7141	46105	\$993,000.00	\$1,655,000.00	\$41,118.41	100	4	
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	41102	7141	46105	\$59,304.33			100	0	
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	41404	7141	46105	\$19,175.45			100	0	
080434	Mantenimiento general al Taller Libre de Artes de Papantla, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	0154/02/2012	115	43801	7141	46105	\$267.25			100	100	POZA/007/12
094021	Centro de Aprendizaje Multimodal en la USBI Poza Rica, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	41906	7361	46107	\$257,483.48			100	100	POZA/003/12
104008	Construcción de aula en la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan.	0154/02/2012	115	42301	7361	46107	\$1,042.66			100	0	
104009	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Poza Rica, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	41102	7361	46107	\$542,340.23	\$501,222.85	\$482,055.06	94	89	
104010	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Campus Tuxpan, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	42501	7361	46107	\$1,999,936.19	\$1,845,608.72	\$1,336,505.11	75	67	
104051	Mantenimiento integral para acreditación de la Facultad de Medicina, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	115	41402	7141	46105	\$255,450.56			100	100	POZA/008/12
114006	Construcción de aulas y laboratorios en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	42501	7361	46112	\$1,822,464.00	\$1,079,382.00	\$782,454.88	50	43	
114007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	42301	7361	46112	\$880,080.00	\$793,685.02	\$396,842.51	0	45	
114008	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	41102	7361	46112	\$1,680,000.00	\$1,686,460.74	\$846,460.74	0	50	
114009	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	41102	7361	46112	\$2,163,840.00	\$1,958,640.98	\$979,320.49	0	45	
<b>TOTAL FONDO 115</b>							<b>\$10,674,384.15</b>	<b>\$9,520,000.31</b>	<b>\$4,864,757.20</b>	<b>71</b>	<b>46</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
094011	Mantenimiento a techumbre del edificio CADI de la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan.	0154/02/2012	131	41802	7141	18401	\$506.83			100	100	POZA/004/12
104002	Mantenimiento general en el Centro de Idiomas, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	131	41802	7141	18401	\$3,224.36			100	100	POZA/005/12
114000	Mantenimiento general en el Centro de Idiomas, Campus Tuxpan.	0154/02/2012	131	41802	7141	18401	\$35,476.64			100	100	POZA/006/12
<b>TOTAL FONDO 131</b>							<b>\$39,207.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

104003	Segunda etapa de galerías, construcción de vado e instalación eléctrica en la Unidad de Producción, Enseñanza e Investigación de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan.	0154/02/2012	132	42501	7361	14182	\$68,416.54			100	100	POZA/001/12
104005	Adecuación de espacios en el Edificio "E" de la Facultad de Medicina Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41402	7141	14160	\$125,072.47			100	0	
114001	Mantenimiento general a clínicas dental y edificio "G", en la Facultad de Odontología, Campus Poza Rica.	0154/02/2012	132	41403	7141	14161	\$82,933.29			100	100	POZA/009/12
114002	Mantenimiento a instalación hidráulica en edificio "B" de la Facultad de Psicología, Campus Poza Rica.	0154/02/2012	132	41404	7141	14165	\$9,675.96			100	100	POZA/010/12
114003	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41101	7141	14101	\$150,000.00	\$36,284.80	\$36,284.80	100	24	
114003	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41102	7141	14103	\$150,000.00			0	0	
114003	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	0798/10/2012	132	41104	7141	14102	\$150,000.00			0	0	
114003	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41105	7141	14115	\$150,000.00			0	0	
114004	Cercado perimetral, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41101	7141	14101	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100	100	
114004	Cercado perimetral, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41102	7141	14116	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100	100	
114004	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	0798/10/2012	132	41104	7141	14102	\$73,600.00			100	0	
114004	Cercado perimetral, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41105	7141	14115	\$100,000.00	\$100,000.00	\$99,999.95	100	100	
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	0798/10/2012	132	41104	7141	14102	\$412,746.49			50	0	
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0154/02/2012	132	41105	7141	14115	\$150,000.00	\$131,622.39	\$131,622.39	100	88	
114010	Adecuación de cubículo y pintura en la Facultad de Psicología, Campus Poza Rica.	0154/02/2012	132	41404	7141	14165	\$116,616.00	\$88,597.06	\$88,597.06	100	100	POZA/011/12
114011	Instalación de aires acondicionados en el CEEEPOR, Campus Poza Rica.	0154/02/2012	132	41404	7141	14165	\$29,058.00	\$21,862.62	\$21,862.62	100	100	POZA/012/12
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	0696/09/2012	132	41701	7361	14240	\$65,000.00			0	0	
124019	Trabajos eléctricos de media tensión en la Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0741/09/2012	132	41101	7141	14101	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100	100	
124019	Trabajos eléctricos de media tensión en la Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0741/09/2012	132	41102	7141	14103	\$148,000.00	\$136,623.04	\$136,623.04	100	100	POZA/015/12
124019	Trabajos eléctricos de media tensión en la Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	0741/09/2012	132	41105	7141	14115	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	100	100	
124021	Mantenimiento a pasillos del edificio "A", Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Poza Rica - Tuxpan.	1028/10/2012	132	41104	7141	14102	\$451,325.88			0	0	
<b>TOTAL FONDO 132</b>							<b>\$2,832,444.63</b>	<b>\$914,989.91</b>	<b>\$914,989.86</b>	<b>75</b>	<b>32</b>	

114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	0167/02/2012	276	41104	7361	46114	\$689,121.39			0	0	
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	0167/02/2012	276	41105	7361	46114	\$600,000.00			0	0	
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	0167/02/2012	276	42501	7361	46114	\$2,323,861.04			0	0	
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	0167/02/2012	276	42301	7361	46114	\$691,793.38	\$72,564.96	\$72,564.96	0	10	
<b>TOTAL FONDO 276</b>							<b>\$4,304,775.81</b>	<b>\$72,564.96</b>	<b>\$72,564.96</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	



Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41101	7141	61101	\$156,000.00	\$156,000.00	\$46,800.00	10	30	
124002	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41102	7141	61101	\$385,020.00	\$230,000.00	\$69,000.00	57	18	
124003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41103	7141	61101	\$537,355.00	\$485,355.00	\$145,606.50	33	27	
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41104	7141	61101	\$298,470.00	\$298,470.00	\$89,541.00	0	30	
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41105	7141	61101	\$153,000.00	\$153,000.00	\$45,900.00	0	30	
124006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41201	7141	61101	\$224,800.00	\$109,999.70	\$109,999.70	45	49	
124007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41401	7141	61101	\$110,000.00			0	0	
124008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41801	7141	61101	\$130,000.00	\$130,000.00	\$39,000.00	0	30	
124009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41403	7141	61101	\$200,000.00	\$200,000.00	\$60,000.00	85	30	
124010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41404	7141	61101	\$252,955.00	\$246,955.00	\$74,086.50	27	29	
124012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	41901	7141	61101	\$455,000.00	\$317,000.00	\$95,100.00	93	21	
124013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	42301	7141	61101	\$204,400.00	\$134,400.00	\$40,320.00	0	20	
124014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	42501	7141	61101	\$666,000.00	\$666,000.00	\$199,800.00	0	30	
124015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	0597/07/2012	298	43801	7141	61101	\$227,000.00	\$117,000.00	\$35,100.00	0	15	
<b>TOTAL FONDO 298</b>							<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$3,244,179.70</b>	<b>\$1,050,253.70</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	
<b>REGIÓN POZA RICA</b>							<b>\$22,246,127.52</b>	<b>\$14,019,446.42</b>	<b>\$7,135,371.06</b>	<b>67</b>	<b>32</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------------	------------	--------------	----------	-----------------	---------------------	------------

**REGION COATZACOALCOS**

125001	Mantenimiento al sistema de Aire Acondicionado en la Usbi Minatitlán.	0470/05/2012 0531/06/2012	111	52901	7141	41101	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	100	100	
<b>TOTAL FONDO 111</b>							<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

095001	Conclusión de construcción de cafetería en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0154/02/2012	112	51301	7361	63102	\$32,731.82			100	0	
095002	Construcción de núcleo de sanitarios en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	0154/02/2012	112	52401	7361	63103	\$186,075.55			100	100	COATZA/001/12
125000	Mantenimiento de áreas verdes, Región Coatzacoalcos.	0027/01/2012	112	51906	7141	63215	\$446,775.00	\$446,415.26	\$446,415.26	100	100	COATZA/010/12
<b>TOTAL FONDO 112</b>							<b>\$665,582.37</b>	<b>\$446,415.26</b>	<b>\$446,415.26</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	

105005	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	0154/02/2012	115	51301	7361	46107	\$742,049.57	\$742,049.57	\$717,893.43	100	97	
105006	Construcción de aulas en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Campus Minatitlán, con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	115	52401	7361	46107	\$902,183.17	\$809,742.32	\$488,614.33	50	54	
105007	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos.	0154/02/2012	115	51102	7361	46107	\$702,777.05	\$639,517.39	\$531,251.53	92	76	
115004	Construcción de aulas, incluidos sanitarios y área de circulación en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	51102	7361	46112	\$1,680,000.00	\$1,396,972.14	\$1,208,695.40	92	72	
115005	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	0154/02/2012	115	51301	7361	46112	\$880,080.00	\$869,591.28	\$369,844.92	80	42	
<b>TOTAL FONDO 115</b>							<b>\$4,907,089.79</b>	<b>\$4,457,872.70</b>	<b>\$3,316,299.61</b>	<b>83</b>	<b>68</b>	

095001	Complemento para proyecto ejecutivo y construcción de cafetería en el Campus Coatzacoalcos, primera etapa.	0154/02/2012	131	51801	7361	18401	\$13.61			100	0	
105003	Construcción de tres aulas en el Campus Minatitlán, con ampliación de techo .	0154/02/2012	131	51801	7361	18401	\$1,000,000.00	\$863,530.76	\$259,059.23	0	26	
105100	Reparación de filtraciones, mantenimiento a climas y pintura en edificio administrativo, en el Centro de Idiomas Campus Coatzacoalcos.	0154/02/2012	131	51801	7141	18401	\$49,630.92	\$19,604.14	\$19,604.14	100	100	COATZA/005/12
115007	Mantenimiento general a la sala de maestros en el Centro de Idiomas, Campus Coatzacoalcos.	0154/02/2012	131	51801	7141	18401	\$98,274.00	\$98,273.76	\$98,273.76	100	100	COATZA/009/12
125001	Mantenimiento al sistema de Aire Acondicionado en la Usbi Minatitlán.	0470/05/2012 0531/06/2012	131	52901	7141	53204	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	100	100	
125023	Rehabilitación de cubículos en el Centro de Idiomas, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	1072/11/2012	131	51801	7141	18401	\$35,800.00	\$30,193.67	\$30,193.67	100	84	
<b>TOTAL FONDO 131</b>							<b>\$1,223,718.53</b>	<b>\$1,051,602.33</b>	<b>\$447,130.80</b>	<b>83</b>	<b>37</b>	

080437	Conclusión de ampliación de oficinas y cubículos del SEA, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos - Minatitlán. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	132	51701	7361	14220	\$1,529.95			100	100	COATZA/002/12
080437	Conclusión de ampliación de oficinas y cubículos del SEA, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos - Minatitlán. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	132	51701	7361	14240	\$151,774.63			100	100	COATZA/002/12

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
095001	Proyecto ejecutivo y construcción primera etapa de cafetería en el Campus Coatzacoalcos.	0154/02/2012	132	51101	7361	14102	\$340.10			100	0	
095001	Proyecto ejecutivo y construcción primera etapa de cafetería en el Campus Coatzacoalcos.	0154/02/2012	132	51101	7361	14102	\$16,434.84			100	0	
095007	Mantenimiento general en Clínicas 1 y 3 de la Facultad de Odontología, Campus Minatitlán.	0154/02/2012	132	52402	7141	14161	\$39,611.13	\$36,981.24	\$36,981.24	100	100	COATZA/007/12
105010	Trabajos diversos de remodelación y mantenimiento en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0154/02/2012	132	51301	7361	14140	\$66,267.98	\$66,267.98	\$66,267.98	100	100	
105010	Trabajos diversos de remodelación y mantenimiento en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0154/02/2012	132	51301	7141	14140	\$405,000.00	\$405,000.00	\$405,000.00	100	100	
105010	Trabajos diversos de remodelación y mantenimiento en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0154/02/2012	132	51301	7141	14141	\$24,188.74	\$24,188.74	\$24,188.74	100	100	
105012	Trabajos de señalización, albañilería y cancelería, en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	0154/02/2012	132	51301	7141	14141	\$48,938.93	\$15,545.49	\$15,545.49	100	32	
115003	Impermeabilización y pintura, Facultad de Trabajo Social, Campus Minatitlán. Con ampliación de techo financiero.	0154/02/2012	132	52201	7141	14128	\$11,011.26			100	100	COATZA/003/12
115003	Impermeabilización y pintura, Facultad de Enfermería, Campus Minatitlán.	0154/02/2012	132	52404	7141	14164	\$349.01			100	100	COATZA/004/12
115009	Construcción de barda perimetral en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria del Campus Acayucan, Veracruz.	0154/02/2012	132	53501	7141	14183	\$141,100.00	\$141,100.00	\$141,100.00	100	100	COATZA/008/12
115009	Construcción de barda perimetral en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria del Campus Acayucan, Veracruz.	0154/02/2012	132	53501	7141	14383	\$38,900.00	\$37,380.12	\$37,380.12	100	100	COATZA/008/12
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0578/06/2012	132	52201	7361	14128	\$144,246.00			100	0	
125010	Rehabilitación de aulas y sanitarios, reacondicionamiento de área de esterilización, Facultad de Odontología, Región Coatzacoalcos.	0409/04/2012	132	52402	7141	14161	\$487,000.00	\$484,796.49	\$484,796.49	100	100	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	0408/04/2012 0700/09/2012	132	51101	7361	14101	\$1,095,000.00			0	0	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	0408/04/2012 0700/09/2012	132	51101	7361	14102	\$975,000.00			0	0	
125018	Mantenimiento general de edificios B, G, H, I y área de Ceye, Región Coatzacoalcos.	0690/09/2012	132	52404	7141	14164	\$630,000.00	\$412,031.11	\$412,031.11	50	65	
125020	Cambio de plafond en Edificio "D" y alumbrado, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0673/08/2012	132	52201	7141	14128	\$54,256.42	\$54,256.42	\$54,256.42	100	100	COATZA/006/12
125020	Cambio de plafond en Edificio "D" y alumbrado, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0673/08/2012	132	52402	7141	14161	\$53,018.76	\$53,018.76	\$53,018.76	100	100	COATZA/006/12
125020	Cambio de plafond en Edificio "D" y alumbrado, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0673/08/2012	132	52403	7141	14160	\$55,128.42	\$55,004.83	\$55,004.83	100	100	COATZA/006/12
125020	Cambio de plafond en Edificio "D" y alumbrado, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0673/08/2012	132	52404	7141	14164	\$53,384.43	\$53,384.43	\$53,384.43	100	100	COATZA/006/12
125021	Pintura interior y exterior a barda perimetral de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0670/08/2012	132	52201	7141	14128	\$29,779.23	\$29,779.23	\$29,779.23	100	100	
125021	Pintura interior y exterior a barda perimetral de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0670/08/2012	132	52403	7141	14160	\$29,779.23	\$29,779.23	\$29,779.23	100	100	
125021	Pintura interior y exterior a barda perimetral de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0670/08/2012	132	52404	7141	14164	\$29,779.23	\$29,735.66	\$29,735.66	100	100	COATZA/011/12
125022	Mantenimiento de pintura y cambio de piso, Facultad de Medicina, Región Coatzacoalcos.	0740/09/2012	132	52403	7141	14160	\$149,313.00	\$149,312.93	\$123,766.74	100	83	
125024	Construcción de barda perimetral en el Área Norte, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos.	1093/11/2012	132	51701	7141	14220	\$114,158.59			0	0	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	OF. AUT. SAF	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T. O
125024	Construcción de barda perimetral en el Área Norte, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos.	1093/11/2012	132	51701	7141	14240	\$114,158.59			0	0	
<b>TOTAL FONDO 132</b>							<b>\$4,959,448.47</b>	<b>\$2,077,562.66</b>	<b>\$2,052,016.47</b>	<b>83</b>	<b>41</b>	
115010	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos.	0167/02/2012	276	51301	7361	46114	\$691,793.38	\$573,975.07	\$172,192.52	0	25	
115011	Remodelación de Sala de Juntas y construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, Región Coatzacoalcos.	0167/02/2012	276	51101	7361	46114	\$1,300,000.00			0	0	
<b>TOTAL FONDO 276</b>							<b>\$1,991,793.38</b>	<b>\$573,975.07</b>	<b>\$172,192.52</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	
125001	Mantenimiento al sistema de Aire Acondicionado en la Usbi Minatitlán.	0470/05/2012 0531/06/2012	298	52901	7141	61101	\$120,000.00	\$119,849.17	\$119,849.17	100	100	
125002	Construcción de Biblioteca y cubículos en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0489/05/2012	298	53501	7361	63102	\$2,227,000.00	\$1,662,201.46	\$498,660.44	0	22	
125003	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Enfermería, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	0489/05/2012	298	52404	7361	63102	\$945,048.57	\$882,681.62	\$264,804.49	0	28	
125005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	51101	7141	61101	\$367,000.00	\$367,000.00	\$148,600.00	50	40	
125006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	51102	7141	61101	\$177,600.00	\$177,600.00	\$53,280.00	0	30	
125007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	51301	7141	61101	\$201,600.00	\$201,600.00	\$60,480.00	20	30	
125008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	51701	7141	61101	\$195,100.00	\$195,100.00	\$112,780.00	50	58	
125009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	51901	7141	61101	\$499,800.00	\$400,000.00	\$120,000.00	75	24	
125012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	51906	7141	61101	\$1,521,300.00	\$1,521,300.00	\$456,390.00	0	30	
125013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	52401	7141	61101	\$15,000.00			0	0	
125014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	52403	7141	61101	\$245,200.00	\$234,000.00	\$70,200.00	0	29	
125015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	52901	7141	61101	\$219,400.00			53	0	
125016	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	0598/07/2012	298	53501	7141	61101	\$368,000.00	\$368,000.00	\$110,400.00	0	30	
<b>TOTAL FONDO 298</b>							<b>\$7,102,048.57</b>	<b>\$6,129,332.25</b>	<b>\$2,015,444.10</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	
<b>TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS</b>							<b>\$20,879,681.11</b>	<b>\$14,766,760.27</b>	<b>\$8,479,498.76</b>	<b>68</b>	<b>41</b>	
<b>TOTAL REFRENDO</b>							<b>\$451,887,063.60</b>	<b>\$254,889,994.77</b>	<b>\$152,338,956.95</b>	<b>67</b>	<b>34</b>	



**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**

**DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

INFORME DE DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2013

CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL OBRAS
XALAPA	\$286,371,776.55	74%	74	99	173
VERACRUZ	\$28,769,852.25	79%	36	57	93
CÓRDOBA	\$23,912,107.38	47%	28	22	50
POZA RICA	\$21,071,209.89	55%	28	22	50
COATZACOALCOS	\$19,400,314.66	66%	25	24	49
<b>TOTAL</b>	<b>\$379,525,260.73</b>	<b>64%</b>	<b>191</b>	<b>224</b>	<b>415</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
----------	-------------	-------	-------	------	-------------	------------	--------------	----------	-----------	------------	-----------------	------------------

REGIÓN XALAPA												
101518	Reestructuración de instalación eléctrica en el Instituto de Genética Forestal, Región Xalapa.	111	11506	7141	23299	\$50,000.00					100%	0%
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	111	11309	7361	14349	\$130,000.00	126,851.37	115,282.57			90%	89%
121012	Mantenimiento y refuerzo a la impermeabilización existente en las cubiertas del Museo de Antropología, Región Xalapa.	111	11212	7141	42101	\$25,862.08	25,781.65	25,781.65	\$80.43	T.O.XAL/001/14	100%	100%
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	111	11943	7171	57102	\$103,646.40			\$103,646.40	T.O. XAL/009/14	100%	0%
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	111	11943	7117	57102	\$4,682,543.00			\$4,682,543.00	T.O. XAL/009/14	0%	0%
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	111	11943	7141	57102	\$652,604.37	649,284.37	649,284.37	\$3,320.00	T.O. XAL/009/14	100%	99%
121014	Programa de Regularización de Bienes Inmuebles de la Universidad Veracruzana.	111	11943	7163	57102	\$147,417.00			\$147,417.00	T.O. XAL/009/14	0%	0%
121014	Pago terreno a CORETT para regularizar el predio de Agustín Melgar esq. Juan Escutia, col. Revolución en el cual se localiza el Inst. de Psicología en Educación	111	11943	7301	57102	\$259,174.00		\$215,150.00	\$44,024.00	T.O. XAL/009/14	100%	83%
121500	Adecuación de espacio para oficina en el Centro de estudios e investigaciones sobre conocimiento y aprendizaje humano, Región Xalapa	111	11711	7141	29111	\$3,099.86			\$3,099.86	T.O. XALM./001/14	100%	0%
121502	Adaptación de cubículos en el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, Región Xalapa.	111	11510	7141	22299	\$8,404.00					100%	0%
121504	Trabajos de mantenimiento en las oficinas de la Coordinación universitaria de observatorios metropolitanos, Región Xalapa.	111	11706	7141	46103	\$8,650.00					100%	0%
121532	Mantenimiento a elevador, Secretaría de Finanzas, Región Xalapa.	111	11943	7141	51103	\$250,542.80	250,542.80	\$250,542.80	\$0.00	T.O. XALM./008/14	100%	100%
121533	Mantenimiento general y aplicación de pintura (exterior) en el edificio del DADUV, de la Dir. de Actividades Deportivas, Región Xalapa.	111	11980	7141	41806	\$75,000.00	57,085.10	50,285.87	\$24,714.13	T.O. XALM./002/14	100%	67%
122020	Construcción de Caseta para la Planta de Emergencia y Obra de Infraestructura hacia Site en la Vice Rectoría Veracruz.	111	11911	7361	56109	\$302,750.69	210,309.20	\$176,245.98			100%	58%
123016	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Orizaba	111	11911	7361	45102	\$19,595.12			\$19,595.12	D0124/14	100%	0%
124016	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Poza Rica	111	11911	7361	45102	\$23,750.10	22,232.85	\$22,232.85	\$1,517.25	T.O. POZA/005/14	100%	94%
125019	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coatzacoalcos	111	11911	7361	45102	\$137,779.90	93,579.04	\$93,579.04	\$44,200.86	D0124/14	90%	68%
131001	Construcción de la 1a etapa del Invernadero-escuela para la Enseñanza y Difusión de las Eco-Tecnologías: Acuaponía, Hidroponía y Wicking Beds de la Universidad Veracruzana, en INBIOTECA. Reg Xalapa.	111	11508	7361	21299	\$150,000.00	149,919.97	149,919.97	\$80.03	T.O. XAL/004/14	100%	100%
131003	Suministro e instalación de alfombra en Sala para la Biblioteca de Mtro. Fernando Salmerón Roiz.	111	11935	7141	41101	\$80,100.00	80,060.73	80,060.73	\$39.27	T.O. XAL/005/14	100%	100%
131503	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	111	11415	7361	24202	\$500,000.00			\$500,000.00	D0124/14	100%	0%
131504	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	111	11912	7141	61101	\$70,000.00			\$70,000.00	D0124/14	100%	0%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANC. %
131505	Proyecto para la construcción de 2 aulas de expresión corporal. Reg. Xalapa	111	11603	7361	14191	\$29,300.00	29,300.00	29,300.00	\$0.00	T.O. XALM/014/14	100%	100%
131506	Introducción de drenaje en la Unidad de Artes, reg. Xalapa	111	11601	7141	61101	\$150,000.00	135,321.83	\$135,321.83	\$14,678.17	T.O. XALM./011/14	100%	90%
131507	Instalación de ductería para voz y datos en la Unidad de Humanidades.	111	11202	7141	61101	\$115,000.00	61,719.35	\$61,719.35	\$53,280.65	D0124/14	100%	54%
131524	Instalación de cerco eléctrico para protección en reja perimetral en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación	111	11219	7141	22299	\$15,000.00			\$15,000.00	D0124/14	0%	0%
131527	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	111	11107	7361	14106	\$330,000.00			\$330,000.00	D0124/14	100%	0%
131528	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	111	11217	7141	46103	\$79,000.00			\$79,000.00	D0124/14	0%	0%
131529	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	111	11408	7141	21129	\$60,512.20			\$60,512.20	D0124/14	0%	0%
131530	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	111	11928	7141	41817	\$116,713.88			\$116,713.88	D0124/14	0%	0%
131530	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	111	11928	7141	47102	\$6,644.19			\$6,644.19	D0124/14	0%	0%
131530	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	111	11928	7141	47105	\$19,400.00			\$19,400.00	D0124/14	0%	0%
131530	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	111	11928	7141	47110	\$31,425.54			\$31,425.54	D0124/14	0%	0%
131530	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	111	11928	7141	47117	\$64,703.56			\$64,703.56	D0124/14	0%	0%
131530	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	111	11928	7141	51103	\$127,779.47			\$127,779.47	D0124/14	0%	0%
133012	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.	111	11704	7361	10816	\$79,169.00			\$79,169.00	D0124/14	0%	0%
134014	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.	111	11704	7361	10816	\$81,432.00			\$81,432.00	D0124/14	0%	0%
135012	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.	111	11704	7361	10816	\$75,399.00			\$75,399.00	D0124/14	0%	0%
	Taller de reciclado de mobiliario	111	11912	7141	61105	\$309,043.72	\$309,043.72	\$309,043.72			100%	100%
	Energía eléctrica de la Casa del Lago	111	11912	7113	33124	\$469,744.00					100%	100%
<b>TOTAL FONDO 111</b>						<b>\$9,841,185.88</b>	<b>\$2,201,031.98</b>	<b>\$2,833,494.73</b>	<b>\$6,799,415.01</b>		<b>73%</b>	<b>29%</b>
050010	Construcción de la Sala de Conciertos	112	11912	7361	63102	\$12,150,000.00	\$9,071,286.32	6,249,907.90			68%	51%
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mannto. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	\$24,350.64					100%	0%
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11204	7361	63102	\$300,884.38	208,754.88	191,574.14			75%	64%
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11216	7361	63102	\$335,138.37	242,902.88	225,722.17			75%	67%
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11701	7361	63102	\$300,884.38	208,754.89	191,574.17			75%	64%
080004	Conclusión de la Sede UV Intercultural Huazuntitán, región Coatzacoalcos - Minatitlán.	112	11704	7361	63102	\$348.62			\$348.62	T.O.COAT./006/13	100%	0%
080231	Trabajos de mantenimiento integral en la Unidad Central, Región Xalapa, para solventar Certificación de Programas Educativos. Con ampliación de techo financiero.	112	11912	7141	61101	\$34,652.67					100%	0%
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	112	11704	7361	63102	\$509,576.11					100%	0%
091014	Supervisión de construcción de la 2ª Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	112	11106	7361	63102	\$281,337.01	\$39,132.34	3,713.93			70%	1%
091014	Supervisión de construcción de la 2ª Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	112	11107	7361	63102	\$281,337.02	\$39,132.35	\$3,713.93			70%	1%
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	112	11601	7361	63103	\$873,451.22	159,441.69	159,441.69			100%	18%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANC. %
091507	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	\$115,565.00					100%	0%
091509	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	112	11401	7141	61101	\$146,060.00	143,940.00	\$2,638.83	\$143,421.17	T.O. XALM/009/14	100%	2%
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	\$70,095.00					100%	0%
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	\$65,120.00					100%	0%
091516	Instalación eléctrica para aula, suministro, colocación de swicher para red y material de voz y datos, Facultad de Música, Región Xalapa.	112	11602	7141	61101	\$10,858.25			\$10,858.25	T.O. XALM./004/14	100%	0%
091528	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	\$37,831.94			\$37,831.94	D0124/14	100%	0%
091531	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	112	11908	7361	63103	\$328,031.44	290,200.19	290,200.19	\$37,831.25	D0124/14	100%	88%
091532	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	112	11943	7361	63103	\$27,688.33			\$27,688.33	D0124/14	100%	0%
091533	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	112	11944	7361	63103	\$49,704.63	32,680.92	32,680.92	\$17,023.71	D0124/14	100%	66%
091537	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	112	11906	7141	61101	\$75,000.00			\$75,000.00	D0124/14	100%	0%
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	\$28,360.96					100%	0%
101508	Mantenimiento de alumbrado público del Campus Universitario Región Xalapa.	112	11912	7141	61101	\$80,000.00					100%	0%
101523	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	112	11913	7141	61101	\$9,281.11			\$9,281.11	D0124/14	100%	0%
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	112	11711	7361	63102	\$220,000.00			\$220,000.00	D0124/14	0%	0%
121016	Construcción de cafetería, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	112	11309	7361	63102	\$57,329.87	40,089.43	2,509.94			100%	4%
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	\$6,500,000.00	3,895,256.08	1,199,386.08			30%	18%
131000	Adecuación de áreas en laboratorios de INBIOTECA, Región Xalapa.	112	11508	7141	61101	\$108,000.00	107,392.76	107,392.76	\$607.24	T.O. XAL/003/14	100%	99%
131002	Reparación de elevadores en la USBI, reg. Xalapa.	112	11976	7141	61101	\$24,700.00					100%	0%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$23,045,586.95</b>	<b>\$14,478,964.73</b>	<b>\$8,660,456.65</b>	<b>\$579,891.62</b>		<b>90%</b>	<b>38%</b>
080004	Suministro y colocación de aires acondicionados en la Universidad Veracruzana Intercultural Huazuntlán, Región Coatzacoalcos -Minatitlán.	115	11704	7361	49301	\$2,660.85			\$2,660.85	T.O.COAT./006/13	100%	0%
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	\$820,919.15	389,223.04	389,223.04			100%	47%
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, con ampliación de Techo Financiero.	115	11403	7361	46105	\$269,500.00	269,500.00	269,500.00			100%	100%
080460	Remodelación de aulas en la Facultad de Biología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11502	7361	46105	\$150,000.00			\$150,000.00	T.O.XALM./002/13	100%	0%
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	\$1,268.79					100%	0%
101517	Construcción de aula en la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa.	115	11104	7361	46107	\$256,339.38			\$256,339.38	T.O.XALM./001/13	100%	0%
101525	Sustitución de cubierta de lámina de asbesto por cubierta tipo sandwich en los edificios E, F y G, de la Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	115	11908	7361	46107	\$5,622.22					100%	0%
101526	Rehabilitación de cubierta de la casa de la UV, ubicada en la Comunidad de Coyopolan, Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver.	115	11919	7141	34309	\$179,544.42	164,396.36	\$78,319.00			80%	44%
111511	Ampliación de la biblioteca de la Facultad de Derecho, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	11201	7361	46112	\$212,508.13			\$212,508.13	T.O.XALM./004/13	100%	0%
111512	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	11301	7361	46112	\$319,562.77	319,562.77	197,489.64			100%	62%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCI. %
111513	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	11104	7361	46112	\$545,788.95	259,847.84	220,842.70			100%	40%
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	\$114,751.81	68,097.10	\$48,794.86			95%	43%
114014	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Huazuntlán.	115	11704	7361	49301	\$88,778.37	51,322.00	\$50,736.36			100%	57%
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	\$50,470.08					100%	0%
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	\$204,662.15	\$134,499.84	\$52,607.82			90%	26%
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	\$7,320,564.81	5,641,253.01	3,905,139.18			60%	53%
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	115	11980	7141	41813	\$648,156.40	411,055.31	\$411,055.31			100%	63%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$11,191,098.28</b>	<b>\$7,708,757.27</b>	<b>\$5,623,707.91</b>	<b>\$621,508.36</b>		<b>96%</b>	<b>51%</b>
101506	Reparación de instalación eléctrica y trabajos de mantenimiento en la Escuela para Estudiantes Extranjeros, Región Xalapa.	131	11702	7141	18402	\$89,752.65			\$89,752.65	T.O. XALM./007/14	100%	0%
101522	Trabajos de carpintería e instalación de voz y datos en cubículos de la Facultad de Enfermería, Región Xalapa.	131	11406	7141	18503	\$10,000.00			\$10,000.00	T.O. XALM./005/14	100%	0%
101527	Remodelación del Laboratorio 5 en la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa.	131	11101	7361	63103	\$300,000.00			\$300,000.00	T.O. XALM./006/14	100%	0%
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	131	11309	7361	41204	\$130,000.00	89,419.16	\$89,224.51			100%	69%
111007	Trabajos eléctricos de media tensión en el Museo de Antropología Región Xalapa.	131	11212	7141	33101	\$10,439.15			\$10,439.15	D0124/14	100%	0%
121012	Mantenimiento y refuerzo a la impermeabilización existente en las cubiertas del Museo de Antropología, Región Xalapa.	131	11212	7141	33101	\$25,862.06	25,781.65	25,781.65	\$80.41	T.O.XALM/001/14	100%	100%
121530	Construcción de aula y adecuación de cubículos y centro de cómputo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, Región Xalapa.	131	11213	7361	17120	\$0.00				D1053/13	0%	0%
121531	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	131	11503	7361	18504	\$107,415.00			\$107,415.00	D0124/14	100%	0%
131530	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	131	11928	7141	18505	\$25,333.36			\$25,333.36	D0124/14	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$698,802.22</b>	<b>\$115,200.81</b>	<b>\$115,006.16</b>	<b>\$543,020.57</b>		<b>78%</b>	<b>17%</b>
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	132	11403	7361	14161	\$403,617.05	281,496.00	258,167.06			100%	64%
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181	\$34,747.30					100%	0%
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162	\$75,389.73					100%	0%
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	\$248,061.47					100%	0%
111001	Remodelación de Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	132	11309	7361	14348	\$58,767.88	58,767.88	\$58,639.93			100%	100%
111001	Remodelación de Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	132	11309	7361	14349	\$109,000.00	109,000.00	\$108,762.72			100%	100%
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	132	11309	7361	14347	\$62,306.37	62,306.37	\$62,170.71			100%	100%
111506	Sustitución de cubierta del edificio "F" de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa.	132	11301	7361	14146	\$32,978.35			\$32,978.35	T.O.XALM./003/13	100%	0%
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	132	11402	7141	14160	\$26,029.78	6,956.69	6,956.69	\$19,073.09	T.O. XALM./013/14	100%	27%
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	132	11403	7141	14161	\$26,029.78	6,956.69	6,956.69	\$19,073.09	T.O. XALM./013/14	100%	27%



Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANC. %
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	132	11404	7141	14162	\$26,029.78	6,956.69	6,956.69	\$19,073.09	T.O. XALM./013/14	100%	27%
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	132	11405	7141	14163	\$26,029.79	6,956.70	6,956.70	\$19,073.09	T.O. XALM./013/14	100%	27%
111509	Habilitación de aula de videoconferencias e instalación de voz y datos, en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	132	11406	7141	14164	\$26,029.79	6,956.70	6,956.70	\$19,073.09	T.O. XALM./013/14	100%	27%
111522	Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165	\$1,857.20					100%	0%
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165	\$86,074.78					100%	0%
121013	Impermeabilización en cubierta del Instituto de Salud Pública, Campus Xalapa.	132	11411	7141	16172	\$1,211.01			\$1,211.01	T.O. XAL/008/14	100%	0%
121019	Laboratorio de Investigación Genómica y Fisiología, Región Xalapa.	132	11405	7141	14163	\$168,200.00					40%	0%
131502	Remodelación de Núcleo de Servicios Sanitarios, Región Xalapa.	132	11403	7361	14161	\$221,440.88	218,694.98	\$142,293.08			90%	64%
131505	Proyecto para la construcción de 2 aulas de expresión corporal. Reg. Xalapa	132	11603	7361	14191	\$20,000.00	20,000.00	20,000.00	\$0.00	T.O. XALM/014/14	100%	100%
131505	Proyecto para la construcción de 2 aulas de expresión corporal. Reg. Xalapa	132	11605	7361	14193	\$49,300.00	49,300.00	49,300.00	\$0.00	T.O. XALM/014/14	100%	100%
131525	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14140	\$357,319.69			\$357,319.69	D0124/14	100%	0%
131525	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14141	\$200,000.00			\$200,000.00	D0124/14	100%	0%
131525	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14146	\$202,978.35			\$202,978.35	D0124/14	100%	0%
131525	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14148	\$70,000.00			\$70,000.00	D0124/14	100%	0%
131527	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106	\$60,000.00			\$60,000.00	D0124/14	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$2,593,398.98</b>	<b>\$834,348.70</b>	<b>\$734,116.97</b>	<b>\$1,019,852.85</b>		<b>95%</b>	<b>29%</b>
121017	Xalapa ciudad Digital, de Palacio Municipal de Xalapa.	241	11969	7141	25119	\$309,827.82	\$252,425.34	252,425.34	\$57,402.48	T.O. XAL/002/14	100%	81%
121020	Proyecto ejecutivo para la ampliación del Edificio de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica, Región Xalapa.	241	11927	7361	29110	\$500,000.00	278,536.18	\$278,536.18			100%	56%
121021	Construcción del Laboratorio de Bioprospección, en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Región Xalapa.	241	11508	7361	21125	\$243,150.23	243,150.23	\$204,235.19			100%	84%
131009	Trabajos complementarios del laboratorio de la Bioprospección.	241	11508	7361	21125	\$148,265.40					100%	0%
<b>TOTAL FONDO 241</b>						<b>\$1,201,243.45</b>	<b>\$774,111.75</b>	<b>\$735,196.71</b>	<b>\$57,402.48</b>		<b>100%</b>	<b>62%</b>
105001	Construcción de dos casetas anexas a torre de servicio de telecomunicaciones para el Proyecto de Red Inalámbrica, ubicadas en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria de Acayucan Veracruz, y la otra en la Escuela Primaria Rural de la SEV Vicente Guerrero, Localidad Platanozapan, Mpio. de Tlapacoyan, Veracruz, con ampliación de techo financiero.	262	11911	7361	34366	\$26,186.39			\$26,186.39	O.T.COATZA/007/13	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 262</b>						<b>\$26,186.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,186.39</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63227	\$17,626,917.65	\$16,805,463.88	\$13,217,457.89			92%	75%
050010	Construcción de la Sala Anexa a la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63228	\$33,512,644.43	30,599,942.10	20,108,822.02			81%	60%
050010	Proyecto de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, Veracruz. Con ampliación de Techo Financiero para la Construcción de la 1ª, 2ª, y 3ª Etapa.	273	11912	7361	63102	\$2,835,850.26	1,163,805.81	\$1,521,040.33			90%	54%
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa (Convenio Conaculta CNCA/DGVC/CC00RD71227711).	273	11912	7361	63226	\$4,781,561.77	\$3,956,325.41	\$3,783,768.26			90%	79%
050010	Conclusión de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa.	273	11912	7361	63232	\$67,542,644.52	66,663,422.68	58,429,870.13			91%	87%
050010	Entero del 1 al millar por la fiscalización de los convenios reasignados	273	11912	7802	63102	\$35,000.00		35,000.00			100%	100%
<b>TOTAL FONDO 273</b>						<b>\$126,334,618.63</b>	<b>\$119,188,959.88</b>	<b>\$97,095,958.63</b>	<b>\$0.00</b>		<b>89%</b>	<b>77%</b>
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	\$870,000.00	770,000.00	\$336,549.25			100%	39%
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	276	11103	7361	46114	\$1,912,335.79					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$2,782,335.79</b>	<b>\$770,000.00</b>	<b>\$336,549.25</b>	<b>\$0.00</b>		<b>50%</b>	<b>12%</b>
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, reg. Xalapa.	277	11403	7361	63102	\$3,500,000.00					0%	0%
131004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11980	7141	61101	\$268,318.00	250,144.77	\$250,144.77	\$18,173.23	T.O. XAL/006/14	100%	93%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANC. %
131005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11980	7141	61101	\$520,931.00					100%	0%
131006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11980	7141	61101	\$780,031.00	752,652.64	\$752,652.64	\$27,378.36	T.O. XAL/007/14	100%	96%
131008	2a Etapa (Biblioteca) del Edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA	277	11508	7361	63102	\$1,200,000.00					0%	0%
131501	3a Etapa Construcción de 2 aulas para Teatro y Danza en Unidad de Artes, reg. Xalapa.	277	11601	7361	63102	\$1,500,000.00					0%	0%
131508	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11503	7361	63103	\$798,000.00					0%	0%
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11502	7361	63103	\$1,442,750.00					0%	0%
131510	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11410	7361	63103	\$2,097,790.00					0%	0%
131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11106	7361	63103	\$32,369.00					0%	0%
131512	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11109	7361	63103	\$81,384.00	69,339.90	69,339.90	\$12,044.10	T.O. XALM./012/14	100%	85%
131513	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11109	7361	63103	\$0.00				D0893/13	0%	0%
131514	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	\$835,054.00					0%	0%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	\$1,010,250.00					0%	0%
131516	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7361	63103	\$1,702,403.00					0%	0%
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11603	7141	61101	\$203,857.00					0%	0%
131518	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11301	7141	61101	\$75,168.00					0%	0%
131519	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$46,400.00					0%	0%
131520	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$113,380.00					0%	0%
131521	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$360,000.00					0%	0%
131522	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11927	7141	61101	\$1,281,915.00					0%	0%
131523	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7141	61101	\$350,000.00					0%	0%
135013	Construcción de Parabus y Cercado Perimetral, en la UVI Huazunlán	277	11704	7361	63102	\$545,000.00					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$18,745,000.00</b>	<b>\$1,072,137.31</b>	<b>\$1,072,137.31</b>	<b>\$57,595.69</b>		<b>17%</b>	<b>6%</b>
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11204	7361	63102	\$135,781.66					0%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11216	7361	63102	\$135,781.67					0%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11701	7361	63102	\$135,781.67					0%	0%
080411	Ampliación y remodelación en la Facultad de Economía, Región Xalapa.	292	11303	7361	63103	\$6,265.29					0%	0%
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	292	11106	7361	63102	\$255.02					0%	0%
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	292	11107	7361	63102	\$255.06					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 292</b>						<b>\$414,120.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11204	7361	63102	\$246,932.16					98%	0%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11216	7361	63102	\$246,932.22					98%	0%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11701	7361	63102	\$246,932.31					98%	0%
<b>TOTAL FONDO 293</b>						<b>\$740,796.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>98%</b>	<b>0%</b>
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, ubicada en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Región Xalapa. Con ampliación del techo financiero para su continuación (Recursos FAM 2010).	294	11912	7361	63102	\$29,119,500.12	25,617,538.74	20,142,314.42			68%	69%
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11204	7361	63102	\$896,716.96	896,716.96	896,716.87			100%	100%
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11216	7361	63102	\$896,716.95	896,716.95	896,716.87			100%	100%
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11701	7361	63102	\$896,716.96	896,716.96	896,716.88			100%	100%
080411	1ª etapa Remodelación y Ampliación de la Facultad de Economía y la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa, (complemento de recursos).	294	11303	7361	63103	\$2,747,383.98	2,132,561.48	1,685,550.80			97%	61%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	\$2,194,060.66	546,806.52	469,541.37			75%	21%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	\$2,194,060.74	546,806.59	469,541.35			75%	21%
<b>TOTAL FONDO 294</b>						<b>\$38,945,156.37</b>	<b>\$31,533,864.20</b>	<b>\$25,457,098.56</b>	<b>\$0.00</b>		<b>85%</b>	<b>66%</b>
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11204	7361	63102	\$1,771,817.88	630,337.39	476,221.06			87%	27%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11216	7361	63102	\$1,771,817.89	630,337.39	476,221.09			87%	27%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11701	7361	63102	\$1,771,817.89	630,337.39	476,221.08			87%	27%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	\$9,048,585.49					0%	0%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	\$9,048,585.49					0%	0%
111004	Trabajos de mantenimiento en inmueble ubicado en la calle de Juárez N° 81, Unidad de Artes, Región Xalapa.	295	11926	7141	61101	\$141,512.50					70%	0%
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	295	11912	7361	63103	\$119,461.26					30%	0%
111518	Construcción de aula para teatro y danza en la Unidad Académica de Artes, Región Xalapa.	295	11601	7361	63102	\$408,000.00					0%	0%
111519	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	295	11401	7361	63103	\$494,079.01	134,467.28	\$1,168.41			100%	0%
131500	Adecuación de espacios para oficinas de la Dirección de Artes, region Xalapa.	295	11926	7141	61101	\$136,172.26	101,644.90	101,644.90	\$34,527.36	T.O.XALM/003/14	100%	75%
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$24,711,849.67</b>	<b>\$2,127,124.35</b>	<b>\$1,531,476.54</b>	<b>\$34,527.36</b>		<b>55%</b>	<b>7%</b>
P00599	Mantenimiento del cerco perimetral y ventanales de las aulas en la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	297	11925	7141	49242	\$24,000.00	23,997.12	\$23,997.12	\$2.88	T.O.COR./003/14	100%	100%
P00600	Mantenimiento del cerco perimetral y ventanales de las aulas en la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	297	11925	7141	49242	\$70,000.00	69,999.82	\$69,999.82	\$0.18	T.O.COR./004/14	100%	100%
P01854	Mantenimiento a corral para ganado bovino y chiquero de borregos, en la facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria.	297	11925	7141	49263	\$157,386.00	157,385.69	\$157,385.69	\$0.31	T.O. COATZA/007/14	100%	100%
P01855	Mantenimiento a corral para ganado bovino y chiquero de borregos, en la facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria.	297	11925	7141	49263	\$110,000.00	109,999.29	\$109,999.29	\$0.71	T.O. COATZA/008/14	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 297</b>						<b>\$361,386.00</b>	<b>\$361,381.92</b>	<b>\$361,381.92</b>	<b>\$4.08</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>
121003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11976	7141	61101	\$825,050.44	78,973.41	\$78,973.41			55%	10%
121004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11411	7141	61101	\$0.25			\$0.25	T.O.XAL./002/13	100%	0%
121005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11508	7141	61101	\$0.01			\$0.01	T.O.XAL./001/13	100%	0%
121006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11309	7141	61101	\$7.45			\$7.45	T.O.XAL/003/13	100%	0%
121007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11211	7141	61101	\$452,843.60	135,441.60	115,254.65			90%	25%
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	\$15,727,000.00					0%	0%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
121506	Mantenimiento general Facultad de Arquitectura, Región Xalapa.	298	11108	7141	61101	\$430,500.00					20%	0%
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	298	11912	7141	61101	\$700,000.00					60%	0%
121508	Mantenimiento general Hospital de Ginecología, Región Xalapa.	298	11410	7141	61101	\$700,000.00					30%	0%
121509	Mantenimiento general Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	298	11401	7141	61101	\$630,000.00					40%	0%
121510	Mantenimiento general Facultad de Psicología, Región Xalapa.	298	11407	7141	61101	\$175,000.00					0%	0%
121511	Acondicionamiento acústico en laboratorio de teclados de la Facultad de Música, Región Xalapa.	298	11602	7361	63103	\$149,500.00	140,836.48	140,836.48	\$8,663.52	T.O. XALM./010/14	100%	94%
121512	Remodelación y adecuación de aula para Teatro y Danza, Región Xalapa.	298	11605	7361	63103	\$588,278.00					0%	0%
121513	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11214	7141	61101	\$365,749.99					100%	0%
121514	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11202	7141	61101	\$682,500.00	671,477.79	671,477.79			80%	98%
121515	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11927	7141	61101	\$269,159.10					0%	0%
121516	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11601	7141	61101	\$27,165.72			\$27,165.72	O.T.XALM/007/13	100%	0%
121517	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11506	7141	61101	\$52,587.00	51,062.84	51,062.84	\$1,524.16	T.O.XALM/008/13	100%	97%
121518	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11107	7141	61101	\$165,725.00					0%	0%
121519	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11106	7141	61101	\$127,736.22					50%	0%
121520	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11101	7141	61101	\$363,323.10					0%	0%
121521	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11201	7141	61101	\$446,250.00					50%	0%
121522	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11917	7141	61101	\$138,180.00					0%	0%
121523	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11701	7141	61101	\$32,190.00					100%	0%
121524	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11217	7141	61101	\$100,000.00	37,955.48	37,955.48	\$62,044.52	O.T. XALM/009/13	100%	38%
121526	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11702	7141	61101	\$490,000.00					80%	0%
121527	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11501	7141	61101	\$399,000.00					0%	0%
121528	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11215	7141	61101	\$255,500.00					0%	0%
121529	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11112	7141	61101	\$46,765.00					0%	0%
123010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	11927	7141	61101	\$329,000.00					0%	0%
125017	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	11704	7141	61101	\$70,000.00	\$69,870.47	\$69,870.47	\$129.53	T.O. COATZA/003/14	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$24,739,010.88</b>	<b>\$1,185,618.07</b>	<b>\$1,165,431.12</b>	<b>\$99,535.16</b>		<b>50%</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>						<b>\$286,371,776.55</b>	<b>\$182,351,500.97</b>	<b>\$145,722,012.46</b>	<b>\$9,838,939.57</b>		<b>74%</b>	<b>51%</b>

**REGIÓN VERACRUZ**

132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz- Boca del Río	111	22101	7361	14205	\$260,000.00	110,383.80	\$110,383.80			100%	43%
<b>TOTAL FONDO 111</b>						<b>\$260,000.00</b>	<b>\$110,383.80</b>	<b>\$110,383.80</b>	<b>\$0.00</b>		<b>100%</b>	<b>43%</b>
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	\$864,236.26	147,081.99	147,082.01			100%	17%
102017	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Veracruz.	112	22906	7141	61101	\$38,733.15	\$30,589.76	30,589.76	\$8,143.39	T.O.VER./001/14	100%	79%
102027	diferentes dependencias, de la Región Veracruz (Facultad de Ingeniería).	112	22101	7141	61101	\$119,430.36					100%	0%
122037	Suministro y colocación de mobiliario para la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	112	21403	7141	61101	\$44,000.00	44,000.00	44,000.00	\$0.00	T.O.VER./012/14	100%	100%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANC. %
132000	Suministro y colocación de mobiliario para laboratorio, en el Instituto de Ingeniería, región Veracruz.	112	22102	7141	61101	\$157,465.00	157,464.04	157,464.04	\$0.96	T.O.VER./011/14	100%	100%
132014	Cambio de piso del área de video conferencias de la USBI Veracruz.	112	22906	7141	61101	\$87,000.00	86,126.82	86,126.82	\$873.18	T.O.VER./010/14	100%	99%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$1,310,864.77</b>	<b>\$465,262.61</b>	<b>\$465,262.63</b>	<b>\$9,017.53</b>		<b>100%</b>	<b>36%</b>
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, mantto. y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	\$188,907.72					100%	0%
092029	Centro de Aprendizaje Multimodal en la USBI Veracruz, con ampliación de techo financiero.	115	22906	7361	46107	\$268,128.72	52,535.94	52,535.94	\$215,592.78	D0124/14	100%	20%
102013	Construcción de aula en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	115	22302	7361	46107	\$48,174.22			\$48,174.22	T.O.VER./005/13	100%	0%
102016	Construcción del Centro de Autoacceso, sanitarios profesores y bodega, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	115	21501	7361	46107	\$1,398,299.46	1,363,039.47	610,663.00			90%	44%
112016	Construcción de un aula en la Facultad de Administración, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	21301	7361	46112	\$157,800.00	157,800.00	75,489.32			35%	48%
112017	Construcción de un aula en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	22202	7361	46112	\$489,668.47	327,850.79	97,252.81			42%	20%
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	21501	7361	46112	\$443,761.34					0%	0%
112021	Construcción de un aula en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	22302	7361	46112	\$71,716.49	64,338.40	\$37,311.32			100%	52%
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	22101	7361	46112	\$564,480.00	564,480.00	405,699.72			98%	72%
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	115	22402	7141	41813	\$289,265.31	279,374.81	\$279,374.81			100%	97%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$3,920,201.73</b>	<b>\$2,809,419.41</b>	<b>\$1,558,326.92</b>	<b>\$263,767.00</b>		<b>77%</b>	<b>40%</b>
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	131	22801	7361	18401	\$69,257.66	39,759.20	\$39,759.21	\$29,498.46	T.O.VER/002/14	100%	57%
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	131	22801	7361	18501	\$15,000.00			\$15,000.00	T.O.VER/002/14	100%	0%
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	131	22801	7361	18506	\$37,000.00			\$37,000.00	T.O.VER/002/14	100%	0%
122032	Suministro y colocación de equipos de A/A en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación Deportiva, Región Veracruz.	131	22402	7361	41204	\$30,500.00	30,210.77	30,210.77	\$289.23	T.O.VER./003/14	100%	99%
132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	131	22901	7361	16139	\$90,000.00					0%	0%
132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	131	22901	7361	17129	\$35,000.00					0%	0%
132015	Conclusión de la remodelación del patio central, en la Facultad de Enfermería.	131	21406	7141	18503	\$65,000.00	62,538.35	62,538.35	\$2,461.65	T.O.VER./007/14	100%	96%
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	131	22101	7361	41301	\$200,000.00					100%	0%
132019	Remodelación del patio trasero y acceso a la entrada principal	131	21406	7361	18503	\$127,000.00			\$127,000.00	D0124/14	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$668,757.66</b>	<b>\$132,508.32</b>	<b>\$132,508.33</b>	<b>\$211,249.34</b>		<b>67%</b>	<b>20%</b>
102007	Mantenimiento integral en la Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7141	14141	\$1,940.13			\$1,940.13	T.O.VER./018/13	100%	0%
102007	Mantenimiento integral en la Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7141	14146	\$62,003.96	12,252.47	12,252.47	\$49,751.49	T.O.VER./018/13	100%	20%
102014	Remodelación del Auditorio 2, Aula Magna y Taller de Simuladores en la Facultad de Medicina, Región Veracruz, con ampliación de Techo	132	21402	7361	14160	\$42,773.83			\$42,773.83	T.O.VER./003/13	100%	0%
112000	Mantenimiento Integral en la Facultad de Contaduría, Veracruz, con ampliación de techo financiero.	132	22302	7141	14140	\$70,393.26			\$70,393.26	T.O.VER./001/13	100%	0%
112007	Acabados, suministro de aire acondicionado y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14103	\$180,505.40	100,798.93	79,274.67			100%	44%
112016	Construcción de Aula, Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7361	14141	\$86,539.63	65,460.37	31,315.05			60%	36%
112028	Remodelación y ampliación de cubículos en el centro de Idiomas Región Veracruz.	132	22801	7361	18201	\$62,184.75	50,134.86	\$50,134.86	\$12,049.89	T.O.VER/002/14	100%	81%
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14101	\$8,500.00	8,500.00	8,500.00			95%	100%
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14102	\$15,639.36	1,360.64	1,360.64			95%	9%
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14103	\$17,000.00					95%	0%
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14109	\$17,000.00					95%	0%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14115	\$17,000.00					95%	0%
112032	Mantenimiento para evaluación CIEES, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz.	132	22101	7141	14102	\$135,000.00	135,000.00	135,000.00	\$0.00	T.O.VER./014/13	100%	100%
112032	Mantenimiento para evaluación CIEES, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz.	132	22101	7141	14111	\$19,575.92	19,575.92	19,575.92	\$0.00	T.O.VER./014/13	100%	100%
112032	Mantenimiento para evaluación CIEES, en la Facultad de Ingeniería Región Veracruz.	132	22101	7141	14115	\$120,000.00	119,424.26	119,424.26	\$575.74	T.O.VER./014/13	100%	100%
122000	Construcción de almacén, sala de espera y cepilleros, Fac. de Odontología, región Veracruz.	132	22401	7361	14161	\$344,855.38	287,735.06	\$182,490.82			95%	53%
122002	Mantenimiento a la Red Eléctrica, Región Veracruz.	132	21501	7141	14182	\$24,700.00	22,371.52	22,371.52	\$2,328.48	T.O.VER./019/13	100%	91%
122016	Mantenimiento de pintura en edificios interior y exterior, Fac. de Odontología, región Veracruz.	132	22401	7141	14161	\$53,359.99			\$53,359.99	T.O.VER./004/13	100%	0%
122030	Remodelación de oficinas administrativas, en la Facultad de Contaduría, Veracruz, con incremento en techo financiero.	132	22302	7361	14140	\$25,718.86			\$25,718.86	T.O.VER./002/13	100%	0%
122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	\$1,730,000.00	1,525,470.67	963,443.54			15%	56%
122035	Remodelación del Bioterio, Anfiteatro y Carpintería, en la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	132	21402	7361	13105	\$301,356.11	300,169.09	300,169.09			100%	100%
122035	Remodelación de Bioterio, Anfiteatro y Carpintería, en la Facultad de Medicina, Región Veracruz	132	21402	7361	14160	\$290,000.00	289,999.12	\$38,045.14			100%	13%
122036	Remodelación de Laboratorio, en la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	132	21404	7141	14163	\$211,725.52	197,741.51	\$186,256.92			100%	88%
122037	Suministro y colocación de mobiliario para laboratorio, Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	132	21403	7141	14162	\$373,736.00	373,736.00	\$373,736.00	\$0.00	T.O.VER./012/14	100%	100%
122038	Impermeabilización del edificio "B", en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	132	22202	7141	14121	\$84,233.40					100%	0%
122039	Rehabilitación de Cornisas en la Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7141	14141	\$120,000.00	94,699.72	94,699.72	\$25,300.28	T.O.VER./017/13	100%	79%
122040	Mantenimiento de pintura interior y exterior, Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7141	14141	\$328,000.00	328,000.00	328,000.00	\$0.00	T.O.VER./004/14	100%	100%
122040	Mantenimiento de pintura interior y exterior, Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7141	14144	\$130,000.00	130,000.00	130,000.00	\$0.00	T.O.VER./004/14	100%	100%
122040	Mantenimiento de pintura interior y exterior, Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7141	14146	\$254,600.00	254,314.11	254,314.11	\$285.89	T.O.VER./004/14	100%	100%
122041	Impermeabilización de edificios 1 y 2, en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	132	22302	7141	14140	\$148,800.00					50%	0%
122042	Mantenimiento de pisos en el 1er nivel de la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	132	21402	7361	13105	\$505,377.41	454,119.37	454,119.37	\$51,258.04	T.O.VER./005/14	100%	90%
122042	Mantenimiento de pisos en el 1er nivel de la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	\$380,000.00	379,925.73	379,925.73	\$74.27	T.O.VER./005/14	100%	100%
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14101	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	T.O.VER./013/14	100%	100%
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14102	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	T.O.VER./013/14	100%	100%
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14103	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	T.O.VER./013/14	100%	100%
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14115	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	T.O.VER./013/14	100%	100%
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14202	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	T.O.VER./013/14	100%	100%
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14204	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	T.O.VER./013/14	100%	100%
122043	Mantenimiento del Aula Magna en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14205	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	T.O.VER./013/14	100%	100%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14101	\$133,259.36	\$133,259.35	\$133,259.36			100%	100%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14102	\$62,800.00	\$62,800.00	\$62,800.00			100%	100%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14103	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00			100%	100%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14115	\$40,948.33	\$40,948.34	\$21,727.30			100%	53%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14202	\$15,690.89	\$15,690.89	\$4,707.27			100%	30%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14203	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,050.00			100%	30%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14204	\$17,000.00	\$17,000.00	\$5,100.00			100%	30%
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14205	\$15,000.00	\$15,000.00	\$4,500.00			100%	30%
122045	Adecuación de Laboratorio de Investigación en la Facultad de Bioanálisis, Región Veracruz.	132	21403	7141	14162	\$70,372.38	69,812.43	\$69,812.43	\$559.95	T.O.VER./006/14	100%	99%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	132	22202	7361	14121	\$50,000.00					0%	0%
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14101	\$0.00					100%	0%
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14102	\$20,000.00					100%	0%
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14103	\$20,000.00					100%	0%
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14115	\$40,000.00					100%	0%
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14204	\$30,000.00					100%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$6,822,089.87</b>	<b>\$5,649,800.36</b>	<b>\$4,608,366.19</b>	<b>\$336,370.10</b>		<b>89%</b>	<b>68%</b>
122046	Proyecto ejecutivo para ampliación del IIMB en el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Región Veracruz.	262	21407	7361	34202	\$115,000.00	113,100.00	113,100.00			100%	98%
132012	Ampliación en planta para el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas	262	21407	7361	34202	\$1,500,000.00	1,495,208.80	\$710,013.74			65%	47%
<b>TOTAL FONDO 262</b>						<b>\$1,615,000.00</b>	<b>\$1,608,308.80</b>	<b>\$823,113.74</b>	<b>\$0.00</b>		<b>83%</b>	<b>51%</b>
132002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	22402	7141	61101	\$1,321,413.00					0%	0%
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	\$770,835.00					0%	0%
132004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	22201	7141	61101	\$407,752.00					0%	0%
132005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM	277	22403	7361	63103	\$755,000.00					0%	0%
132006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	22402	7361	63103	\$1,250,000.00	346,516.10	\$315,904.17			50%	25%
132007	Espacios Educativos, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	21402	7361	63103	\$650,000.00					0%	0%
132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	22201	7361	63103	\$125,000.00					0%	0%
132009	Espacios Educativos, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	22901	7361	63103	\$760,000.00					0%	0%
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	\$1,100,000.00					0%	0%
132011	Espacios Educativos, reg. Veracruz. Pertenciente al programa FAM 2013.	277	22904	7361	63103	\$360,000.00					0%	0%
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	277	22403	7361	63102	\$232,000.00					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$7,732,000.00</b>	<b>\$346,516.10</b>	<b>\$315,904.17</b>	<b>\$0.00</b>		<b>5%</b>	<b>4%</b>
080263	Construcción 2ª etapa del Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología en la Región Veracruz.	294	22101	7361	63102	\$65,377.70					100%	0%
<b>TOTAL FONDO 294</b>						<b>\$65,377.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>
112002	Trabajos de emergencia, demolición de parteluces en la Coordinación Regional de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Región Veracruz.	295	22904	7141	61101	\$2,810.60			\$2,810.60	T.O.VER./006/13	100%	0%
112003	Remodelación del cuarto para cromatógrafo en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	295	22101	7361	63103	\$8,533.38			\$8,533.38	T.O.VER./007/13	100%	0%
112004	Suministro y colocación de elevador para discapacitados en la Facultad de Psicología, Región Veracruz.	295	21405	7361	63103	\$482.29			\$482.29	T.O.VER./008/13	100%	0%
112007	Acabados, suministro de A/A y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	295	22101	7361	63102	\$225,781.29	142,065.09	123,323.63			100%	55%
112008	Impermeabilización en el Centro de Estudios y Servicios en Salud, Región Veracruz.	295	22907	7141	61101	\$797.46			\$797.46	T.O.VER./009/13	100%	0%
112009	Mantenimiento eléctrico en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	295	22202	7141	61101	\$70,064.88			\$70,064.88	T.O.VER./010/13	100%	0%
112010	Trabajos por inauguración del Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	295	22101	7141	61101	\$307,777.00	307,777.00	206,324.93			100%	67%
112013	Rehabilitación de la subestación eléctrica, en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, Región Veracruz.	295	22402	7141	61101	\$39,441.60			\$39,441.60	T.O.VER./011/13	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$655,688.50</b>	<b>\$449,842.09</b>	<b>\$329,648.56</b>	<b>\$122,130.21</b>		<b>100%</b>	<b>51%</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
122004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21301	7141	61101	\$136,808.00	134,309.63	134,309.63	\$2,498.37	O.T.VER/020/13	100%	98%
122005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21403	7141	61101	\$224,067.58					100%	0%
122006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22302	7141	61101	\$148,960.00	57,652.43	57,652.43	\$91,307.57	T.O.VER./008/14	100%	39%
122007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22907	7141	61101	\$25,970.00	25,970.00	23,791.50			80%	92%
122008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22701	7141	61101	\$31,360.00					0%	0%
122009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22201	7141	61101	\$93,240.00	93,240.00	78,144.44			65%	84%
122010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22904	7141	61101	\$210,000.00					0%	0%
122011	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22402	7141	61101	\$139,860.00	122,985.81	122,985.81	\$16,874.19	O.T.VER/021/13	100%	88%
122012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21407	7141	61101	\$172,900.00	48,382.01	\$48,382.01	\$124,517.99	T.O.VER./009/14	100%	28%
122013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22102	7141	61101	\$223,440.00					0%	0%
122014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22801	7141	61101	\$8.77			\$8.77	T.O.VER/012/13	100%	0%
122015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22202	7141	61101	\$200,200.00	200,200.00	184,482.29			100%	92%
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz.	298	22302	7361	63102	\$1,447,690.61	866,388.59	455,063.43			50%	31%
122019	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología Veracruz.	298	22401	7361	63103	\$426,000.00	418,446.79	274,046.84			51%	64%
122021	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22501	7141	61101	\$145,600.00	145,600.00	77,241.99			100%	53%
122022	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21501	7141	61101	\$254,800.00					5%	0%
122023	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22906	7141	61101	\$644,000.00	643,998.66	634,820.84			100%	99%
122024	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22403	7141	61101	\$534,800.00					45%	0%
122025	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22101	7141	61101	\$192,500.00	29,641.32	29,641.32			55%	15%
122026	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21406	7141	61101	\$182,000.00	182,000.00	167,390.24			100%	92%
122027	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22901	7141	61101	\$15.06			\$15.06	T.O.VER/013/13	100%	0%
122028	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21502	7141	61101	\$285,652.00	133,073.89	133,073.89			60%	47%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$5,719,872.02</b>	<b>\$3,101,889.13</b>	<b>\$2,421,026.66</b>	<b>\$235,221.95</b>		<b>69%</b>	<b>43%</b>

<b>TOTAL REGIÓN VERACRUZ</b>	<b>\$28,769,852.25</b>	<b>\$14,673,930.62</b>	<b>\$10,764,541.00</b>	<b>\$1,177,756.13</b>	<b>79%</b>	<b>38%</b>
------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------	------------

### REGIÓN CÓRDOBA

070090	Construcción segunda etapa conclusión de USBI Campus Córdoba.	112	31905	7361	63102	\$23,000.00	\$22,930.92				0%	0%
080313	Conservación y mantenimiento de Áreas Verdes, Campus Ixtaczoquitlán, Región Córdoba - Orizaba.	112	31905	7361	63102	\$85,252.68	85,247.89	85,247.89	\$4.79	T.O.COR/008/13	100%	100%
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	\$3,479.13					100%	0%
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	\$3,354.07					100%	0%
103001	Supervisión de la construcción 2ª etapa del Segundo Módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	\$16,350.70	16,015.33	16,015.33	\$335.37	T.O.COR./001/14	100%	98%
123008	Obra eléctrica, luminarias, aire acondicionado y trabajos varios en Cubículos Ixtac, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	\$84,170.18	82,225.08	82,225.08	\$1,945.10	T.O.COR./007/13	100%	98%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$215,606.76</b>	<b>\$206,419.22</b>	<b>\$183,488.30</b>	<b>\$2,285.26</b>		<b>83%</b>	<b>86%</b>
103002	Remodelación de Laboratorio de microbiología de alimentos y evaluación sensorial, en la Facultad de Ciencias Químicas, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	115	31101	7361	46107	\$34,803.95			\$34,803.95	T.O.COR./001/13	100%	0%
113002	Construcción de aulas en el Módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	31905	7361	46112	\$219,962.63			\$219,962.63	T.O.COR./002/13	100%	0%



Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANC. %
113003	Remodelación de Laboratorio de Microbiología y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	31101	7361	46112	\$1,897,271.00	1,897,269.56	575,689.86			0%	30%
113007	Construcción de aulas y sala de cómputo en el módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	33101	7361	46112	\$1,671,212.14					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$3,823,249.72</b>	<b>\$1,897,269.56</b>	<b>\$575,689.86</b>	<b>\$254,766.58</b>		<b>50%</b>	<b>15%</b>
133017	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	131	31901	7141	16211	\$34,000.00			\$34,000.00	D0124/14		0%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,000.00</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
113003	Remodelación de Laboratorio de Microbiología y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba - Córdoba.	132	31101	7361	14113	\$75,861.89	\$75,861.89				0%	0%
113005	Construcción de carretera en la Facultad de Enfermería Orizaba, Veracruz.	132	31401	7361	14164	\$31,197.72	7,590.60	7,590.60	\$23,607.12	T.O.COR./002/14	100%	24%
123018	Reubicación del Centro de Cómputo de la Facultad de Enfermería, Región Córdoba - Orizaba.	132	31401	7361	14164	\$56,000.00			\$56,000.00	D0124/14	0%	0%
133016	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	\$70,000.00			\$70,000.00	D0124/14	0%	0%
133018	Impermeabilización de azotea de los edificios A y C de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba.	132	32101	7141	14107	\$251,207.79			\$251,207.79	D0124/14	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$484,267.40</b>	<b>\$83,452.49</b>	<b>\$7,590.60</b>	<b>\$400,814.91</b>		<b>20%</b>	<b>2%</b>
070090	Construcción de 2a. etapa conclusión de USBI campus Córdoba.	231	31905	7361	63102	\$37,793.66	\$37,793.66	\$19,052.28			0%	50%
<b>TOTAL FONDO 231</b>						<b>\$37,793.66</b>	<b>\$37,793.66</b>	<b>\$19,052.28</b>	<b>\$0.00</b>		<b>0%</b>	<b>51%</b>
133000	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32801	7141	61101	\$25,857.00					0%	0%
133001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31801	7141	61101	\$99,143.00					0%	0%
133002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	34301	7141	61101	\$265,000.00					0%	0%
133003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31905	7141	61101	\$410,000.00					0%	0%
133004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	33401	7141	61101	\$350,000.00	332,318.32	332,318.32			100%	95%
133005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7141	61101	\$350,000.00	350,000.00	\$105,000.00			0%	30%
133006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31401	7361	63103	\$310,000.00					0%	0%
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	\$1,750,000.00	649,999.97	259,999.99			0%	15%
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	\$300,000.00	299,660.41	\$89,898.12			0%	30%
133009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32906	7361	63103	\$640,000.00					0%	0%
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	277	31905	7361	63102	\$11,870,979.99					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$16,370,979.99</b>	<b>\$1,631,978.70</b>	<b>\$787,216.43</b>	<b>\$0.00</b>		<b>9%</b>	<b>5%</b>
070090	Construcción segunda etapa conclusión de USBI Campus Córdoba, en la Región Córdoba - Orizaba, con modificación de techo financiero.	291	31905	7361	63102	\$88,279.80	62,412.86	\$31,206.43			0%	36%
<b>TOTAL FONDO 291</b>						<b>\$88,279.80</b>	<b>\$62,412.86</b>	<b>\$31,206.43</b>	<b>\$0.00</b>		<b>0%</b>	<b>36%</b>
070090	Construcción de Segunda Etapa Conclusión de USBI Campus Córdoba, complemento de recursos correspondientes al FAM 2008.	292	31905	7361	63102	\$86,143.69	86,143.69	33,110.34			100%	39%
080322	Adecuación de proyecto y construcción del Segundo Módulo de Aulas, Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	292	31905	7361	63102	\$0.25			\$0.25	T.O.COR./003/13	100%	0%
080330	Construcción de Módulo de Cubículos y Salas de Tutorías y Supervisión Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	292	31905	7361	63102	\$1.51			\$1.52	T.O.COR./004/13	100%	0%
080380	Obras complementarias para inicio de operaciones en el Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	292	31905	7361	63102	\$0.00			\$0.00	T.O.COR./005/13	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 292</b>						<b>\$86,145.45</b>	<b>\$86,143.69</b>	<b>\$33,110.34</b>	<b>\$1.77</b>		<b>100%</b>	<b>39%</b>
103001	Construcción 2ª etapa del Segundo Módulo de Aulas del Campus Ixtac, Región Orizaba - Córdoba.	293	31905	7361	63102	\$323,221.91	184,140.25	\$184,140.25	\$139,081.66	T.O.COR./001/14	100%	57%
<b>TOTAL FONDO 293</b>						<b>\$323,221.91</b>	<b>\$184,140.25</b>	<b>\$184,140.25</b>	<b>\$139,081.66</b>		<b>100%</b>	<b>57%</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DP/CLIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
103000	Construcción de barda en lindero de la Facultad de Contaduría Nogales, Región Córdoba - Orizaba.	295	34301	7141	61101	\$20,687.66					100%	0%
113001	Cambio de transformador y obra complementaria en baja tensión en la Facultad de Ciencias QUímicas, Región Córdoba - Orizaba.	295	31101	7141	61101	\$132.38			\$132.38	T.O.COR./006/13	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$20,820.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132.38</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>
123000	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31905	7141	61101	\$407,122.77	265,929.31	265,929.31			100%	65%
123001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31905	7141	61101	\$203,648.89	\$32,700.00	\$32,700.00			100%	16%
123002	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31413	7141	61101	\$115,500.00					100%	0%
123003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	32413	7141	61101	\$105,000.00					0%	0%
123004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	32101	7141	61101	\$140,000.00					0%	0%
123005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31101	7141	61101	\$245,000.00	245,000.00	241,296.73			100%	98%
123006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31801	7141	61101	\$18,070.99	\$18,070.99	\$18,070.99	\$0.00	T.O.COR./005/14	100%	100%
123007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31701	7141	61101	\$39,200.00					15%	0%
123009	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería, Región Orizaba - Córdoba.	298	31401	7361	63103	\$464,000.00	323,989.82	184,499.31			73%	40%
123011	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31901	7141	61101	\$85,190.00	85,190.00	\$60,633.46			60%	71%
123012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	33101	7141	61101	\$86,240.00					0%	0%
123013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	33401	7141	61101	\$141,680.00	141,680.00	134,768.06			100%	95%
123014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	35501	7141	61101	\$245,000.00	245,000.00	\$188,618.06			45%	77%
123015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	36401	7141	61101	\$132,090.00					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$2,427,742.65</b>	<b>\$1,357,560.12</b>	<b>\$1,126,515.92</b>	<b>\$0.00</b>		<b>57%</b>	<b>47%</b>

<b>TOTAL REGIÓN CÓRDOBA</b>						<b>\$23,912,107.38</b>	<b>\$5,547,170.55</b>	<b>\$2,948,010.41</b>	<b>\$831,082.56</b>		<b>47%</b>	<b>13%</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	------------	------------

### REGIÓN POZA RICA

080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	\$53,259.20					100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	\$9,813.61					100%	0%
104006	Trabajos de electrificación en edificio "B" de la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	\$11,969.53			\$11,969.53	T.O. POZA/002/14	100%	0%
114021	Reparación de fuga de agua potable en la Vice Rectoría Campus Poza Rica.	112	41901	7141	61101	\$13,847.04	\$11,231.70	\$11,231.70	\$2,615.34	T.O. POZA/001/14	100%	81%
134001	Supervisión para la construcción de núcleos educativo, plaza, andadores, estacionamiento e infraestructura eléctrica y media tensión en el Campus de las Ingenierías Poza Rica, Veracruz.	112	41102	7361	63102	\$433,000.00	432,450.96	170,350.52			80%	39%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$521,889.38</b>	<b>\$443,682.66</b>	<b>\$181,582.22</b>	<b>\$14,584.87</b>		<b>96%</b>	<b>35%</b>

080098	Estudio eléctrico y rehabilitación al sistema eléctrico en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41401	7141	46105	\$951,881.59	552,881.59	552,881.59	\$399,000.00	D0124/14	100%	58%
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	\$59,304.33					100%	0%
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos	115	41404	7141	46105	\$19,175.45					100%	0%
104008	Construcción de aula en la Facultad de Contaduría, Campus Tuxpan.	115	42301	7361	46107	\$1,042.66			\$1,042.66	T.O.POZA/001/13	100%	0%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DP/ CIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
104009	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Poza Rica, con ampliación de techo financiero.	115	41102	7361	46107	\$60,285.17	30,326.95	27,126.12			100%	45%
104010	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Biológico Agropecuarias, Campus Tuxpan, con ampliación de techo financiero.	115	42501	7361	46107	\$663,431.08	518,551.60	468,133.76			100%	71%
114006	Construcción de aulas y laboratorios en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	42501	7361	46112	\$1,040,009.12	296,927.12	252,422.33			98%	24%
114007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	42301	7361	46112	\$483,237.49	396,842.51	\$329,085.22			100%	68%
114008	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula	115	41102	7361	46112	\$833,539.26	833,539.26	343,687.86			80%	41%
114009	Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	41102	7361	46112	\$1,184,519.51	985,771.39	\$403,459.67			80%	34%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$5,296,425.66</b>	<b>\$3,614,840.42</b>	<b>\$2,376,796.55</b>	<b>\$400,042.66</b>		<b>96%</b>	<b>45%</b>
104005	Adecuación de espacios en el Edificio "E" de la Facultad de Medicina Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41402	7141	14160	\$125,072.47					100%	0%
114003	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	\$113,715.20			\$113,715.20	D0124/14	100%	0%
114003	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	\$150,000.00			\$150,000.00	D0124/14	100%	0%
114003	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$150,000.00			\$150,000.00	D0124/14	0%	0%
114003	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	\$150,000.00			\$150,000.00	D0124/14	0%	0%
114004	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$73,600.00	73,594.34	73,594.34	\$5.66	T.O.POZA/002/13	100%	100%
114004	Cercado perimetral, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	\$0.05	0.05	0.05	\$0.00	T.O.POZA/002/13	100%	100%
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$412,746.49	125,200.32	86,805.26			50%	21%
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	\$18,377.61					100%	0%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14240	\$765,000.00	700,000.00	578,089.87			70%	76%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14220	\$700,000.00	697,799.33	577,852.38			70%	83%
124021	Mantenimiento a pasillos del edificio "A", Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$451,325.88	450,727.12	\$422,918.00			100%	94%
134000	Corrección de falla en circuitos eléctricos de media y baja tensión en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41402	7141	14160	\$61,500.00	61,500.00	61,500.00	\$0.00	T.O. POZA/004/14	100%	100%
134000	Corrección de falla en circuitos eléctricos de media y baja tensión en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41403	7141	14161	\$61,500.00	61,500.00	61,500.00	\$0.00	T.O. POZA/004/14	100%	100%
134000	Corrección de falla en circuitos eléctricos de media y baja tensión en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41404	7141	14165	\$61,500.00	61,500.00	61,500.00	\$0.00	T.O. POZA/004/14	100%	100%
134000	Corrección de falla en circuitos eléctricos de media y baja tensión en la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41405	7141	14164	\$61,500.00	60,098.74	60,098.74	\$1,401.26	T.O. POZA/004/14	100%	98%
134001	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14103	\$370,000.00			\$370,000.00	D0124/14	0%	0%
134001	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14116	\$370,000.00			\$370,000.00	D0124/14	0%	0%
134001	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14118	\$370,000.00			\$370,000.00	D0124/14	0%	0%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
134002	Suministro e instalación de protecciones en planta alta de edificio "C" y "F" de la Facultad de Medicina, en el Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	\$60,000.00					100%	0%
134015	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	\$105,500.00			\$105,500.00	D0124/14	0%	0%
134015	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	\$105,500.00			\$105,500.00	D0124/14	0%	0%
134015	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	\$105,500.00			\$105,500.00	D0124/14	0%	0%
134015	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	\$105,500.00			\$105,500.00	D0124/14	0%	0%
134016	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41402	7141	14160	\$30,775.00			\$30,775.00	D0124/14	100%	0%
134016	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41403	7141	14161	\$30,775.00			\$30,775.00	D0124/14	100%	0%
134016	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41404	7141	14165	\$30,775.00			\$30,775.00	D0124/14	100%	0%
134016	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41405	7141	14164	\$30,775.00			\$30,775.00	D0124/14	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$5,070,937.70</b>	<b>\$2,291,919.90</b>	<b>\$1,983,858.64</b>	<b>\$2,220,222.12</b>		<b>72%</b>	<b>40%</b>
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114	\$689,121.39					0%	0%
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114	\$600,000.00					0%	0%
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114	\$2,323,861.04					0%	0%
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114	\$619,228.42	21,430.16	21,430.16			0%	3%
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$4,232,210.85</b>	<b>\$21,430.16</b>	<b>\$21,430.16</b>	<b>\$0.00</b>		<b>0%</b>	<b>1%</b>
134003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Pertenece al programa FAM 2013.	277	41401	7141	61101	\$228,468.00					0%	0%
134004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Pertenece al programa FAM 2013.	277	42301	7141	61101	\$171,532.00					0%	0%
134005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Pertenece al programa FAM 2013.	277	41104	7141	61101	\$150,000.00					0%	0%
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Pertenece al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101	\$450,000.00					0%	0%
134007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Pertenece al programa FAM 2013.	277	42501	7361	63103	\$780,000.00					0%	0%
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Pertenece al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103	\$1,220,000.00	619,988.03	\$185,996.41			0%	15%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$619,988.03</b>	<b>\$185,996.41</b>	<b>\$0.00</b>		<b>0%</b>	<b>7%</b>
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41101	7141	61101	\$109,200.00					50%	0%
124002	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41102	7141	61101	\$316,020.00	161,000.00	158,780.02			83%	50%
124003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41103	7141	61101	\$391,748.50	52,000.00	49,808.03			33%	13%
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41104	7141	61101	\$208,929.00					50%	0%
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41105	7141	61101	\$107,100.00					0%	0%
124006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41201	7141	61101	\$114,800.30			\$114,800.30	O.T.POZA/003/13	100%	0%
124007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41401	7141	61101	\$110,000.00	\$109,999.59	\$109,999.59	\$0.41	T.O. POZA/003/14	100%	100%
124008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41801	7141	61101	\$91,000.00					100%	0%
124009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41403	7141	61101	\$140,000.00	72,810.28	72,810.28			100%	52%
124010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41404	7141	61101	\$178,868.50	172,868.50	61,044.73			50%	34%
124012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41901	7141	61101	\$359,900.00	137,999.63	137,999.63			100%	38%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
124013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	42301	7141	61101	\$164,080.00					15%	0%
124014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	42501	7141	61101	\$466,200.00					50%	0%
124015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	43801	7141	61101	\$191,900.00					48%	0%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$2,949,746.30</b>	<b>\$706,678.00</b>	<b>\$590,442.28</b>	<b>\$114,800.71</b>		<b>63%</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL REGIÓN POZA RICA</b>						<b>\$21,071,209.89</b>	<b>\$7,698,539.17</b>	<b>\$5,340,106.26</b>	<b>\$2,749,650.36</b>		<b>55%</b>	<b>26%</b>

**REGIÓN COATZACOALCOS**

095001	Conclusión de construcción de cafetería en la Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	112	51301	7361	63102	\$32,731.82			\$32,731.82	T.O. COATZA/009/14	100%	0%
135000	Mantenimiento de Áreas Verdes, Región Coatzacoalcos-Minatitlán.	112	51906	7141	63215	\$446,775.00	\$441,174.30	\$441,174.30	\$5,600.70	T.O. COATZA/006/14	100%	99%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$479,506.82</b>	<b>\$441,174.30</b>	<b>\$441,174.30</b>	<b>\$38,332.52</b>		<b>100%</b>	<b>92%</b>
105005	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	115	51301	7361	46107	\$24,156.14					100%	0%
105006	Construcción de aulas en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Campus Minatitlán, con ampliación de techo financiero.	115	52401	7361	46107	\$413,568.84	311,498.58	47,478.72			50%	11%
105007	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos.	115	51102	7361	46107	\$171,525.52	91,330.75	82,911.16			100%	48%
115004	Construcción de aulas, incluidos sanitarios y área de circulación en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	51102	7361	46112	\$471,304.60	266,293.78	\$241,035.00			100%	51%
115005	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	51301	7361	46112	\$510,235.08	491,003.41	\$491,003.40			100%	96%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$1,590,790.18</b>	<b>\$1,160,126.52</b>	<b>\$862,428.28</b>	<b>\$0.00</b>		<b>90%</b>	<b>55%</b>
095001	Complemento para proyecto ejecutivo y construcción de cafetería en el Campus Coatzacoalcos, primera etapa.	131	51801	7361	18401	\$13.61			\$13.61	T.O. COATZA/009/14	100%	0%
105003	Construcción de tres aulas en el Campus Minatitlán, con ampliación de techo .	131	51801	7361	18401	\$740,940.77	604,471.53	409,712.10			0%	55%
125023	Rehabilitación de cubículos en el Centro de Idiomas, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	131	51801	7141	18401	\$5,606.33			\$5,606.33	O.T.COATZA/002/13	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$746,560.71</b>	<b>\$604,471.53</b>	<b>\$409,712.10</b>	<b>\$5,619.94</b>		<b>67%</b>	<b>55%</b>
095001	Proyecto ejecutivo y construcción primera etapa de cafetería en el Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	\$340.10			\$340.10	T.O. COATZA/009/14	100%	0%
095001	Proyecto ejecutivo y construcción primera etapa de cafetería en el Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	\$16,434.84			\$16,434.84	T.O. COATZA/009/14	100%	0%
105012	Trabajos de señalización, albañilería y cancelería, en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	132	51301	7141	14141	\$33,393.44			\$33,393.44	O.T.COATZA/003/13	100%	0%
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	\$144,246.00					100%	0%
125010	Rehabilitación de aulas y sanitarios, reacondicionamiento de área de esterilización, Facultad de Odontología, Región Coatzacoalcos.	132	52402	7141	14161	\$2,203.51			\$2,203.51	O.T.COATZA/004/13	100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	\$1,095,000.00	1,024,457.81	313,846.33			0%	29%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	\$975,000.00	975,000.00	292,500.00			0%	30%
125018	Mantenimiento general de edificios B, G, H, I y área de Ceye, Región Coatzacoalcos.	132	52404	7141	14164	\$217,968.89	204,624.50	204,624.50	\$13,344.39	T.O. COATZA/004/14	100%	94%
125022	Mantenimiento de pintura y cambio de piso, Facultad de Medicina, Región Coatzacoalcos.	132	52403	7141	14160	\$25,546.26	25,546.19	\$25,546.19	\$0.07	T.O. COATZA/005/14	100%	100%
125024	Construcción de barda perimetral en el Área Norte, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos.	132	51701	7141	14220	\$114,158.59	114,158.59	104,342.44			100%	91%
125024	Construcción de barda perimetral en el Área Norte, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos.	132	51701	7141	14240	\$114,158.59	111,702.78	102,112.72			100%	89%
135011	Impermeabilización y pintura en interior y exterior en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	132	51301	7141	14141	\$220,000.00					0%	0%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
135011	Impermeabilización y pintura en interior y exterior en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	132	51301	7141	14140	\$300,000.00					0%	0%
135016	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52201	7141	14128	\$39,568.28			\$39,568.28	D0124/14	100%	0%
135016	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52402	7141	14161	\$39,568.28			\$39,568.28	D0124/14	100%	0%
135016	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52403	7141	14160	\$39,568.28			\$39,568.28	D0124/14	100%	0%
135016	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52404	7141	14164	\$39,568.28			\$39,568.28	D0124/14	100%	0%
135017	Pintura en salones de la Facultad de Medicina Campus Minatitlán	132	52403	7141	14160	\$35,000.00					0%	0%
135019	Construcción de barda perimetral Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14140	\$250,000.00			\$250,000.00	D0124/14	0%	0%
135019	Construcción de barda perimetral Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14141	\$154,528.28			\$154,528.28	D0124/14	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$3,856,251.62</b>	<b>\$2,455,489.87</b>	<b>\$1,042,972.18</b>	<b>\$628,517.75</b>		<b>67%</b>	<b>27%</b>
115010	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos.	276	51301	7361	46114	\$519,600.86	401,782.55	401,753.76			100%	77%
115011	Remodelación de Sala de Juntas y construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, Región Coatzacoalcos.	276	51101	7361	46114	\$1,300,000.00	1,300,000.00	390,000.00			0%	30%
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$1,819,600.86</b>	<b>\$1,701,782.55</b>	<b>\$791,753.76</b>	<b>\$0.00</b>		<b>50%</b>	<b>44%</b>
135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	54704	7141	61101	\$455,000.00					0%	0%
135002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51101	7141	61101	\$545,000.00					0%	0%
135003	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51102	7361	63103	\$300,000.00					0%	0%
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51301	7361	63103	\$250,000.00					0%	0%
135005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	52404	7361	63103	\$200,000.00					0%	0%
135006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51701	7361	63103	\$250,000.00					0%	0%
135007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51702	7361	63103	\$250,000.00					0%	0%
135008	Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51901	7361	63103	\$400,000.00					0%	0%
135009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51906	7361	63103	\$100,000.00					0%	0%
135010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	53501	7361	63103	\$250,000.00					0%	0%
135014	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52403	7361	63103	\$2,142,000.00					0%	0%
135015	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52404	7361	63103	\$679,000.00					0%	0%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$5,821,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>
125001	Mantenimiento al sistema de Aire Acondicionado en la Usbi Minatitlán. Construcción de Biblioteca y cubículos en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	298	52901	7141	61101	\$150.83			\$150.83	T.O.COAT./005/13	100%	0%
125002	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Enfermería, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	298	53501	7361	63102	\$1,728,339.56	1,549,975.37	1,114,378.00			67%	64%
125003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51101	7141	61101	\$218,400.00					100%	0%
125005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51102	7141	61101	\$124,320.00					100%	0%
125006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51301	7141	61101	\$141,120.00	141,119.98	141,119.98	\$0.02	T.O. COATZA/001/14	100%	100%

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %
125008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51701	7141	61101	\$82,320.00					95%	0%
125009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51901	7141	61101	\$379,800.00	379,800.00	248,963.63			100%	66%
125012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51906	7141	61101	\$1,064,910.00	1,064,910.00	693,394.62			85%	65%
125013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	52401	7141	61101	\$15,000.00					40%	0%
125014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	52403	7141	61101	\$175,000.00	163,800.00	\$144,337.53			50%	82%
125015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	52901	7141	61101	\$219,400.00	149,395.49	149,395.49			100%	68%
125016	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	53501	7141	61101	\$257,600.00	257,599.78	257,599.78	\$0.22	T.O. COATZA/002/14	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$5,086,604.47</b>	<b>\$4,324,477.75</b>	<b>\$3,362,559.94</b>	<b>\$151.07</b>		<b>87%</b>	<b>67%</b>
<b>TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS</b>						<b>\$19,400,314.66</b>	<b>\$10,687,522.52</b>	<b>\$6,910,600.56</b>	<b>\$672,621.28</b>		<b>66%</b>	<b>36%</b>
<b>TOTAL REFRENDO</b>						<b>\$379,525,260.73</b>	<b>\$220,958,663.83</b>	<b>\$171,685,270.69</b>	<b>\$15,270,049.90</b>		<b>64%</b>	<b>46%</b>



**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**INFORME DE DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2014**

CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
XALAPA	\$223,372,190.01	62%	91	105	196
VERACRUZ	\$33,502,848.91	83%	46	49	95
ORIZABA - CÓRDOBA	\$27,644,222.21	69%	29	23	52
POZA RICA - TUXPAN	\$20,303,307.79	59%	29	30	59
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$17,605,208.94	57%	27	26	53
<b>TOTAL</b>	<b>322,427,777.86</b>	<b>66%</b>	<b>222</b>	<b>233</b>	<b>455</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FOND	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANC. %	Nº OF. T.O
----------	-------------	------	-------	------	-------------	------------	--------------	----------	-----------	-----------------	------------------	------------

**REGIÓN XALAPA**

101518	Reestructuración de instalación eléctrica en el Instituto de Genética Forestal, Región Xalapa.	111	11506	7141	23299	\$50,000.00	\$48,680.79	\$48,680.79	\$1,319.21	100%	100%	TOXALM/002/15
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	111	11309	7361	14349	\$14,717.43	0.00	0.00		100%	0%	
121502	Adaptación de cubículos en el Instituto de Investigaciones Multidisciplinarias, Región Xalapa.	111	11510	7141	22299	\$8,404.00	\$8,403.62	\$8,403.62	\$0.38	100%	100%	TOXALM/003/15
121504	Trabajos de mantenimiento en las oficinas de la Coordinación universitaria de observatorios metropolitanos, Región Xalapa.	111	11706	7141	46103	\$8,650.00	8,290.53	8,290.53	\$359.47	100%	100%	TOXALM/004/15
122020	Construcción de Caseta para la Planta de Emergencia y Obra de Infraestructura hacia Site en la Vice Rectoría Veracruz.	111	11911	7361	56109	\$126,504.71	2,027.80	\$2,027.80	\$124,476.91	100%	100%	TOVER/001/15
<b>TOTAL FONDO 111</b>						<b>\$208,276.14</b>	<b>67,402.74</b>	<b>67,402.74</b>	<b>126,155.97</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	

050010	Construcción de la Sala de Conciertos	112	11912	7361	63102	\$5,900,092.10	\$3,525,590.64	3,195,291.81		96%	54%	
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantto. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	\$24,350.64	0.00	0.00		100%	0%	
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11204	7361	63102	\$109,310.24	0.00	0.00		100%	0%	
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11216	7361	63102	\$109,416.20	0.00	0.00		100%	0%	
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11701	7361	63102	\$109,310.21	0.00	0.00		100%	0%	
080231	Trabajos de mantenimiento integral en la Unidad Central, Región Xalapa, para solventar Certificación de Programas Educativos. Con ampliación de techo financiero.	112	11912	7141	61101	\$34,652.67	\$0.00	0.00		100%	0%	
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	112	11704	7361	63102	\$509,576.11	\$59,036.61	\$59,036.61		100%	12%	



091014	Supervisión de construcción de la 2ª Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	112	11106	7361	63102	\$277,623.08	\$35,418.41	35,418.41		100%	13%	
091014	Supervisión de construcción de la 2ª Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero.	112	11107	7361	63102	\$277,623.09	\$52,289.46	\$52,289.46		100%	19%	
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	112	11601	7361	63103	\$714,009.53	8,950.56	8,950.56		100%	1%	
091507	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Unidad Académica de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	\$115,565.00	\$99,096.67	\$99,096.67	\$16,468.33	100%	100%	TOXALM/005/15
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	\$70,095.00	0.00	0.00		100%	0%	
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	\$65,120.00	0.00	0.00		100%	0%	
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	\$28,360.96	0.00	0.00		100%	0%	
101508	Mantenimiento de alumbrado público del Campus Universitario Región Xalapa.	112	11912	7141	61101	\$80,000.00	71,137.87	\$71,137.87	\$8,862.13	100%	100%	TOXALM/006/15
121016	Construcción de cafetería, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	112	11309	7361	63102	\$54,819.93		0.00		100%	0%	
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	\$5,300,613.92	2,714,198.94	1,747,872.53		70%	33%	
131002	Reparación de elevadores en la USBI, reg. Xalapa.	112	11976	7141	61101	\$24,700.00	\$14,165.54	\$14,165.54	\$10,534.46	100%	100%	TOXALM/01/15
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$13,805,238.68</b>	<b>\$6,579,884.70</b>	<b>\$5,283,259.46</b>	<b>\$35,864.92</b>	<b>98%</b>	<b>28%</b>	

080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	\$431,696.11	116,444.05	116,444.05		100%	27%	
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	\$1,268.79	0.00	0.00		100%	0%	
101525	Sustitución de cubierta de lámina de asbesto por cubierta tipo sandwich en los edificios E, F y G, de la Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	115	11908	7361	46107	\$5,622.22	0.00	0.00		100%	0%	
101526	Rehabilitación de cubierta de la casa de la UV, ubicada en la Comunidad de Coyopolan, Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver.	115	11919	7141	34309	\$101,225.42	0.00	0.00		100%	0%	
111512	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	11301	7361	46112	\$122,073.13	0.00	0.00		100%	0%	
111513	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	11104	7361	46112	\$324,946.25	0.00	0.00		100%	0%	
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	\$65,956.95	0.00	0.00		95%	0%	
114014	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Huazuntlán.	115	11704	7361	49301	\$38,042.01	0.00	0.00		100%	0%	
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	\$50,470.08	0.00	0.00		100%	0%	
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	\$152,054.33	0.00	0.00		90%	0%	

121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	\$3,415,425.63	1,736,113.83	646,001.22		85%	19%	
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	115	11980	7141	41813	\$237,101.09	205,613.67	205,445.70		100%	87%	
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$4,945,882.01</b>	<b>\$2,058,171.55</b>	<b>\$967,890.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>98%</b>	<b>11%</b>	

111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	131	11309	7361	41204	\$40,775.49	0.00	0.00		100%	0%	
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	131	11405	7361	16179	\$540,000.00	0.00	0.00		0%	0%	
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	131	11309	7361	41204	\$400,000.00	0.00	0.00		0%	0%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	131	11928	7141	18505	\$25,333.36	0.00	0.00		0%	0%	
141515	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	131	11503	7361	18504	\$107,415.00	0.00	0.00		0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$1,113,523.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>20%</b>	<b>0%</b>	

070116	Construcción del Edificio para la Facultad de Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y Dirección del Sistema de Enseñanza Abierta, reg. Xalapa	132	11701	7361	14221	\$104,265.03	103,165.08	\$103,165.08		100%	99%	
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	132	11403	7361	14161	\$145,449.99	63,204.86	63,204.86		100%	43%	
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181	\$34,747.30	0.00	0.00		100%	0%	
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162	\$75,389.73	0.00	0.00		100%	0%	
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	\$248,061.47	0.00	0.00		100%	0%	
111001	Remodelación de Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	132	11309	7361	14348	\$127.95	0.00	0.00		100%	0%	
111001	Remodelación de Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	132	11309	7361	14349	\$237.28	0.00	0.00		100%	0%	
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	132	11309	7361	14347	\$135.66	0.00	0.00		100%	0%	
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165	\$1,857.20	0.00	0.00		100%	0%	
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165	\$86,074.78	0.00	0.00		100%	0%	
121019	Laboratorio de Investigación Genómica y Fisiología, Región Xalapa.	132	11405	7141	14163	\$168,200.00	0.00	0.00		100%	0%	
131502	Remodelación de Núcleo de Servicios Sanitarios, Región Xalapa.	132	11403	7361	14161	\$79,147.80	76,401.90	\$66,216.23		100%	84%	
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163	\$1,387,000.00	0.00	0.00		0%	0%	

141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7361	14347	\$50,000.00	0.00	0.00		0%	0%	
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	132	11502	7361	14180	\$450,000.00	0.00	0.00		0%	0%	
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106	\$60,000.00	0.00	0.00		100%	0%	
141516	Remodelación de espacios administrativos en la Facultad de Contaduría y Administración.	132	11301	7361	14140	\$357,319.69	0.00	0.00		100%	0%	
141516	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14141	\$200,000.00	0.00	0.00		100%	0%	
141516	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14146	\$202,978.35	0.00	0.00		100%	0%	
141516	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14148	\$18,634.40	0.00	0.00		100%	0%	
141553	Construcción de mesas y bancas de concreto en la Facultad de Estadística e Informática.	132	11304	7361	14145	\$106,000.00	0.00	0.00		0%	0%	
141555	Remodelación y ampliación de las oficinas que ocupa el Sistema Universitario de Mejora Empresarial SUME en la facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14141	\$97,393.55	0.00	0.00		0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$3,873,020.18</b>	<b>\$242,771.84</b>	<b>\$232,586.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>69%</b>	<b>14%</b>	

121020	Proyecto ejecutivo para la ampliación del Edificio de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica, Región Xalapa.	241	11927	7361	29110	\$221,463.82	0.00	0.00		100%	0%	
121021	Construcción del Laboratorio de Bioprospección , en el Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Región Xalapa.	241	11508	7361	21125	\$38,915.04	38,914.84	\$38,914.84	\$0.20	100%	100%	T.O.XAL/013/14
131009	Trabajos complementarios del laboratorio de la Bioprospección.	241	11508	7361	21125	\$148,265.40	\$147,504.28	\$147,504.28	\$761.12	100%	100%	T.O.XAL/014/14
<b>TOTAL FONDO 241</b>						<b>\$408,644.26</b>	<b>\$186,419.12</b>	<b>\$186,419.12</b>	<b>\$761.32</b>	<b>100%</b>	<b>67%</b>	

050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63227	\$4,409,459.76	\$3,817,818.19	\$3,234,056.60		97%	73%	
050010	Construcción de la Sala Anexa a la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63228	\$13,403,822.41	11,631,832.34	6,823,391.28		86%	51%	
050010	Proyecto de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, Veracruz. Con ampliación de Techo Financiero para la Construcción de la 1ª, 2ª, y 3ª Etapa.	273	11912	7361	63102	\$1,314,809.93	1,195,322.56	\$460,057.52		96%	35%	
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa (Convenio Conaculta CNCA/DGVC/CC00RD71227711).	273	11912	7361	63226	\$997,793.51	913,428.35	835,314.44		99%	84%	
050010	Conclusión de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa.	273	11912	7361	63232	\$8,990,552.17	7,044,103.15	4,791,371.34		96%	53%	
<b>TOTAL FONDO 273</b>						<b>\$29,116,437.78</b>	<b>\$24,602,504.59</b>	<b>\$16,144,191.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>95%</b>	<b>59%</b>	

094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	\$533,450.75	0.00			100%	0%	
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	276	11103	7361	46114	\$1,912,335.79	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$2,445,786.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>	

080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, reg. Xalapa.	277	11403	7361	63102	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$2,486,677.13		70%	71%	
131005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11980	7141	61101	\$520,931.00	\$519,161.91	\$519,161.91		100%	100%	
131008	2a Etapa (Biblioteca) del Edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA	277	11508	7361	63102	\$1,200,000.00	877,043.78	497,171.33		50%	41%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11603	7361	63102	\$750,000.00	0.00			0%	0%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11605	7361	63102	\$750,000.00	0.00			0%	0%	

131508	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11503	7361	63103	\$798,000.00	0.00			0%	0%	
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11502	7361	63103	\$1,442,750.00	0.00			0%	0%	
131510	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11410	7361	63103	\$2,097,790.00	\$2,097,790.00	\$856,753.42		50%	41%	
131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11106	7361	63103	\$32,369.00	0.00			0%	0%	
131514	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	\$835,054.00	0.00			0%	0%	
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	\$1,010,250.00	0.00			0%	0%	
131516	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7361	63103	\$1,702,403.00	0.00			100%	0%	
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11603	7141	61101	\$203,857.00	0.00			0%	0%	
131518	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11301	7141	61101	\$75,168.00	0.00			0%	0%	
131519	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$46,400.00	0.00			0%	0%	
131520	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$113,380.00	88,022.77	88,022.77	\$25,357.23	100%	100%	TOXALM/008/15
131521	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$360,000.00	360,000.00	345,921.31		100%	96%	
131522	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11927	7141	61101	\$1,281,915.00	\$1,199,380.96	\$617,609.73		75%	48%	
131523	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7141	61101	\$350,000.00	350,000.00	254,467.33		100%	73%	
135013	Construcción de Parabús y Cercado Perimetral, en la UVI Huazuntlán	277	11704	7361	63102	\$545,000.00	511,269.53	464,489.04		100%	85%	
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$17,615,267.00</b>	<b>\$9,502,668.95</b>	<b>\$6,130,273.97</b>	<b>\$25,357.23</b>	<b>44%</b>	<b>34%</b>	

070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11204	7361	63102	\$135,781.66	0.00			0%	0%	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11216	7361	63102	\$135,781.67	0.00			0%	0%	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11701	7361	63102	\$135,781.67	0.00			0%	0%	
080411	Ampliación y remodelación en la Facultad de Economía, Región Xalapa.	292	11303	7361	63103	\$6,265.29	0.00			0%	0%	
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	292	11106	7361	63102	\$255.02	0.00			0%	0%	
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	292	11107	7361	63102	\$255.06	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 292</b>						<b>\$414,120.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11204	7361	63102	\$246,932.16	\$234,894.84	\$70,468.45		98%	29%	
--------	---	-----	-------	------	-------	--------------	--------------	-------------	--	-----	-----	--

070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11216	7361	63102	\$246,932.22	\$234,894.84	\$70,468.45		98%	29%	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11701	7361	63102	\$246,932.31	\$234,894.83	\$70,468.45		98%	29%	
<b>TOTAL FONDO 293</b>						<b>\$740,796.69</b>	<b>\$704,684.51</b>	<b>\$211,405.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>98%</b>	<b>29%</b>	

050010	Construcción de la Sala de Conciertos, ubicada en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Región Xalapa. Con ampliación del techo financiero para su continuación (Recursos FAM 2010).	294	11912	7361	63102	\$8,977,185.70	6,254,523.77	2,887,211.36		93%	32%	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11204	7361	63102	\$0.09	0.00			100%	0%	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11216	7361	63102	\$0.08	0.00			100%	0%	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11701	7361	63102	\$0.08	0.00			100%	0%	
080411	1ª etapa Remodelación y Ampliación de la Facultad de Economía y la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa, (complemento de recursos).	294	11303	7361	63103	\$1,061,833.18	628,670.46	628,670.46		100%	59%	
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	\$1,724,519.29	703,914.20	521,381.99		78%	30%	
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	\$1,724,519.39	703,914.20	521,381.96		78%	30%	
<b>TOTAL FONDO 294</b>						<b>\$13,488,057.81</b>	<b>\$8,291,022.63</b>	<b>\$4,558,645.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>93%</b>	<b>30%</b>	

070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11204	7361	63102	\$1,295,596.82	636,874.61	636,874.55		87%	49%	
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11216	7361	63102	\$1,295,596.80	636,874.61	636,874.61		87%	49%	
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11701	7361	63102	\$1,295,596.81	636,874.61	636,874.62		87%	49%	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	\$17,903,658.00	\$17,710,145.02	\$8,855,072.51		0%	49%	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	\$17,903,658.00	\$17,710,145.03	\$8,855,072.51		0%	49%	
111004	Trabajos de mantenimiento en inmueble ubicado en la calle de Juárez N° 81, Unidad de Artes, Región Xalapa.	295	11926	7141	61101	\$141,512.50	0.00			100%	0%	
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	295	11912	7361	63103	\$119,461.26	0.00			100%	0%	
111519	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	295	11401	7361	63103	\$492,910.60	492,909.83	\$492,909.83		100%	100%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad Académica de Artes, Región Xalapa.	295	11603	7361	63102	\$204,000.00	0.00			0%	0%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	295	11605	7361	63102	\$204,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$40,855,990.79</b>	<b>\$37,823,823.71</b>	<b>\$20,113,678.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>65%</b>	<b>41%</b>	

121003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11976	7141	61101	\$746,077.03	0.00			100%	0%	
121007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11211	7141	61101	\$337,588.95	0.00			100%	0%	
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	\$15,727,000.00	\$13,081,346.34	\$3,924,403.90		0%	25%	
121506	Mantenimiento general Facultad de Arquitectura, Región Xalapa.	298	11108	7141	61101	\$430,500.00	\$1,015.20	\$1,015.20	\$429,484.80	100%	100%	TOXALM/009/15
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	298	11912	7141	61101	\$700,000.00	\$12,271.79	\$12,271.79		100%	2%	
121508	Mantenimiento general Hospital de Ginecología, Región Xalapa.	298	11410	7141	61101	\$700,000.00	\$11,815.25	\$11,815.25	\$688,184.75	100%	100%	TOXALM/010/15
121509	Mantenimiento general Unidad Académica de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	298	11401	7141	61101	\$630,000.00	\$182,860.45	\$182,860.45	\$447,139.55	100%	100%	TOXALM/011/15
121510	Mantenimiento general Facultad de Psicología, Región Xalapa.	298	11407	7141	61101	\$175,000.00	\$6,794.13	\$6,794.13	\$168,205.87	100%	100%	TOXALM/012/15
121513	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11214	7141	61101	\$365,749.99	\$63,745.91	\$63,745.91		100%	17%	
121514	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11202	7141	61101	\$11,022.21	0.00		\$11,022.21	100%	100%	TOXALM/013/15
121515	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11927	7141	61101	\$269,159.10	0.00			100%	0%	
121518	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11107	7141	61101	\$165,725.00	0.00			100%	0%	
121519	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11106	7141	61101	\$127,736.22	\$110,443.51	\$110,443.51	\$17,292.71	100%	100%	TOXALM/014/15
121520	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11101	7141	61101	\$363,323.10	\$363,323.10	\$59,374.84		100%	16%	
121521	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11201	7141	61101	\$446,250.00	0.00			100%	0%	
121522	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11917	7141	61101	\$138,180.00	\$122,360.17	\$122,360.17	\$15,819.83	100%	100%	TOXALM/015/15
121523	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11701	7141	61101	\$32,190.00	0.00			0%	0%	
121526	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11702	7141	61101	\$490,000.00	\$270,743.97	\$270,743.97	\$219,256.03	100%	100%	TOXALM/016/15
121527	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11501	7141	61101	\$399,000.00	0.00			100%	0%	
121528	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11215	7141	61101	\$255,500.00	0.00			100%	0%	
121529	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11112	7141	61101	\$46,765.00	0.00			0%	0%	
123010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	11927	7141	61101	\$329,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00		50%	26%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	298	11603	7361	63102	\$294,139.00	\$294,139.00	\$206,558.31		0%	70%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	298	11605	7361	63102	\$294,139.00	\$294,139.00	\$206,558.30		0%	70%	
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$23,474,044.60</b>	<b>\$14,898,997.82</b>	<b>\$5,262,945.73</b>	<b>\$1,996,405.75</b>	<b>80%</b>	<b>42%</b>	

131008	3a Etapa (cubiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	732	11508	7361	63102	\$2,400,000.00	0.00			0%	0%	
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	732	11410	7141	63103	\$13,420,784.00	\$11,587,230.66	\$6,846,785.15		51%	51%	
141519	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11502	7141	63103	\$900,000.00	0.00			0%	0%	
141520	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
141521	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$410,000.00	0.00			0%	0%	

141522	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$850,000.00	0.00			0%	0%	
141523	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$60,000.00	0.00			0%	0%	
141524	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11602	7141	63103	\$540,000.00	0.00			0%	0%	
141525	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11202	7141	63103	\$1,300,000.00	0.00			0%	0%	
141526	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11201	7141	63103	\$420,000.00	0.00			0%	0%	
141527	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	\$550,000.00	0.00			0%	0%	
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	\$2,000,000.00	0.00			0%	0%	
141529	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11301	7141	63103	\$650,000.00	0.00			0%	0%	
141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11303	7141	63103	\$530,000.00	0.00			0%	0%	
141531	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11405	7141	63103	\$190,000.00	0.00			100%	0%	
141532	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11214	7141	63103	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11928	7141	63103	\$600,000.00	0.00			0%	0%	
141534	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11802	7141	61101	\$300,000.00	0.00			0%	0%	
141535	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11929	7141	6101	\$302,900.00	0.00			0%	0%	
141536	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	6101	\$875,000.00	0.00			100%	0%	
141537	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	6101	\$350,000.00	0.00			100%	0%	
141538	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	6101	\$300,000.00	0.00			0%	0%	
141539	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	6101	\$150,000.00	0.00			0%	0%	
141540	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	6101	\$300,000.00	0.00			0%	0%	
141541	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11602	7141	6101	\$100,000.00	0.00			0%	0%	
141542	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11603	7141	6101	\$150,000.00	0.00			0%	0%	
141543	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11401	7141	6101	\$350,000.00	0.00			0%	0%	
141544	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11401	7141	6101	\$762,100.00	0.00			0%	0%	
141545	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11407	7141	6101	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
141546	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11101	7141	6101	\$100,000.00	0.00			0%	0%	
141547	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11504	7141	6101	\$350,000.00	\$349,474.32	\$145,570.37		100%	42%	
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11108	7141	6101	\$350,000.00	0.00			0%	0%	
141549	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11506	7141	6101	\$510,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$31,320,784.00</b>	<b>\$11,936,704.98</b>	<b>\$6,992,355.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>14%</b>	<b>3%</b>	

050010	Construccion de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63239	\$25,000,000.00	0.00			12%	0%	
050010	Construccion de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63226	\$1,631,147.33	104,238.91	104,238.91		0%	6%	
050010	Construccion de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63228	\$2,046,153.58	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 736</b>						<b>\$28,677,300.91</b>	<b>\$104,238.91</b>	<b>\$104,238.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>4%</b>	<b>2%</b>	

141562	Adaptacion de la Coordinacion Proyecto Catedras CONACYT en la Facultad de Economina y Estadística	751	11927	7361	25135	\$315,000.00	\$312,842.30	\$312,842.30	\$2,157.70	100%	100%	TOXALM/001/15
<b>TOTAL FONDO 751</b>						<b>\$315,000.00</b>	<b>\$312,842.30</b>	<b>\$312,842.30</b>	<b>\$2,157.70</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	11704	7361	49316	\$605,380.00	0.00			0%	0%	
--------	--	-----	-------	------	-------	--------------	------	--	--	----	----	--

144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	11704	7361	49316	\$1,170,000.00	\$841,961.41	\$420,980.71		15%	36%	
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	11704	7361	49316	\$50,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 767</b>						<b>\$1,825,380.00</b>	<b>\$841,961.41</b>	<b>\$420,980.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>5%</b>	<b>12%</b>	

121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	811	11711	7361	63102	\$220,000.00	\$16,871.04	\$16,871.04		100%	8%	
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	811	11410	7141	63103	\$115,745.48	0.00			100%	0%	
141000	Reparación de elevadores en la USBI, reg. Xalapa.	811	11976	7141	41101	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00		100%	100%	
141005	Mantenimiento de los sonomuros de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	811	11911	7141	56109	\$36,900.00	0.00			0%	0%	
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	811	11415	7361	24202	\$500,000.00	0.00			100%	0%	
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101	\$70,000.00	0.00			100%	0%	
141504	Instalación de cerco eléctrico para protección en reja perimetral en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación	811	11219	7141	22299	\$15,000.00	0.00			0%	0%	
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106	\$330,000.00	0.00			100%	0%	
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	811	11217	7141	46103	\$79,000.00	0.00			0%	0%	
141507	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	\$60,512.20	\$51,802.35	\$51,802.35		100%	86%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	41817	\$116,713.88	\$116,713.88	\$35,014.16		50%	30%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47102	\$6,644.19	\$6,644.19	\$1,993.26		50%	30%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47105	\$19,400.00	\$19,400.00	\$5,820.00		50%	30%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47110	\$31,425.54	\$31,425.54	\$9,427.66		50%	30%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47117	\$64,703.56	\$64,703.56	\$19,411.07		50%	30%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	51103	\$127,779.47	\$15,934.62	\$4,780.39		50%	4%	
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	811	11502	7141	61101	\$37,831.94	0.00			100%	0%	
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11908	7361	63103	\$37,831.25	0.00			100%	0%	
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11943	7361	63103	\$27,688.33	0.00			100%	0%	
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11944	7361	63103	\$17,023.71	0.00			100%	0%	
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	\$75,000.00	0.00			100%	0%	



141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	811	11913	7141	61101	\$9,281.11	0.00			100%	0%	
141517	Adecuación de Espacios y Mobiliario en el Área de Recepción del SAISUV. Xalapa, Ver.	811	11957	7141	61101	\$74,000.00	\$69,963.69	\$69,963.69	\$4,036.31	100%	100%	TOXALM/017/15
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	811	11912	7141	61101	\$13,920.00	0.00			0%	0%	
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	\$66,483.27	0.00			100%	0%	
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta< (SEA)	811	11701	7141	61101	\$277,000.00	0.00			100%	0%	
141557	Construcción de acceso peatonal y reconstrucción de escalera entre edificio A y B de la unidad Central	811	11902	7361	63102	\$187,582.92	\$187,582.82	\$187,582.82	\$0.10	100%	100%	TOXALM/007/15
141558	Construcción de muro de contención y drenaje pluvial en bajos del acceso a Rectoría de la Unidad Central	811	11902	7361	63102	\$129,108.95	\$127,887.38	\$127,887.38	\$1,221.57	100%	100%	TOXALM/019/15
141559	Mantenimiento a cubierta de la explanada de la Unidad Central, caseta de acceso, rejillas pluviales y aplicación de pintura en muros perimetrales	811	11902	7141	61101	\$202,784.44	0.00			100%	0%	
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	811	11502	7361	14180	\$335,000.00	0.00			0%	0%	
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	811	11503	7361	14181	\$335,000.00	0.00			0%	0%	
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	45106	\$30,000.00	0.00			0%	0%	
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	51103	\$137,785.13	0.00			0%	0%	
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	56101	\$34,915.00	0.00			0%	0%	
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	56109	\$25,143.03	0.00			0%	0%	
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	811	11901	7141	46106	\$1,260,772.00	0.00			0%	0%	
141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Dirección General de Vinculación	811	11919	7141	34309	\$445,000.00	\$439,192.87	\$219,596.43		0%	49%	
141565	Adecuación de espacios para el Abogado General y la Secretaría de Administración y Fiananzas con liberación de espacios de la GGTI en el edificio A 5to Piso de Rectoría	811	11902	7141	63103	\$485,000.00	0.00			0%	0%	
141566	Adaptación del área de Sala de juntas de la Secretaría de Administración y Fiananzas para la Secretaría de la Rectoría Edificio A 4to piso de Rectoría	811	11902	7141	63103	\$140,000.00	0.00			0%	0%	
141567	Reubicación de las Oficinas de SUGIR en el sotano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103	\$265,000.00	0.00			0%	0%	
143000	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.	811	11704	7361	10816	\$75,438.00	\$72,515.71	\$72,515.71	\$2,922.29	100%	100%	TOCO/001/15

144000	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.	811	11704	7361	10816	\$61,821.00	\$61,219.29	\$61,219.29	\$601.71	100%	100%	TOPOZA/007/15
144007	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.	811	11704	7361	10816	\$48,491.00	\$33,793.36	\$33,793.36	\$14,697.64	100%	100%	TOPOZA/008/15
145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coatzacoalcos	811	11911	7361	45102	\$44,200.86	0.00			100%	0%	
145001	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Taller de reciclado de mobiliario	811	11704	7361	10816	\$50,250.00	0.00			100%	0%	
		811	11912	7141	61105	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00		100%	100%	
<b>TOTAL FONDO 811</b>						<b>\$7,183,176.26</b>	<b>\$1,775,650.30</b>	<b>\$1,377,678.61</b>	<b>\$23,479.62</b>	<b>68%</b>	<b>24%</b>	

111519	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	912	11401	7361	63103	\$187,330.00	\$187,330.00	\$187,330.00		100%	100%	
141000	Reparación de elevadores en la USBI, reg. Xalapa.	912	11976	7141	41101	\$160,233.90	\$70,578.28	\$70,578.28		34%	44%	
141501	Mantenimiento y Aplicación de pintura en aulas de la Facultad de Historia, para los procesos de acreditación. Xal	912	11206	7141	61101	\$104,312.27	0.00			100%	0%	
141518	Adecuación de la casa del lago para la feria del libro. Xalapa, Ver.	912	11981	7141	33108	\$229,000.00	\$227,900.70	\$227,900.70	\$1,099.30	100%	100%	TOXALM/018/15
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	912	11927	7141	29122	\$500,000.00	478,655.06	\$478,655.06		100%	96%	
<b>TOTAL FONDO 912</b>						<b>\$1,180,876.17</b>	<b>\$964,464.04</b>	<b>\$964,464.04</b>	<b>\$1,099.30</b>	<b>87%</b>	<b>68%</b>	

141556	Ampliación de la red eléctrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agrícolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.,	922	11503	7141	34471	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 922</b>						<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

141003	Ampliación del Laboratorio de Bioprospección del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	953	11508	7361	34373	\$114,585.97	\$114,585.97	\$34,375.79		85%	30%	
<b>TOTAL FONDO 953</b>						<b>\$114,585.97</b>	<b>\$114,585.97</b>	<b>\$34,375.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>85%</b>	<b>30%</b>	

<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>						<b>\$223,372,190.01</b>	<b>\$121,008,800.07</b>	<b>\$69,365,634.97</b>	<b>\$2,211,281.81</b>	<b>62%</b>	<b>31%</b>	
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------	------------	--

**REGIÓN VERACRUZ**

132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	111	22101	7361	14205	\$149,616.20	0.00			100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 111</b>						<b>\$149,616.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	

080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	\$717,154.25	199,143.35	199,143.35		100%	28%	
102027	Mantenimiento por emergencia ocasionada por el Huracán Karl, en diferentes dependencias, de la Región Veracruz (Facultad de Ingeniería).	112	22101	7141	61101	\$119,430.36	\$115,999.52	\$115,999.52	\$3,430.84	100%	100%	TOVER/02/15
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$836,584.61</b>	<b>\$315,142.87</b>	<b>\$315,142.87</b>	<b>\$3,430.84</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>	

080045	Trabajos eléctricos de rehabilitación, mantto. y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	\$188,907.72	0.00			100%	0%	
102016	Construcción del Centro de Autoacceso, sanitarios profesores y bodega, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	115	21501	7361	46107	\$787,636.46	0.00			100%	0%	
112016	Construcción de un aula en la Facultad de Administración, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	21301	7361	46112	\$82,310.68	82,310.68	78,189.19		70%	95%	
112017	Construcción de un aula en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	22202	7361	46112	\$392,415.66	230,597.98	1,573.26		42%	0%	
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	21501	7361	46112	\$443,761.34	0.00			0%	0%	
112021	Construcción de un aula en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	22302	7361	46112	\$34,405.17	0.00			100%	0%	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	22101	7361	46112	\$158,780.28	158,780.28	158,332.30		100%	100%	
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	115	22402	7141	41813	\$9,890.50	0.00			100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$2,098,107.81</b>	<b>\$471,688.94</b>	<b>\$238,094.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>77%</b>	<b>24%</b>	

132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	131	22901	7361	16139	\$90,000.00	\$90,000.00	\$6,534.82		90%	7%	
132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	131	22901	7361	17129	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00		90%	100%	
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	131	22101	7361	41301	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00		100%	100%	
142003	Remodelación del patio trasero y acceso a la entrada principal	131	21406	7361	18503	\$127,000.00	\$125,264.06	\$37,579.22		0%	30%	
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$452,000.00</b>	<b>\$450,264.06</b>	<b>\$279,114.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>63%</b>	<b>61%</b>	

112007	Acabados, suministro de aire acondicionado y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Unidad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14103	\$101,230.73	0.00			100%	0%	
112016	Construcción de Aula, Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7361	14141	\$55,224.58	34,145.32	32,435.00		75%	59%	

112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14102	\$14,278.72	0.00			100%	0%	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14103	\$17,000.00	0.00			100%	0%	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14109	\$17,000.00	0.00			100%	0%	
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14115	\$17,000.00	0.00			100%	0%	
122000	Construcción de almacén, sala de espera y cepilleros, Fac. de Odontología, región Veracruz.	132	22401	7361	14161	\$162,364.56	67,320.51	\$67,320.51	\$95,044.05	100%	100%	TOVER/03/15
122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	\$766,556.46	562,027.13	463,934.74		100%	61%	
122035	Remodelación del Bioterio, Anfiteatro y Carpintería, en la Facultad de Medicina, Región Veracruz.	132	21402	7361	13105	\$1,187.02	0.00		\$1,187.02	100%	100%	TOVER/04/15
122035	Remodelación de Bioterio, Anfiteatro y Carpintería, en la Facultad de Medicina, Región Veracruz	132	21402	7361	14160	\$251,954.86	155,703.12	\$155,703.12	\$96,251.74	100%	100%	TOVER/04/15
122036	Remodelación de Laboratorio, en la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	132	21404	7141	14163	\$25,468.60	0.00			100%	0%	
122038	Impermeabilización del edificio "B", en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz.	132	22202	7141	14121	\$84,233.40	\$84,233.37	\$84,233.37	\$0.03	100%	100%	TOVER05/15
122041	Impermeabilización de edificios 1 y 2, en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz.	132	22302	7141	14140	\$148,800.00	\$143,740.08	\$143,740.08	\$5,059.92	100%	100%	TOVER/06/15
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14115	\$19,221.03	\$18,084.18	\$18,084.18		100%	94%	
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14202	\$10,983.62	\$10,983.62	\$10,983.62		100%	100%	
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14203	\$2,450.00	\$2,450.00	\$2,450.00		100%	100%	
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14204	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00		100%	100%	
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14205	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00		100%	100%	
132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	132	22202	7361	14121	\$50,000.00	\$45,284.44			90%	0%	
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14102	\$20,000.00	0.00			100%	0%	
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14103	\$20,000.00	0.00			100%	0%	
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14115	\$40,000.00	\$31,293.58	\$31,293.58		100%	78%	
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14204	\$30,000.00	0.00			100%	0%	
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14101	\$130,000.00	0.00			100%	0%	
142000	Mantenimiento de pintura en área exterior y pasillos interiores de la Facultad de Bioanálisis, ubicada en reg. Ver.	132	21403	7141	14162	\$169,000.00	\$157,908.19	\$157,907.32		100%	93%	
142001	Mantenimiento de pintura en área exterior y pasillos interiores de la Facultad de Medicina, ubicada en reg. Ver.	132	21402	7141	14160	\$474,000.00	\$447,030.19	\$392,947.17		100%	83%	
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	\$190,000.00	0.00			100%	0%	
142005	Mantenimiento de pintura en área exterior de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	\$180,000.00	0.00			100%	0%	
142037	Construcción de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	132	21402	7361	14160	\$350,000.00	0.00			0%	0%	

142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	\$1,865,000.00	0.00			0%	0%	
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construcción de espacios en la Facultad de Odontología de la región Veracruz	132	22401	7141	14161	\$135,000.00	0.00			0%	0%	
142044	Cambio de pisos y lambrines en el 2do y 3er nivel de la Facultad de Medicina región Veracruz	132	21402	7141	14160	\$2,250,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$7,620,353.58</b>	<b>\$1,782,603.73</b>	<b>\$1,583,432.69</b>	<b>\$197,542.76</b>	<b>78%</b>	<b>41%</b>	

122046	Proyecto ejecutivo para ampliación del IIMB en el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Región Veracruz.	262	21407	7361	34202	\$1,900.00	0.00			100%	0%	
132012	Ampliación en planta alta del Instituto de Investigaciones Médico Biológicas	262	21407	7361	34202	\$1,379,687.26	785,195.06	\$785,195.06		100%	57%	
<b>TOTAL FONDO 262</b>						<b>\$1,381,587.26</b>	<b>\$785,195.06</b>	<b>\$785,195.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>	

132002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22402	7141	61101	\$1,321,413.00	1,298,816.37	1,025,891.85		100%	78%	
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	\$770,835.00	\$766,097.20	\$314,081.60		65%	41%	
132004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7141	61101	\$407,752.00	407,169.78	313,432.08		100%	77%	
132005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22403	7361	63103	\$755,000.00	754,188.38	669,510.12		100%	89%	
132006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22402	7361	63103	\$934,095.83	748,132.17	529,539.65		100%	57%	
132007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7361	63103	\$650,000.00	\$622,020.26	\$186,606.08		0%	29%	
132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7361	63103	\$125,000.00	0.00			0%	0%	
132009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22901	7361	63103	\$760,000.00	\$709,012.30	\$471,995.08		100%	62%	
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	\$1,100,000.00	\$1,099,399.11	\$637,398.07		35%	58%	
132011	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22904	7361	63103	\$360,000.00	\$359,999.82	\$107,999.95		60%	30%	
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	277	22403	7361	63102	\$232,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$7,416,095.83</b>	<b>\$6,764,835.39</b>	<b>\$4,256,454.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>60%</b>	<b>47%</b>	

080263	Construcción 2ª etapa del Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología en la Región Veracruz.	294	22101	7361	63102	\$65,377.70	0.00			100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 294</b>						<b>\$65,377.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	

112007	Acabados, suministro de A/A y alimentación eléctrica en media y baja tensión, en el Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	295	22101	7361	63102	\$102,457.66	18,741.46	18,741.46		100%	18%	
112010	Trabajos por inauguración del Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	295	22101	7141	61101	\$101,452.07	67,529.20	67,529.20		100%	67%	
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$203,909.73</b>	<b>\$86,270.66</b>	<b>\$86,270.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>	

122005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21403	7141	61101	\$224,067.58	\$159,510.80	\$159,510.80	\$64,556.78	100%	100%	TOVER/08/15
122007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22907	7141	61101	\$2,178.50	2,178.50	2,178.50	\$0.00	100%	100%	TOVER/09/15

122008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22701	7141	61101	\$31,360.00	\$27,662.69	\$27,662.69	\$3,697.31	100%	100%	TOVER/010/15
122009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22201	7141	61101	\$15,095.56	15,095.56	15,095.56	\$0.00	100%	100%	TOVER/011/15
122010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22904	7141	61101	\$210,000.00	\$174,171.30	\$174,171.30	\$35,828.70	100%	100%	TOVER/012/15
122013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22102	7141	61101	\$223,440.00	\$223,440.00	\$71,627.61		100%	32%	
122015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22202	7141	61101	\$15,717.71	0.00			100%	0%	
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz.	298	22302	7361	63102	\$992,627.18	411,325.16	252,303.54		100%	25%	
122019	Acondicionamiento de espacio para habilitar sala de espera en Facultad de Odontología Veracruz.	298	22401	7361	63103	\$151,953.16	85,756.14	85,756.14	\$66,197.02	100%	100%	TOVER/007/15
122021	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22501	7141	61101	\$68,358.01	0.00			100%	0%	
122022	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21501	7141	61101	\$254,800.00	\$254,800.00	\$191,315.28		100%	75%	
122023	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22906	7141	61101	\$9,179.16	8,369.27	8,369.27	\$809.89	100%	100%	TOVER/013/15
122024	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22403	7141	61101	\$534,800.00	\$187,359.52	\$187,359.52		65%	35%	
122025	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22101	7141	61101	\$162,858.68	157,500.00	37,766.01		100%	23%	
122026	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21406	7141	61101	\$14,609.76	12,574.27	12,574.27	\$2,035.49	100%	100%	TOVER/014/15
122028	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21502	7141	61101	\$152,578.11	0.00			100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$3,063,623.41</b>	<b>\$1,719,743.21</b>	<b>\$1,225,690.49</b>	<b>\$173,125.19</b>	<b>98%</b>	<b>62%</b>	

142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22202	7141	61101	\$550,000.00	0.00			0%	0%	
142010	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22801	7141	61101	\$100,000.00	0.00			0%	0%	
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22701	7141	61101	\$230,000.00	0.00			0%	0%	
142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22901	7141	61101	\$140,000.00	0.00			0%	0%	
142013	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22102	7141	61101	\$110,000.00	0.00			0%	0%	
142014	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22103	7141	61101	\$550,000.00	0.00			0%	0%	
142015	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22101	7141	61101	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
142016	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22302	7141	61101	\$220,000.00	\$147,397.70	\$44,219.30		0%	20%	
142017	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22403	7141	61101	\$60,000.00	0.00			0%	0%	
142018	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21502	7141	61101	\$150,000.00	0.00			0%	0%	
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21402	7141	61101	\$200,000.00	0.00			0%	0%	
142020	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21405	7141	61101	\$180,000.00	0.00			0%	0%	
142021	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22904	7141	61101	\$260,000.00	0.00			0%	0%	
142022	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22906	7141	61101	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
142023	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21406	7361	63103	\$300,000.00	0.00			0%	0%	
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22403	7361	63103	\$550,000.00	0.00			0%	0%	
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22907	7361	63103	\$400,000.00	0.00			0%	0%	
142026	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21502	7361	63103	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
142027	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22401	7361	63103	\$300,000.00	\$113,689.87	\$56,844.94		0%	19%	
142028	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21403	7361	63103	\$450,000.00	0.00			0%	0%	
142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21404	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
142030	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22402	7361	63103	\$350,000.00	0.00			0%	0%	
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22202	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	

142032	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22906	7361	63103	\$1,900,000.00	\$599,081.19	\$299,540.60		0%	16%	
142033	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22901	7361	63103	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103	\$200,000.00	0.00			0%	0%	
142035	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22701	7361	63103	\$300,000.00	0.00			0%	0%	
142036	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22103	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$10,000,000.00</b>	<b>\$860,168.76</b>	<b>\$400,604.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	
142002	Centro de Aprendizaje Multimodal en la USBI Veracruz, con ampliación de techo financiero.	811	22906	7361	46107	\$215,592.78	40,081.64	40,081.64		100%	19%	
<b>TOTAL FONDO 811</b>						<b>\$215,592.78</b>	<b>\$40,081.64</b>	<b>\$40,081.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>19%</b>	
<b>TOTAL REGIÓN VERACRUZ</b>						<b>\$33,502,848.91</b>	<b>\$13,275,994.32</b>	<b>\$9,210,081.52</b>	<b>\$374,098.79</b>	<b>83%</b>	<b>30%</b>	

**REGIÓN CÓRDOBA**

070090	Construcción de 2a. etapa conclusión de USBI campus Córdoba.	112	31905	7361	63102	\$23,000.00	\$22,930.92	\$22,930.92	\$69.08	100%	100%	TOCO/00 3/15
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	\$3,479.13	0.00			100%	0%	
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	\$3,354.07	0.00			100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$29,833.20</b>	<b>\$22,930.92</b>	<b>\$22,930.92</b>	<b>\$69.08</b>	<b>100%</b>	<b>33%</b>	

113003	Remodelación de Laboratorio de Microbiología y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	31101	7361	46112	\$1,321,581.14	1,321,579.70	828,473.09		80%	63%	
113007	Construcción de aulas y sala de cómputo en el Módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	33101	7361	46112	\$1,671,212.14	\$809,237.12	\$604,994.93		78%	36%	
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$2,992,793.28</b>	<b>\$2,130,816.82</b>	<b>\$1,433,468.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>79%</b>	<b>50%</b>	

143001	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	131	31901	7141	16211	\$34,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$34,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

113003	Remodelación de Laboratorio de Microbiología y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba - Córdoba.	132	31101	7361	14113	\$75,861.89	0.00			80%	0%	
143002	Reubicación del Centro de Cómputo de la Facultad de Enfermería, Región Córdoba - Orizaba.	132	31401	7361	14164	\$56,000.00	0.00		\$56,000.00	0%	0%	T.O.COR/ 007/14
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	\$70,000.00	0.00			0%	0%	
143004	Impermeabilización de azotea de los edificios A y C de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba.	132	32101	7141	14107	\$251,207.79	0.00			100%	0%	
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14104	\$660,000.00	0.00			0%	0%	
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14103	\$150,000.00	0.00			0%	0%	
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31701	7361	14240	\$140,000.00	0.00			0%	0%	
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31701	7361	14220	\$150,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$1,553,069.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,000.00</b>	<b>36%</b>	<b>0%</b>	

070090	Construcción segunda etapa conclusión de USBI Campus Córdoba.	231	31905	7361	63102	\$18,741.38	18,741.38	\$18,741.38	\$0.00	100%	100%	TOCO/00 3/15
<b>TOTAL FONDO 231</b>						<b>\$18,741.38</b>	<b>\$18,741.38</b>	<b>\$18,741.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

133000	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32801	7141	61101	\$25,857.00	25,857.00	\$7,757.10		100%	30%	
133001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31801	7141	61101	\$99,143.00	\$99,143.00	\$29,742.90		100%	30%	
133002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	34301	7141	61101	\$265,000.00	237,114.38	\$237,114.38		100%	89%	
133003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31905	7141	61101	\$410,000.00	237,210.49	203,934.93		50%	50%	
133004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	33401	7141	61101	\$17,681.68	0.00		\$17,681.68	100%	100%	TOCO/00 2/15
133005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7141	61101	\$245,000.00	245,000.00	\$244,783.89		100%	100%	



133006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Pertenece al programa FAM 2013.	277	31401	7361	63103	\$310,000.00	\$309,908.01	\$154,954.00	0%	50%	
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Pertenece al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	\$1,490,000.01	1,036,226.47	518,493.10	65%	35%	
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Pertenece al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	\$210,101.88	209,762.29	\$91,593.05	90%	44%	
133009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Pertenece al programa FAM 2013.	277	32906	7361	63103	\$640,000.00	\$639,150.12	\$319,575.06	0%	50%	
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	277	31905	7361	63102	\$11,870,979.99	\$7,564,479.96	\$2,269,343.99	0%	19%	
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$15,583,763.56</b>	<b>\$10,603,851.72</b>	<b>\$4,077,292.40</b>	<b>\$17,681.68</b>	<b>64%</b>	<b>50%</b>

070090	Construcción segunda etapa conclusión de USBI Campus Córdoba, en la Región Córdoba - Orizaba, con modificación de techo financiero.	291	31905	7361	63102	\$57,073.37	31,206.43	\$31,206.43	\$25,866.94	100%	100%	TOCO/00 3/15
<b>TOTAL FONDO 291</b>						<b>\$57,073.37</b>	<b>\$31,206.43</b>	<b>\$31,206.43</b>	<b>\$25,866.94</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

070090	Construcción de Segunda Etapa Conclusión de USBI Campus Córdoba, complemento de recursos correspondientes al FAM 2008.	292	31905	7361	63102	\$53,033.35	53,033.35	53,033.35	\$0.00	100%	100%	TOCO/00 3/15
<b>TOTAL FONDO 292</b>						<b>\$53,033.35</b>	<b>\$53,033.35</b>	<b>\$53,033.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

103000	Mantenimiento general a la Facultad de Contaduría	295	34301	7141	61101	\$20,687.66	0.00			100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$20,687.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	

123000	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31905	7141	61101	\$141,193.46	0.00			100%	0%	
123001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31905	7141	61101	\$170,948.89	\$76,595.75	\$76,595.75		100%	45%	
123002	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31413	7141	61101	\$115,500.00	\$115,499.96	\$115,499.96	\$0.04	100%	100%	TOCOR/0 05/15
123003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	32413	7141	61101	\$105,000.00	\$103,223.18	\$103,223.18	\$1,776.82	100%	100%	TOCOR/0 06/15
123004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	32101	7141	61101	\$140,000.00	0.00			0%	0%	
123005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31101	7141	61101	\$3,703.27	2,560.36	2,560.36		100%	69%	
123007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31701	7141	61101	\$39,200.00	\$39,200.00	\$39,200.00	\$0.00	100%	100%	TOCOR/0 08/15
123009	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería, Región Orizaba - Córdoba.	298	31401	7361	63103	\$279,500.69	139,490.51	11,753.29		90%	4%	
123011	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31901	7141	61101	\$24,556.54	24,556.48	\$24,556.48	\$0.06	100%	100%	TOCOR/0 04/15
123012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	33101	7141	61101	\$86,240.00	0.00			0%	0%	
123013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	33401	7141	61101	\$6,911.94	5,673.34	5,673.34	\$1,238.60	100%	100%	TOCOR/0 09/15
123014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	35501	7141	61101	\$56,381.94	56,381.90	\$56,381.90	\$0.04	100%	100%	TOCOR/0 10/15
123015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	36401	7141	61101	\$132,090.00	\$131,236.13	\$131,236.13	\$853.87	100%	100%	TOCOR/0 11/15
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$1,301,226.73</b>	<b>\$694,417.61</b>	<b>\$566,680.39</b>	<b>\$3,869.43</b>	<b>84%</b>	<b>63%</b>	

143007	Programa anual de rehabilitación región Cordoba	732	31401	7141	61101	\$400,000.00	0.00			0%	0%	
143008	Programa anual de rehabilitación región Cordoba	732	36401	7141	61101	\$300,000.00	0.00			0%	0%	
143009	Programa anual de rehabilitación región Cordoba	732	37906	7141	61101	\$200,000.00	0.00			0%	0%	
143010	Programa anual de rehabilitación región Cordoba	732	33101	7141	61101	\$320,000.00	0.00			0%	0%	
143011	Programa anual de rehabilitación región Cordoba	732	35501	7141	61101	\$580,000.00	0.00			0%	0%	

143012	Programa anual de rehabilitación región Córdoba	732	32801	7141	61101	\$200,000.00	0.00			0%	0%	
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	37906	7361	63103	\$870,000.00	0.00			0%	0%	
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32906	7361	63103	\$650,000.00	0.00			0%	0%	
143015	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	33401	7361	63103	\$700,000.00	\$699,997.56	\$349,998.78		0%	50%	
143016	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	31901	7361	63103	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
143017	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32801	7361	63103	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
143018	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	35501	7361	63103	\$530,000.00	0.00			0%	0%	
143019	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32413	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$699,997.56</b>	<b>\$349,998.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>4%</b>	

<b>TOTAL REGIÓN CÓRDOBA</b>						<b>\$27,644,222.21</b>	<b>\$14,254,995.79</b>	<b>\$6,553,351.67</b>	<b>\$103,487.13</b>	<b>69%</b>	<b>45%</b>	
-----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------	------------	--

**REGIÓN POZA RICA - TUXPAN**

080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de	112	41102	7141	61101	\$53,259.20	0.00			100%	0%	
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	\$9,813.61	0.00			100%	0%	
134001	Supervisión para la construcción de núcleos educativo, plaza, andadores, estacionamiento e infraestructura eléctrica y media tensión en el Campus de las Ingenierías Poza Rica - Veracruz.	112	41102	7361	63102	\$262,649.48	262,100.44	201,277.90		100%	77%	
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$325,722.29</b>	<b>\$262,100.44</b>	<b>\$201,277.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>	

080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	\$59,304.33	0.00			100%	0%	
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	\$19,175.45	0.00			100%	0%	
104009	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Poza Rica, con ampliación de techo financiero.	115	41102	7361	46107	\$33,159.05	0.00			100%	0%	
104010	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Biológico Agropecuarias, Campus Tuxpan, con ampliación de techo financiero.	115	42501	7361	46107	\$195,297.32	37,614.54	37,614.54		100%	19%	
114006	Construcción de aulas y laboratorios en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	42501	7361	46112	\$787,586.79	42,877.95	42,877.95		100%	5%	
114007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	42301	7361	46112	\$154,152.27	67,757.29	\$67,757.18		100%	44%	
114008	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	41102	7361	46112	\$489,851.40	489,851.40	69,037.61		95%	14%	
114009	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	41102	7361	46112	\$781,059.84	582,311.72	\$81,044.17		95%	10%	
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$2,519,586.45</b>	<b>\$1,220,412.90</b>	<b>\$298,331.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>99%</b>	<b>12%</b>	

104005	Adecuación de espacios en el Edificio "E" de la Facultad de Medicina Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41402	7141	14160	\$125,072.47	0.00			100%	0%	
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$325,941.23	0.00			100%	0%	
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	\$18,377.61	0.00			100%	0%	
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14240	\$474,910.13	388,652.35	246,950.34		100%	52%	
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14220	\$409,147.62	386,993.81	245,291.80		100%	60%	
124021	Mantenimiento a pasillos del edificio "A", Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$28,407.88	25,738.79	\$25,738.79	\$2,669.09	100%	100%	TOPOZA/003/15
134002	Suministro e instalación de protecciones en planta alta de edificio "C" y "F" de la Facultad de Medicina, en el Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	\$60,000.00	\$59,001.27	\$59,001.27	\$998.73	100%	100%	TOPOZA/004/15
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	\$113,715.20	\$103,818.15	\$94,790.44		100%	83%	
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	\$150,000.00	0.00			100%	0%	

144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$150,000.00	\$150,000.00	\$132,557.65		100%	88%	
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	\$150,000.00	\$150,000.00	\$132,557.64		100%	88%	
144002	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14103	\$370,000.00	0.00			0%	0%	
144002	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14116	\$370,000.00	0.00			0%	0%	
144002	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14118	\$370,000.00	\$33,410.09	\$33,410.09		0%	9%	
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	\$105,500.00	\$79,254.06	\$36,163.19		60%	34%	
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	\$105,500.00	\$79,254.06	\$36,163.20		60%	34%	
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	\$105,500.00	\$79,254.06	\$36,163.20		60%	34%	
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	\$105,500.00	\$79,254.06	\$36,163.18		60%	34%	
144004	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41402	7141	14160	\$30,775.00	28,728.34	\$28,728.33	\$2,046.67	100%	100%	TOPOZA/002/15
144004	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41403	7141	14161	\$30,775.00	\$28,728.34	\$28,728.34	\$2,046.66	100%	100%	TOPOZA/002/15
144004	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41404	7141	14165	\$30,775.00	\$28,728.34	\$28,728.34	\$2,046.66	100%	100%	TOPOZA/002/15
144004	Suministro y aplicación de pintura en barda de piedra y pasillos de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica	132	41405	7141	14164	\$30,775.00	\$28,728.34	\$28,728.34	\$2,046.66	100%	100%	TOPOZA/002/15
144005	Pintura vinílica y esmalte en edificio de la Facultad de Psicología en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica.	132	41404	7141	14165	\$115,083.54	112,954.32	\$112,954.32	\$2,129.22	100%	100%	TOPOZA/005/15
144006	Adecuación de aulas para Clínica de Simuladores de la Facultad de Odontología, en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica.	132	41403	7141	14161	\$245,232.17	0.00			100%	0%	
144008	Impermeabilización en edificio "D" de la Facultad de Medicina, en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica.	132	41402	7141	14160	\$52,923.31	52,923.31	\$52,923.31	\$0.00	100%	100%	TOPOZA/006/15
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$4,073,911.16</b>	<b>\$1,895,421.69</b>	<b>\$1,395,741.77</b>	<b>\$13,983.69</b>	<b>88%</b>	<b>55%</b>	

114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114	\$689,121.39	0.00			0%	0%	
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114	\$600,000.00	0.00			0%	0%	
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114	\$2,323,861.04	0.00			0%	0%	

114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114	\$597,798.26	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$4,210,780.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

134003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41401	7141	61101	\$228,468.00	0.00			0%	0%	
134004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	42301	7141	61101	\$171,532.00	\$171,529.20	\$85,764.60		0%	50%	
134005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41104	7141	61101	\$150,000.00	\$103,633.22	\$103,633.22	\$46,366.78	100%	100%	TOPOZA/ 001/15
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101	\$450,000.00	\$450,000.00	\$135,000.00		0%	30%	
134007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	42501	7361	63103	\$780,000.00	\$770,828.79	\$307,282.72		50%	39%	
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103	\$1,034,003.59	410,820.32	\$410,820.32		50%	40%	
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$2,814,003.59</b>	<b>\$1,906,811.53</b>	<b>\$1,042,500.86</b>	<b>\$46,366.78</b>	<b>33%</b>	<b>43%</b>	

124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41101	7141	61101	\$109,200.00	0.00			100%	0%	
124002	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41102	7141	61101	\$157,239.98	52,219.79	52,219.79		100%	33%	
124003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41103	7141	61101	\$341,940.47	2,191.40	2,191.40		100%	1%	
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41104	7141	61101	\$208,929.00	0.00			100%	0%	
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41105	7141	61101	\$107,100.00	0.00			100%	0%	
124006	Mantenimiento de Impermeabilización en edificio F (Auditorio) de la Facultad de Pedagogía campus Poza Rica y mantenimiento a baños en la Facultad de Pedagogía, campus Poza Rica	298	41201	7141	61101	\$114,800.30	\$20,729.94	\$20,729.94		67%	18%	
124008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41801	7141	61101	\$91,000.00	\$90,540.29	\$90,540.29		100%	99%	
124009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41403	7141	61101	\$67,189.72	0.00		\$67,189.72	100%	100%	TOPOZA/ 009/15
124010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41404	7141	61101	\$117,823.77	0.00			50%	0%	
124012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41901	7141	61101	\$221,900.37	0.00			100%	0%	
124013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	42301	7141	61101	\$164,080.00	\$37,360.70	\$37,360.70		100%	23%	
124014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	42501	7141	61101	\$466,200.00	\$464,455.18	\$210,096.59		100%	45%	
124015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	43801	7141	61101	\$191,900.00	\$56,170.63	\$56,170.63		90%	29%	
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$2,359,303.61</b>	<b>\$723,667.93</b>	<b>\$469,309.34</b>	<b>\$67,189.72</b>	<b>93%</b>	<b>27%</b>	

144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41102	7141	61101	\$70,000.00	0.00			0%	0%	
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41101	7141	61101	\$220,000.00	0.00			0%	0%	
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41402	7141	61101	\$475,000.00	0.00			0%	0%	
144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41403	7141	61101	\$287,000.00	0.00			0%	0%	
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41701	7141	61101	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7141	61101	\$198,000.00	0.00			0%	0%	
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41104	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	

144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41404	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41405	7361	63103	\$500,000.00	0.00			0%	0%	
144023	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41801	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
144024	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	43801	7361	63103	\$200,000.00	0.00			0%	0%	
144025	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7361	63103	\$650,000.00	0.00			0%	0%	
144026	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41906	7361	63103	\$400,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
<b>TOTAL REGIÓN POZA RICA - TUXPAN</b>						<b>\$20,303,307.79</b>	<b>\$6,008,414.49</b>	<b>\$3,407,161.32</b>	<b>\$127,540.19</b>	<b>59%</b>	<b>23%</b>	

**REGIÓN COATZACOALCOS - MINATITLÁN**

105005	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	115	51301	7361	46107	\$24,156.14	10,509.15	\$10,509.15	\$13,646.99	100%	100%	TOCOAT/009/15
105006	Construcción de aulas en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Campus Minatitlán, con ampliación de techo financiero.	115	52401	7361	46107	\$366,090.12	329,514.68	324,017.14		100%	89%	
105007	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos.	115	51102	7361	46107	\$88,614.36	7,188.53	7,188.53		100%	8%	
115004	Construcción de aulas, incluidos sanitarios y área de circulación en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	51102	7361	46112	\$230,269.60	21,565.50	\$21,565.50		100%	9%	
115005	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	51301	7361	46112	\$19,231.68	3,886.94	\$3,886.94		100%	20%	
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$728,361.90</b>	<b>\$372,664.80</b>	<b>\$367,167.26</b>	<b>\$13,646.99</b>	<b>100%</b>	<b>45%</b>	

105003	Construcción de tres aulas en al Campus Minatitlán, con ampliación de techo.	131	51801	7361	18401	\$331,228.67	318,464.78	315,616.31	\$15,612.36	100%	100%	TOCOAT/001/15
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$331,228.67</b>	<b>\$318,464.78</b>	<b>\$315,616.31</b>	<b>\$15,612.36</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	\$144,246.00	0.00			100%	0%	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	\$781,153.67	710,611.48	314,168.70		83%	40%	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	\$682,500.00	682,500.00	506,155.51		83%	74%	
125024	Construcción de barda perimetral en el Área Norte, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos.	132	51701	7141	14220	\$9,816.15	9,516.87	9,516.87	\$299.28	100%	100%	TOCOAT/002/15
125024	Construcción de barda perimetral en el Área Norte, Coordinación Académica Regional de Enseñanza Abierta, Región Coatzacoalcos.	132	51701	7141	14240	\$12,045.87	9,313.51	9,313.51	\$2,732.36	100%	100%	TOCOAT/002/15
135011	Impermeabilización y pintura en interior y exterior en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	132	51301	7141	14141	\$220,000.00	220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	100%	100%	TOCOAT/003/15
135011	Impermeabilización y pintura en interior y exterior en la Facultad de Contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos.	132	51301	7141	14140	\$300,000.00	282,997.95	\$282,997.95	\$17,002.05	100%	100%	TOCOAT/003/15
135015	Construcción de laboratorios, escaleras y cubículos en las Facultades de Medicina y Enfermería, Campus Minatitlán.	132	52404	7361	14164	\$8,606.82	8,606.82	8,606.82		65%	100%	
135017	Pintura en salones de la Facultad de Medicina Campus Minatitlán	132	52403	7141	14160	\$35,000.00	34,999.59	\$34,999.59	\$0.41	100%	100%	TOCOAT/006/15
145002	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52201	7141	14128	\$39,568.28	\$39,381.15	\$39,381.15	\$187.13	100%	100%	TOCOAT/005/15
145002	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52402	7141	14161	\$39,568.28	\$39,381.15	\$39,381.15	\$187.13	100%	100%	TOCOAT/005/15
145002	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52403	7141	14160	\$39,568.28	\$39,381.15	\$39,381.15	\$187.13	100%	100%	TOCOAT/005/15
145002	Cambio de línea de drenaje sanitario en la U. Acad. De Ciencias de la Salud, Campus Minatitlán.	132	52404	7141	14164	\$39,568.28	\$39,381.15	\$39,381.15	\$187.13	100%	100%	TOCOAT/005/15
145003	Construcción de barda perimetral Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14140	\$250,000.00	\$247,783.59	\$247,781.50	\$2,218.50	100%	100%	TOCOAT/004/15
145003	Construcción de barda perimetral Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14141	\$154,528.28	\$154,528.28	\$154,528.28	\$0.00	100%	100%	TOCOAT/004/15
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campus Minatitlan	132	52403	7141	14160	\$109,859.83	0.00			50%	0%	
145018	Remodelación de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	\$66,848.07	0.00			100%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51101	7361	14102	\$90,000.00	0.00			0%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51102	7361	14103	\$90,000.00	0.00			0%	0%	

145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14140	\$90,000.00	0.00			0%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51401	7361	12101	\$30,000.00	0.00			0%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51701	7361	14220	\$45,000.00	0.00			0%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51701	7361	14240	\$45,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$3,322,877.81</b>	<b>\$2,518,382.69</b>	<b>\$1,945,593.33</b>	<b>\$23,001.12</b>	<b>82%</b>	<b>60%</b>	

115010	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos.	276	51301	7361	46114	\$117,847.10	30,299.00	29,925.80		100%	25%	
115011	Remodelación de Sala de Juntas y construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Civil, Región Coatzacoalcos.	276	51101	7361	46114	\$910,000.00	910,000.00	910,000.00		83%	100%	
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$1,027,847.10</b>	<b>\$940,299.00</b>	<b>\$939,925.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>92%</b>	<b>63%</b>	

135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	54704	7141	61101	\$455,000.00	431,999.60	431,999.60		50%	95%	
135002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51101	7141	61101	\$545,000.00	542,377.31	488,674.83		100%	90%	
135003	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51102	7361	63103	\$300,000.00	\$297,009.54	\$89,102.86		0%	30%	
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51301	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
135005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	52404	7361	63103	\$200,000.00	0.00			0%	0%	
135006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51701	7361	63103	\$250,000.00	246,643.29	246,643.29	\$3,356.71	100%	100%	TOCOAT/007/15
135007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51702	7361	63103	\$250,000.00	\$249,878.34	\$249,878.34	\$121.66	100%	100%	TOCOAT/008/15
135008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51901	7361	63103	\$400,000.00	\$399,999.97	\$119,999.99		0%	30%	
135009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51906	7361	63103	\$100,000.00	0.00			0%	0%	
135010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	53501	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
135014	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52403	7361	63103	\$2,142,000.00	\$2,138,026.00	\$1,122,300.60		65%	52%	
135015	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52404	7361	63103	\$679,000.00	\$679,000.00	\$330,539.35		65%	49%	
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$5,821,000.00</b>	<b>\$4,984,934.05</b>	<b>\$3,079,138.86</b>	<b>\$3,478.37</b>	<b>40%</b>	<b>46%</b>	

125002	Construcción de Biblioteca y cubículos en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	298	53501	7361	63102	\$613,961.56	51,999.16	51,999.16		85%	8%	
125003	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Enfermería, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	298	52404	7361	63102	\$66,873.17	4,469.15	4,469.15		100%	7%	
125005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51101	7141	61101	\$218,400.00	\$218,400.00	\$214,437.54		100%	98%	
125006	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51102	7141	61101	\$124,320.00	\$124,320.00	\$124,320.00	\$0.00	100%	100%	TOCOAT/010/15
125008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51701	7141	61101	\$82,320.00	0.00			100%	0%	



125009	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51901	7141	61101	\$130,836.37	130,659.81	130,659.81	\$176.56	100%	100%	TOCOAT/011/15
125012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51906	7141	61101	\$371,515.38	160,667.19	160,667.19	\$210,848.19	100%	100%	TOCOAT/012/15
125013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	52401	7141	61101	\$15,000.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.01	100%	100%	TOCOAT/013/15
125014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	52403	7141	61101	\$30,662.47	28,326.45	\$28,326.45	\$2,336.02	100%	100%	TOCOAT/014/15
125015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	52901	7141	61101	\$70,004.51	0.00		\$70,004.51	100%	100%	TOCOAT/015/15
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$1,723,893.46</b>	<b>\$733,841.75</b>	<b>\$729,879.29</b>	<b>\$283,365.29</b>	<b>99%</b>	<b>71%</b>	

145007	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7141	61101	\$350,000.00	0.00			0%	0%	
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51906	7141	61101	\$300,000.00	0.00			0%	0%	
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7141	61101	\$650,000.00	0.00			0%	0%	
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52404	7141	61101	\$140,000.00	0.00			0%	0%	
145011	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52401	7141	61101	\$60,000.00	0.00			0%	0%	
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7361	63103	\$610,000.00	0.00			0%	0%	
145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52201	7361	63103	\$250,000.00	0.00			0%	0%	
145014	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52402	7361	63103	\$800,000.00	0.00			0%	0%	
145015	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7361	63103	\$400,000.00	0.00			0%	0%	
145016	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	53501	7361	63103	\$560,000.00	0.00			0%	0%	
145017	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51901	7361	63103	\$380,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$4,500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	54704	7361	49316	\$150,000.00	0.00			0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 767</b>						<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

<b>TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS - MINATITLÁN</b>						<b>\$17,605,208.94</b>	<b>\$9,868,587.07</b>	<b>\$7,377,320.85</b>	<b>\$339,104.13</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>	
--	--	--	--	--	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------	------------	--

<b>TOTAL REFRENDO</b>						<b>\$322,427,777.86</b>	<b>\$164,416,791.74</b>	<b>\$95,913,550.33</b>	<b>\$3,155,512.05</b>	<b>66%</b>	<b>34%</b>	
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------	------------	--

NOTA: La columna de ejercido considera los anticipos otorgados a los contratistas.

**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**DIRECCION DE PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2015**

Corte: 31 de Diciembre de 2015

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS SIN INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL DE OBRAS
<b>XALAPA</b>	<b>\$229,083,903.61</b>	<b>70%</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>97</b>	<b>170</b>
<b>VERACRUZ</b>	<b>\$38,148,112.18</b>	<b>80%</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>97</b>
<b>ORIZABA - CORDOBA</b>	<b>\$35,118,039.75</b>	<b>51%</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>52</b>
<b>POZA RICA - TUXPAN</b>	<b>\$29,186,165.67</b>	<b>69%</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>38</b>	<b>65</b>
<b>COATZACOALCOS - MINATITLAN</b>	<b>\$18,065,650.17</b>	<b>67%</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$349,601,871.38</b>	<b>67%</b>	<b>131</b>	<b>54</b>	<b>242</b>	<b>427</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANC E FINANCI ERO %	Nº OF. T.O
----------	-------------	-------	-------	------	-------------	------------	--------------	----------	-----------	-----------------	-----------------------	------------

**XALAPA**

111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	111	11309	7361	14349	\$14,717.43	\$291.84	\$291.84	\$14,425.59	100%	100%	TO XAL/002/15
		<b>TOTAL FONDO 111</b>				<b>\$14,717.43</b>	<b>\$291.84</b>	<b>\$291.84</b>	<b>\$14,425.59</b>	<b>100%</b>	<b>2%</b>	
050010	Construcción de la Sala de Conciertos	112	11912	7361	63102	\$2,704,800.29	\$300,368.33	\$300,368.33		96%	11%	
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantto. en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	\$24,350.64				100%	0%	
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11204	7361	63102	\$109,310.24	\$6,294.21	\$6,294.21	\$103,016.03	100%	100%	TO XAL/008/15
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11216	7361	63102	\$109,416.20	\$6,294.21	\$6,294.21	\$103,121.99	100%	100%	TO XAL/008/15
070116	Supervisión de construcción de la 2ª etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	112	11701	7361	63102	\$109,310.21	\$6,294.21	\$6,294.21	\$103,016.00	100%	100%	TO XAL/008/15
080231	Sustitucion de Acometida Electrica en el taller de las Esculturas	112	11912	7141	61101	\$34,652.67	\$34,629.45	\$34,629.45	\$23.22	100%	100%	XALM/004/16
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	112	11704	7361	63102	\$450,539.50				100%	0%	
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	\$242,204.67				0%	0%	
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	\$225,333.63				0%	0%	
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	112	11601	7361	63103	\$705,058.97				100%	0%	
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	\$70,095.00				100%	0%	
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	\$65,120.00				100%	0%	
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	\$28,360.96				100%	0%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
121016	Construcción de cafetería, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	112	11309	7361	63102	\$54,819.93	\$6,074.24	\$6,074.24	\$48,745.69	100%	100%	TO XAL/003/15
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	\$3,552,741.39	\$3,508,640.48	\$1,508,976.77		80%	42%	
		<b>TOTAL FONDO 112</b>				<b>\$8,486,114.30</b>	<b>\$3,868,595.13</b>	<b>\$1,868,931.42</b>	<b>\$357,922.93</b>	<b>90%</b>	<b>22%</b>	
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	\$315,252.06	\$277,598.53	\$256,341.79		100%	81%	
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	\$1,268.79				100%	100%	
101525	Sustitución de cubierta de lámina de asbesto por cubierta tipo sandwich en los edificios E, F y G, de la Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	115	11908	7361	46107	\$5,622.22			\$5,622.22	100%	100%	TO XALM/020/15
101526	Rehabilitación de cubierta de la casa de la UV, ubicada en la Comunidad de Coyopolan, Mpio. de Ixhuacán de los Reyes, Ver.	115	11919	7141	34309	\$101,225.42				100%	0%	
111512	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	11301	7361	46112	\$122,073.13	\$417.25	\$417.25	\$121,655.88	100%	100%	TO XALM/009/16
111513	Segunda Etapa de la construcción de dos aulas para la Facultad de Ingeniería Química, Región Xalapa. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	11104	7361	46112	\$324,946.25	\$5,006.23	\$5,006.23	\$319,940.02	100%	100%	TO XALM/010/16
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	\$65,956.95				95%	0%	
114014	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Huazuntlán.	115	11704	7361	49301	\$38,042.01	\$585.07	\$585.07		100%	2%	
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	\$50,470.08				100%	0%	
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	\$152,054.33				90%	0%	
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	\$2,769,424.41	\$2,682,388.54	\$1,360,277.99		90%	49%	
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	115	11980	7141	41813	\$31,655.39	\$22,788.44	\$22,788.44	\$8,866.95	100%	100%	TO XALM/011/16
		<b>TOTAL FONDO 115</b>				<b>\$3,977,991.04</b>	<b>\$2,988,784.06</b>	<b>\$1,645,416.77</b>	<b>\$456,085.07</b>	<b>98%</b>	<b>41%</b>	
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	131	11309	7361	41204	\$40,775.49			\$40,775.49	100%	100%	TO XAL/002/15
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	131	11405	7361	16179	\$540,000.00	\$540,000.00	\$539,716.26		54%	100%	
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	131	11309	7361	41204	\$400,000.00	\$399,100.67	\$208,085.43		100%	52%	
141005	Mantenimiento de los sonomuros de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información	131	11969	7141	56108	\$19,700.00				100%	0%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	131	11928	7141	18505	\$25,333.36				100%	0%	
141515	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	131	11503	7361	18504	\$107,415.00				0%	0%	
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204	\$114,840.00	\$114,840.00	\$42,293.33		20%	37%	
151502	Rehabilitación y Mantenimiento del Gimnasio Universitario Miguel A. rios Torres y del Centro Acuático, Región Xalapa.	131	11980	7141	41204	\$273,000.00				100%	0%	
		<b>TOTAL FONDO 131</b>				<b>\$1,521,063.85</b>	<b>\$1,053,940.67</b>	<b>\$790,095.02</b>	<b>\$40,775.49</b>	<b>72%</b>	<b>52%</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O	
070116	Construcción del Edificio para la Facultad de Pedagogía, Instituto de Investigaciones en Educación y Dirección del Sistema de Enseñanza Abierta, reg. Xalapa	132	11701	7361	14221	\$1,099.95			\$1,099.95	100%	100%	TO XAL/002/16	
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	132	11403	7361	14161	\$82,245.13	\$22,701.67	\$22,701.67		100%	28%		
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181	\$34,747.30				100%	0%		
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162	\$75,389.73				100%	0%		
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	\$257,914.46				100%	0%		
111001	Remodelación de Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	132	11309	7361	14348	\$127.95	\$127.95	\$127.95	\$0.00	100%	100%	TO XAL/002/15	
111001	Remodelación de Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa, con ampliación de Techo Financiero.	132	11309	7361	14349	\$237.28	\$237.28	\$237.28	\$0.00	100%	100%	TO XAL/002/15	
111001	Remodelación de la Biblioteca para integrar salón de usos múltiples, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Región Xalapa.	132	11309	7361	14347	\$135.66	\$135.66	\$125.55	\$10.11	100%	100%	TO XAL/002/15	
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165	\$1,857.20				100%	0%		
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165	\$86,074.78				100%	0%		
121019	Laboratorio de Investigación Genómica y Fisiología, Región Xalapa.	132	11405	7141	14163	\$168,200.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$0.00	100%	100%	TO XAL/005/15	
131502	Remodelación de Núcleo de Servicios Sanitarios, Región Xalapa.	132	11403	7361	14161	\$12,931.57	\$463.49	\$463.49	\$12,468.08	100%	100%	XALM/024/15	
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163	\$1,387,000.00	\$865,970.72	\$865,970.72		54%	62%		
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubículos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7361	14347	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00		100%	100%		
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	132	11502	7361	14180	\$450,000.00				0%	0%		
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106	\$60,000.00				100%	0%		
141516	Remodelación de espacios administrativos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14140	\$357,319.69	\$357,319.60	\$357,319.60	\$0.09	100%	100%	TO XALM/023/15	
141516	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14141	\$200,000.00	\$108,162.51	\$108,162.51	\$91,837.49	100%	100%	XALM/023/15	
141516	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14146	\$202,978.35			\$202,978.35	100%	100%	XALM/023/15	
141516	Construcción de 8 cubículos en la Facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14148	\$18,634.40			\$18,634.40	100%	100%	XALM/023/15	
141553	Construcción de mesas y bancas de concreto en la Facultad de Estadística e Informática.	132	11304	7361	14145	\$106,000.00				0%	0%		
141555	Remodelación y ampliación de las oficinas que ocupa el Sistema Universitario de Mejora Empresarial SUME en la facultad de Contaduría y Administración	132	11301	7361	14141	\$97,393.55				100%	0%		
						<b>TOTAL FONDO 132</b>	<b>\$3,650,287.00</b>	<b>\$1,573,318.88</b>	<b>\$1,573,308.77</b>	<b>\$327,028.47</b>	<b>85%</b>	<b>43%</b>	
121020	Proyecto ejecutivo para la ampliación del Edificio de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica, Región Xalapa.	241	11927	7361	29110	\$221,463.82	\$0.00	\$0.00	\$221,463.82	100%	100%	TO XAL/006/15	
						<b>TOTAL FONDO 241</b>	<b>\$221,463.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$221,463.82</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63227	\$1,175,403.16	\$159,219.62	\$159,219.62		99%	14%		
050010	Construcción de la Sala Anexa a la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63228	\$6,580,431.13	\$5,150,770.18	\$1,947,499.44		99%	30%		

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
050010	Proyecto de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, Veracruz. Con ampliacion de Techo Financiero para la Construcción de la 1ª, 2ª. y 3ª Etapa.	273	11912	7361	63102	\$854,752.41	\$735,265.04	\$115,797.42		99%	14%	
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa (Convenio Conaculta CNCA/DGVC/CC00RD71227711).	273	11912	7361	63226	\$162,479.07	\$71,395.55	\$71,365.55		99%	44%	
050010	Conclusión de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa.	273	11912	7361	63232	\$4,199,180.83	\$2,254,203.68	\$2,012,826.19		99%	48%	
	<b>TOTAL FONDO 273</b>					<b>\$12,972,246.60</b>	<b>\$8,370,854.07</b>	<b>\$4,306,708.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>99%</b>	<b>33%</b>	
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	\$533,450.75	\$433,450.75	\$40,094.11		100%	8%	
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	276	11103	7361	46114	\$1,912,335.79				0%	0%	
151503	Acondicionamiento acústico integral de 4 aulas de percusiones de la Facultad de Música	276	11602	7141	46117	\$200,000.00				0%	0%	
151503	Suministro y colocacion de duela, espejos y barras fijas en la sala I de la Facultad de Danza	276	11603	7141	46117	\$380,000.00	\$197,948.36	\$98,974.18		0%	26%	
151503	Ampliacion de la cabina del Foro escenico de la Facultad de Teatro	276	11605	7141	46117	\$30,000.00				0%	0%	
	<b>TOTAL FONDO 276</b>					<b>\$3,055,786.54</b>	<b>\$631,399.11</b>	<b>\$139,068.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>33%</b>	<b>5%</b>	
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, reg. Xalapa.	277	11403	7361	63102	\$1,013,322.87	\$1,013,322.86	\$1,010,915.19		100%	100%	
131005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11980	7141	61101	\$1,769.09			\$1,769.09	100%	100%	TO XAL/007/15
131008	2ª Etapa (Biblioteca) del Edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA	277	11508	7361	63102	\$702,828.67	\$379,872.45	\$372,680.95		100%	53%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11603	7361	63102	\$750,000.00	\$190,388.67	\$139,054.34		100%	19%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11605	7361	63102	\$750,000.00	\$190,388.68	\$139,054.34		100%	19%	
131508	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11503	7361	63103	\$798,000.00	\$685,065.07	\$505,218.24		100%	63%	
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11502	7361	63103	\$1,442,750.00				0%	0%	
131510	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11410	7361	63103	\$1,241,036.58	\$1,241,036.58	\$1,241,036.58		100%	100%	
131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11106	7361	63103	\$32,369.00				0%	0%	
131514	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	\$835,054.00				0%	0%	
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	\$1,010,250.00				0%	0%	
131516	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7361	63103	\$1,702,403.00	\$1,697,211.18	\$1,697,211.18	\$5,191.82	100%	100%	TO XALM/025/15
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11603	7141	61101	\$203,857.00				0%	0%	
131518	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11301	7141	61101	\$75,168.00				0%	0%	
131519	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$46,400.00				0%	0%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
131521	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	\$14,078.69	\$14,046.00	\$14,046.00	\$32.69	100%	100%	TO XALM/027/15
131522	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11927	7141	61101	\$664,305.27	\$569,438.46	\$569,438.46	\$94,866.81	100%	100%	TO XALM/026/15
131523	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7141	61101	\$95,532.67				100%	0%	
135013	Construcción de Parabus y Cercado Perimetral, en la UVI Huazuntlán	277	11704	7361	63102	\$80,510.96			\$80,510.96	100%	100%	COAT/018/15
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$11,459,635.80</b>	<b>\$5,980,769.95</b>	<b>\$5,688,655.28</b>	<b>\$182,371.37</b>	<b>61%</b>	<b>50%</b>	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11204	7361	63102	\$135,781.66			\$135,781.66			CANCELADA
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11216	7361	63102	\$135,781.67			\$135,781.67			CANCELADA
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	292	11701	7361	63102	\$135,781.67			\$135,781.67			CANCELADA
080411	Ampliación y remodelación en la Facultad de Economía, Región Xalapa.	292	11303	7361	63103	\$6,265.29			\$6,265.31			CANCELADA
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	292	11106	7361	63102	\$255.02			\$255.02			CANCELADA
091014	Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	292	11107	7361	63102	\$255.06			\$255.06			CANCELADA
<b>TOTAL FONDO 292</b>						<b>\$414,120.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$414,120.39</b>			
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11204	7361	63102	\$197,842.71	\$176,463.71	\$175,567.66		100%	89%	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11216	7361	63102	\$197,842.77	\$176,463.77	\$175,567.71		100%	89%	
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11701	7361	63102	\$197,842.86	\$176,463.80	\$175,567.75		100%	89%	
<b>TOTAL FONDO 293</b>						<b>\$593,528.34</b>	<b>\$529,391.28</b>	<b>\$526,703.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>89%</b>	
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, ubicada en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Región Xalapa. Con ampliación del techo financiero para su continuación (Recursos FAM 2010).	294	11912	7361	63102	\$6,089,974.34	\$2,721,176.73	\$2,721,176.73		93%	45%	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11204	7361	63102	\$0.09				100%	0%	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11216	7361	63102	\$0.08				100%	0%	
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11701	7361	63102	\$0.08				100%	0%	
080411	1ª etapa Remodelación y Ampliación de la Facultad de Economía y la Facultad de Estadística e Informática, Región Xalapa, (complemento de recursos).	294	11303	7361	63103	\$433,162.72			\$433,162.72	100%	100%	TO XALM/021/15
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	\$1,203,137.30	\$1,155,853.82	\$754,960.95		93%	63%	
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	\$1,203,137.43	\$1,155,853.79	\$754,960.95		93%	63%	
<b>TOTAL FONDO 294</b>						<b>\$8,929,412.04</b>	<b>\$5,032,884.34</b>	<b>\$4,231,098.63</b>	<b>\$433,162.72</b>	<b>97%</b>	<b>47%</b>	
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11204	7361	63102	\$658,722.27	\$658,711.30	\$654,697.25		99%	99%	
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11216	7361	63102	\$658,722.19	\$658,711.30	\$654,697.23		99%	99%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11701	7361	63102	\$658,722.19	\$658,722.19	\$639,989.36		99%	97%	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	\$9,048,585.49	\$9,046,939.81	\$2,104,014.99		25%	23%	
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	\$9,048,585.49	\$9,048,585.48	\$2,104,015.01		25%	23%	
111004	Trabajos de mantenimiento en inmueble ubicado en la calle de Juárez N° 81, Unidad de Artes, Región Xalapa.	295	11926	7141	61101	\$141,512.50				100%	0%	
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	295	11912	7361	63103	\$119,461.26				100%	0%	
111519	Ampliación de biblioteca de la Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa.	295	11401	7361	63103	\$0.77			\$0.77	100%	100%	TO XALM/028/15
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad Académica de Artes, Región Xalapa.	295	11603	7361	63102	\$204,000.00	\$204,000.00	\$204,000.00		100%	100%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	295	11605	7361	63102	\$204,000.00	\$204,000.00	\$204,000.00		100%	100%	
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$20,742,312.16</b>	<b>\$20,479,670.08</b>	<b>\$6,565,413.84</b>	<b>\$0.77</b>	<b>87%</b>	<b>32%</b>	
121003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11976	7141	61101	\$746,077.03	\$731,610.26	\$731,610.26	\$14,466.77	100%	100%	TO XAL/009/15
121007	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11211	7141	61101	\$337,588.95			\$337,588.95	100%	100%	TO XAL/001/16
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	\$11,802,596.10	\$9,156,942.44	\$7,440,331.94		81%	63%	
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	298	11912	7141	61101	\$687,728.21				100%	0%	
121513	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11214	7141	61101	\$302,004.08			\$302,004.09	100%	100%	XALM/022/15
121515	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11927	7141	61101	\$269,159.10	\$268,692.08	\$268,692.08	\$467.02	100%	100%	XALM/029/15
121518	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11107	7141	61101	\$165,725.00	\$59,449.90	\$59,449.90	\$106,275.10	100%	100%	XALM/030/15
121520	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11101	7141	61101	\$303,948.26	\$11,671.82	\$11,671.82	\$292,276.44	100%	100%	XALM/003/16
121521	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11201	7141	61101	\$446,250.00	\$228,809.52	\$228,809.52	\$217,440.48	100%	100%	XALM/031/15
121523	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11701	7141	61101	\$32,190.00				0%	0%	
121527	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11501	7141	61101	\$399,000.00	\$375,527.11	\$375,527.11	\$23,472.89	100%	100%	XALM/032/15
121528	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11215	7141	61101	\$255,500.00	\$1,760.42	\$1,760.42	\$253,739.58	100%	100%	XALM/002/16
121529	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11112	7141	61101	\$46,765.00				0%	0%	
123010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	11927	7141	61101	\$245,000.00	\$245,000.00	\$191,365.24		100%	78%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	298	11603	7361	63102	\$87,580.69	\$87,580.69	\$47,062.94		100%	54%	
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	298	11605	7361	63102	\$87,580.70	\$87,580.70	\$47,062.93		100%	54%	
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañilería, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	298	11108	7141	61101	\$429,484.80	\$427,173.54	\$213,586.77		0%	50%	
151518	Mantenimiento a espacios y en el patio central del Instituto de Historicos Sociales	298	11214	7141	61101	\$300,678.30				0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$16,944,856.22</b>	<b>\$11,681,798.48</b>	<b>\$9,616,930.93</b>	<b>\$1,547,731.32</b>	<b>75%</b>	<b>57%</b>	
131008	3a Etapa (cúbiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	732	11508	7361	63102	\$2,400,000.00				0%	0%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	732	11410	7141	63103	\$6,573,998.85	\$6,573,968.85	\$6,244,850.54		100%	95%	
141519	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11502	7141	63103	\$900,000.00				0%	0%	
141520	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$500,000.00				0%	0%	
141521	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$410,000.00				0%	0%	
141522	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$850,000.00				0%	0%	
141523	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	\$60,000.00				0%	0%	
141524	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11602	7141	63103	\$540,000.00	\$517,230.32	\$517,230.32	\$22,769.68	100%	100%	TO XALM/005/16
141525	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11202	7141	63103	\$1,300,000.00				0%	0%	
141526	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11201	7141	63103	\$420,000.00				0%	0%	
141527	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	\$550,000.00				0%	0%	
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	\$2,000,000.00				0%	0%	
141529	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11301	7141	63103	\$650,000.00	\$500,349.91	\$468,861.56		100%	72%	
141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11303	7141	63103	\$530,000.00	\$526,641.87	\$426,848.81		100%	81%	
141531	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11405	7141	63103	\$190,000.00	\$176,465.72	\$176,465.72	\$13,534.28	100%	100%	TO XALM/033/15
141532	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11214	7141	63103	\$500,000.00	\$489,526.84	\$489,526.84	\$10,473.16	100%	100%	TO XALM/001/16
141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11928	7141	63103	\$600,000.00				0%	0%	
141534	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11802	7141	61101	\$300,000.00	\$263,755.57	\$236,877.80		100%	79%	
141535	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11929	7141	61101	\$302,900.00				0%	0%	
141536	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	61101	\$875,000.00	\$602,922.20	\$602,922.20	\$272,077.80	100%	100%	XALM/034/15
141537	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	61101	\$350,000.00	\$130,281.07	\$130,281.07	\$219,718.93	100%	100%	XALM/035/15
141538	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	61101	\$300,000.00	\$175,369.53	\$116,441.68		100%	39%	
141539	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	\$150,000.00				0%	0%	
141540	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	\$300,000.00				0%	0%	
141541	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11602	7141	61101	\$100,000.00	\$59,808.14	\$59,808.14	\$40,191.86	100%	100%	XALM/036/15
141542	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11603	7141	61101	\$150,000.00				0%	0%	
141543	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11401	7141	61101	\$350,000.00	\$347,209.63	\$347,209.63	\$2,790.37	100%	100%	XALM/037/15
141544	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11401	7141	61101	\$762,100.00	\$708,861.74	\$660,382.30		100%	87%	
141545	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11407	7141	61101	\$250,000.00	\$248,678.69	\$245,627.60	\$4,372.40	100%	100%	XALM/038/15
141546	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11101	7141	61101	\$100,000.00	\$98,432.83	\$98,432.83	\$1,567.17	100%	100%	XALM/039/15



Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
141547	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11504	7141	61101	\$204,429.63	\$203,903.68	\$203,903.68	\$525.95	100%	100%	XALM040/15
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11108	7141	61101	\$350,000.00	\$273,589.57	\$161,731.44		50%	46%	
141549	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11506	7141	61101	\$510,000.00	\$509,068.97	\$475,837.42		100%	93%	
	<b>TOTAL FONDO 732</b>					<b>\$24,328,428.48</b>	<b>\$12,406,065.13</b>	<b>\$11,663,239.58</b>	<b>\$588,021.60</b>	<b>53%</b>	<b>48%</b>	
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63239	\$25,263,413.80	\$25,262,277.16	\$25,262,277.16		100%	100%	
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63226	\$1,526,908.42	\$1,137,385.91	\$1,096,831.59		70%	72%	
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63228	\$2,046,153.58				0%	0%	
050010	Construcción del centro Cultural Tlaqna	736	11912	7361	63240	\$25,000,000.00				0%	0%	
	<b>TOTAL FONDO 736</b>					<b>\$53,836,475.80</b>	<b>\$26,399,663.07</b>	<b>\$26,359,108.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>43%</b>	<b>49%</b>	
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición ubicado en Región Xalapa	738	11405	7361	63103	\$1,650,000.00				0%	0%	
151002	Construcción de Módulo de Aulas, Centros de Computo, Cubículos y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud.	738	11401	7361	63102	\$3,500,000.00				0%	0%	
151507	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Facultad de Instrumentación Electrónica	738	11109	7141	61101	\$78,000.00				0%	0%	
151508	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ingeniería y Ciencias Químicas	738	11101	7141	61101	\$1,532,500.00				0%	0%	
151509	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	738	11501	7141	61101	\$3,425,400.00				0%	0%	
151510	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Ciencias de la Salud	738	11401	7141	61101	\$2,400,850.00				0%	0%	
151511	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Unidad Académica de Artes	738	11601	7141	61101	\$840,000.00				0%	0%	
151512	Programa Anual de Mantenimiento Región Xalapa Facultad de Música	738	11602	7141	61101	\$223,250.00				0%	0%	
	<b>TOTAL FONDO 738</b>					<b>\$13,650,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
151001	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	763	11304	7361	46118	\$7,000,000.00	\$6,996,250.45	\$6,962,648.60		100%	99%	
	<b>TOTAL FONDO 763</b>					<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$6,996,250.45</b>	<b>\$6,962,648.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>	
143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	11704	7361	49316	\$605,380.00				0%	0%	
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	11704	7361	49316	\$749,019.29				80%	0%	
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	11704	7361	49316	\$50,000.00				0%	0%	
	<b>TOTAL FONDO 767</b>					<b>\$1,404,399.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>27%</b>	<b>0%</b>	
094010	Construcción de la Sede U.V. Intercultural Espinal	770	11704	7361	63102	\$4,328,088.68				0%	0%	
151001	Construcción de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	770	11304	7361	63102	\$3,557,054.32	\$3,557,054.32	\$1,778,527.16		0%	50%	
	<b>TOTAL FONDO 770</b>					<b>\$7,885,143.00</b>	<b>\$3,557,054.32</b>	<b>\$1,778,527.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	811	11711	7361	63102	\$203,128.96	\$115,163.74	\$115,163.74		100%	57%	
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	811	11410	7141	63103	\$115,745.48				0%	0%	
141005	Mantenimiento de los sonomuros de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informacion	811	11911	7141	56109	\$36,900.00				100%	0%	
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	811	11415	7361	24202	\$500,000.00				100%	0%	
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101	\$70,000.00				100%	0%	
141504	Instalación de cerco eléctrico para protección en reja perimetral en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación	811	11219	7141	22299	\$15,000.00				0%	0%	
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106	\$330,000.00				100%	0%	
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	811	11217	7141	46103	\$79,000.00				0%	0%	
141507	Impermeabilización en el edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	\$8,709.85				100%	0%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	41817	\$81,699.72	\$81,699.72	\$81,699.72		100%	100%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47102	\$4,650.93	\$4,650.93	\$4,650.93		100%	100%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47105	\$13,580.00	\$13,580.00	\$13,580.00		100%	100%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47110	\$21,997.88	\$21,997.88	\$21,997.88		100%	100%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	47117	\$45,292.49	\$45,292.49	\$45,292.49		100%	100%	
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	51103	\$122,999.08	\$11,154.23	\$10,660.44		100%	9%	
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	811	11502	7141	61101	\$37,831.94				100%	0%	
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11908	7361	63103	\$37,831.25				100%	0%	
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11943	7361	63103	\$27,688.33				100%	0%	
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11944	7361	63103	\$17,023.71				100%	0%	
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	\$75,000.00				100%	0%	
141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	811	11913	7141	61101	\$9,281.11				100%	0%	
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	811	11912	7141	61101	\$13,920.00				0%	0%	
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	\$66,483.27				100%	0%	
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta (SEA)	811	11701	7141	61101	\$277,000.00				100%	0%	
141559	Mantenimiento a cubierta de la explanada de la Unidad Central, caseta de acceso, rejillas pluviales y aplicación de pintura en muros perimetrales	811	11902	7141	61101	\$202,784.44	\$197,853.57	\$197,853.57	\$4,930.87	100%	100%	TO XALM/041/15
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	811	11502	7361	14180	\$335,000.00	\$250,908.98	\$173,154.75		100%	52%	
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	811	11503	7361	14181	\$335,000.00	\$250,908.98	\$173,154.75		100%	52%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
141561	Remodelacion y adecuacion del edificio E que alberga la Direccion de Servicios de Red e Infraestructura Tecnologica (DSRIT) y la Direccion de Servicios Informaticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	45106	\$30,000.00	\$30,000.00	\$15,000.00		100%	50%	
141561	Remodelacion y adecuacion del edificio E que alberga la Direccion de Servicios de Red e Infraestructura Tecnologica (DSRIT) y la Direccion de Servicios Informaticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	51103	\$137,785.13	\$137,785.13	\$68,892.57		100%	50%	
141561	Remodelacion y adecuacion del edificio E que alberga la Direccion de Servicios de Red e Infraestructura Tecnologica (DSRIT) y la Direccion de Servicios Informaticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	56101	\$34,915.00	\$34,915.00	\$17,457.50		100%	50%	
141561	Remodelacion y adecuacion del edificio E que alberga la Direccion de Servicios de Red e Infraestructura Tecnologica (DSRIT) y la Direccion de Servicios Informaticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	56109	\$25,143.03	\$21,159.58	\$10,579.79		100%	42%	
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoria, Adecuacion de Estacionamiento de la Rectora Edificio A de la unidad Central. Reparacion de humedades en salon de Murales en la Facultad de Economia.	811	11901	7141	46106	\$1,260,772.00	\$989,209.94	\$623,314.86		100%	49%	
141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Direccion General de Vinculacion	811	11919	7141	34309	\$225,403.57	\$219,596.44	\$108,054.39		60%	48%	
141565	Administracion y Fiananzas con liberacion de espacios de la GGTI en el edificio A 5to Piso de Rectoria	811	11902	7141	63103	\$485,000.00	\$482,688.91	\$482,688.91	\$2,311.09	100%	100%	TO XALM/044/15
141566	Adaptacion del area de Sala de juntas de la Secretaria de Administracion y Fiananzas para la Secretaria de la Rectoria Edificio A 4to piso de Rectoria	811	11902	7141	63103	\$140,000.00	\$132,690.72	\$132,690.72	\$7,309.28	100%	100%	TO XALM/006/16
141567	Reubicacion de las Oficinas de SUGIR en el sotano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103	\$265,000.00	\$260,173.42	\$130,086.71		100%	49%	
145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coatzacoalcos	811	11911	7361	45102	\$44,200.86				100%	0%	
145001	"Protecciones" en las instalaciones de las Sedes de la Universidad Veracruzana Intercultural de las Regiones Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán y Poza Rica-Tuxpan.	811	11704	7361	10816	\$50,250.00	\$48,976.72	\$48,976.72	\$1,273.28	100%	100%	TO COAT/025/15
		<b>TOTAL FONDO 811</b>				<b>\$5,782,018.03</b>	<b>\$3,350,406.38</b>	<b>\$2,474,950.44</b>	<b>\$15,824.52</b>	<b>85%</b>	<b>43%</b>	
131510	Remodelacion y Ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana	812	11410	7361	63103	\$385,000.00	\$15,782.92	\$15,782.92		43%	4%	
131510	Remodelacion y Ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109	\$1,461,352.00	\$1,461,352.00	\$730,676.00		0%	50%	
131516	Adecuacion de espacio en la Direccion de Recursos Humanos	812	11902	7141	63103	\$268,000.00	\$169,245.87	\$169,245.87		0%	63%	
141005	Mantenimiento de los sonomuros de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Informacion	812	11911	7141	45106	\$23,400.00				100%	0%	
141568	Suministro y colocacion de Porton electrico y Canceleria aislante de ruido en el Edificio de la Coordinación Universitaria de Observatorios	812	11706	7141	46103	\$0.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	
151003	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	812	11976	7141	41101	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%	
151007	Suministro y Colocacion del Sistema Automatizado Contra Incendios en Area de Colecciones Especiales USBI	812	11976	7141	41101	\$62,880.00				0%	0%	
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14347	\$60,907.44				0%	0%	
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14348	\$60,907.44				0%	0%	
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14349	\$60,907.44				0%	0%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
151010	Remodelacion de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	812	11202	7141	63103	\$996,000.00				0%	0%	
151500	Rehabilitacion e invremento de lunimaria en area exterior, construccion de drenaje y conectar a red principal en area de venta de alimentos y rehabilitacion de pavimentos en acceso vehicular a Unidad Central	812	11902	7141	63103	\$2,197,000.00	\$1,547,041.63	\$1,547,041.63		100%	70%	
151504	Restauracion de murales en la Unidad Academica de Economia y Estadistica	812	11302	7141	61101	\$475,000.00	\$474,710.88	\$474,710.88	\$289.12	100%	100%	XALM/042/15
151513	Rehabilitacion a nucleo de servicios sanitarios para la Direccion de Egresos y direccion de Presupuestos	812	11947	7141	63103	\$67,500.00				65%	0%	
151513	Rehabilitacion a nucleo de servicios sanitarios para la Direccion de Egresos y direccion de Presupuestos	812	11948	7141	63103	\$67,500.00				65%	0%	
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañileria, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	812	11108	7141	14107	\$450,000.00	\$450,000.00	\$225,000.00		0%	50%	
151515	Reparacion de muro y sustitucion de ventana en la Facultad de Medicina	812	11402	7141	14160	\$71,846.70				70%	0%	
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11402	7141	14160	\$1,192,151.22				35%	0%	
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11403	7141	14161	\$1,504,349.54				35%	0%	
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11404	7141	14162	\$2,451,194.94				35%	0%	
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11405	7141	14163	\$1,083,078.66				35%	0%	
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11406	7141	14164	\$191,634.00				35%	0%	
151519	Construccion de bodega para el Departamento de Medios Audiovisuales	812	11918	7361	33101	\$210,000.00				0%	0%	
			TOTAL FONDO 812			\$13,428,609.38	\$4,118,133.30	\$3,162,457.30	\$289.12	39%	24%	
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	912	11508	7361	63102	\$530,000.00				1%	0%	
131505	Construccion de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	912	11603	7361	63102	\$45,000.00				15%	0%	
131505	Construccion de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	912	11605	7361	63102	\$45,000.00				15%	0%	
141000	Reparación de elevadores en la USBI, reg. Xalapa.	912	11976	7141	41101	\$89,655.62	\$65,772.00	\$65,772.00	\$23,883.62	100%	100%	TO XAL/004/15
141501	Mantenimiento y Aplicación de pintura en aulas de la Facultad de Historia, para los procesos de acreditación. Xal	912	11206	7141	61101	\$104,312.27	\$104,207.17	\$104,207.17	\$105.10	100%	100%	TO XALM/043/15
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	912	11927	7141	29122	\$21,344.94				100%	0%	
151000	Rehabilitacion de aula de Capacitacion en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347	\$30,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00		20%	33%	
151000	Rehabilitacion de aula de Capacitacion en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348	\$29,471.11				20%	0%	
151001	Construccion de Aulas para la Facultad de Estadistica e Informatica	912	11304	7361	63102	\$506,300.00	\$14,812.39	\$14,812.39		36%	3%	
151004	Mantenimiento General del Museo de antropologia	912	11212	7141	61101	\$4,500,000.00				0%	0%	
151005	Remodelacion y Mantenimiento del Instituto de Antropologia	912	11211	7141	61101	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00		0%	0%	
151506	Sustitucion de cubierta y Remodelacion de las Oficinas de la Coordinacion de Ausntos Estudiantiles	912	11901	7141	49117	\$272,000.00	\$268,398.16	\$268,398.16	\$3,601.84	100%	100%	TO XALM/007/16
151516	Cableado, estructurado y lectrico del 5o Piso del Edificio "A" de esta Unidad Central	912	11904	7141	61101	\$134,000.00	\$133,750.40	\$133,750.40	\$249.60	100%	100%	TO XALM/008/16
151516	Cableado, estructurado y lectrico del 5o Piso del Edificio "A" de esta Unidad Central	912	11911	7141	61101	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	100%	100%	TO XALM/008/16

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
151516	Cableado, estructurado y lectrico del 5o Piso del Edificio "A" de esta Unidad Central	912	11943	7141	61101	\$96,000.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	100%	100%	TO XALM/008/16
		<b>TOTAL FONDO 912</b>				<b>\$8,258,083.94</b>	<b>\$817,940.12</b>	<b>\$797,940.12</b>	<b>\$27,840.16</b>	<b>52%</b>	<b>10%</b>	
141556	Ampliacion de la red electrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agricolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.,	922	11503	7141	34471	\$250,000.00	\$213,768.09	\$213,647.44		98%	85%	
151008	Elaboracion de base para desplante de instalacion provisional de la Cafeteria en la Facultad de Pedagogia Campus Sur	922	11922	7141	34496	\$40,000.00				100%	0%	
151501	Remodelacion y Adecuacion de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera " de la Facultad de Ciencias Agricolas	922	11503	7141	34471	\$157,000.00	\$154,596.20	\$46,378.86		85%	30%	
		<b>TOTAL FONDO 922</b>				<b>\$447,000.00</b>	<b>\$368,364.29</b>	<b>\$260,026.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>94%</b>	<b>58%</b>	
141003	Ampliación del Laboratorio de Bioprospección del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	953	11508	7361	34373	\$80,210.18	\$80,210.18	\$79,004.62		100%	98%	
		<b>TOTAL FONDO 953</b>				<b>\$80,210.18</b>	<b>\$80,210.18</b>	<b>\$79,004.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	
		<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>				<b>\$229,083,903.61</b>	<b>\$120,285,785.13</b>	<b>\$90,490,525.00</b>	<b>\$4,627,063.34</b>	<b>70%</b>	<b>40%</b>	
<b>VERACRUZ</b>												
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	111	22101	7361	14205	\$149,616.20			\$149,616.20	100%	100%	TO VER/025/15
		<b>TOTAL FONDO 111</b>				<b>\$149,616.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,616.20</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	\$549,191.70	\$185,073.34	\$55,522.00		100%	10%	
		<b>TOTAL FONDO 112</b>				<b>\$549,191.70</b>	<b>\$185,073.34</b>	<b>\$55,522.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>	
080045	Trabajos eléctricos de rehabilitación, mantto. y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	\$188,907.72				100%	0%	
102016	Construcción del Centro de Autoacceso, sanitarios profesores y bodega, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	115	21501	7361	46107	\$787,636.46	\$11,958.30	\$11,958.30	\$775,678.16	100%	100%	TO VER/017/15
112016	Construcción de un aula en la Facultad de Administración, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	21301	7361	46112	\$4,121.49	\$278.55	\$278.55	\$3,842.94	100%	100%	TO VER/041/15
112017	Construcción de un aula en la Facultad de Pedagogía, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	22202	7361	46112	\$390,842.40	\$21,851.38	\$21,851.38	\$368,991.02	100%	100%	TO VER/042/15
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	21501	7361	46112	\$612,502.00	\$564,664.60	\$169,399.38		20%	28%	
112021	Construcción de un aula en la Facultad de Contaduría, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	22302	7361	46112	\$34,405.17	\$12,052.21	\$12,052.21	\$22,352.96	100%	100%	TO VER/043/15
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	22101	7361	46112	\$447.98	\$109.06	\$109.06	\$338.92	100%	100%	TO VER/044/15
121501	Adecuación de instalaciones deportivas para la Universiada Nacional 2012, Región Xalapa	115	22402	7141	41813	\$9,890.50	\$0.00	\$0.00	\$9,890.50	100%	100%	TO XALM/011/16
		<b>TOTAL FONDO 115</b>				<b>\$2,028,753.72</b>	<b>\$610,914.10</b>	<b>\$215,648.88</b>	<b>\$1,181,094.50</b>	<b>90%</b>	<b>11%</b>	
132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	131	22901	7361	16139	\$83,465.18	\$2,937.05	\$2,937.05	\$80,528.13	100%	100%	TO VER/037/15
142003	Remodelación del patio trasero y acceso a la entrada principal	131	21406	7361	18503	\$89,420.78	\$87,684.84	\$87,684.84	\$1,735.94	100%	100%	TO VER/027/15

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
152000	Construccion de jaula de bateo en la Facultad de Educacion fisica en la Region Veracruz	131	22402	7361	41204	\$28,000.00				0%	0%	
152001	Conclusion de la construccion de aulas y escaleras en la Facultad de Administracion de la Region Veracruz	131	22901	7141	16144	\$462,000.00				0%	0%	
	<b>TOTAL FONDO 131</b>					<b>\$662,885.96</b>	<b>\$90,621.89</b>	<b>\$90,621.89</b>	<b>\$82,264.07</b>	<b>50%</b>	<b>14%</b>	
112007	Remodelacion de Edificios en la Unidad de Ingenieria	132	22101	7361	14103	\$155,321.85	\$70,235.33	\$70,235.33		100%	45%	
112016	Construcción de Aula, Facultad de Administración, Región Veracruz.	132	21301	7361	14141	\$22,789.58	\$96.23	\$96.23	\$22,693.35	100%	100%	TO VER/041/15
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14102	\$14,278.72			\$14,278.72	100%	100%	TO VER/044/15
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14103	\$17,000.00			\$17,000.00	100%	100%	TO VER/044/15
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14109	\$17,000.00			\$17,000.00	100%	100%	TO VER/044/15
112031	Construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7361	14115	\$17,000.00			\$17,000.00	100%	100%	TO VER/044/15
122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	\$302,621.72				0%	0%	
122036	Remodelación de Laboratorio, en la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	132	21404	7141	14163	\$25,468.60	\$11,465.75	\$11,465.75		100%	45%	
122044	Mantenimiento general en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	132	22101	7141	14115	\$1,136.85			\$1,136.85	100%	100%	TO VER/028/15
132001	Remodelación para aula telemática, en la Facultad de Pedagogía, reg. Ver.	132	22202	7361	14121	\$50,000.00	\$0.00		\$50,000.00	100%	100%	TO VER/037/15
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14101	\$130,000.00			\$130,000.00	100%	100%	TO VER/025/15
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14102	\$20,000.00			\$20,000.00	100%	100%	TO VER/025/15
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14103	\$20,000.00			\$20,000.00	100%	100%	TO VER/025/15
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14115	\$8,706.42			\$8,706.42	100%	100%	TO VER/025/15
132018	Rehabilitación de barda perimetral y Construcción de laboratorio en técnica alemana de PVC, en la Facultad de Ingeniería. Reg. Veracruz-Boca del Río	132	22101	7361	14204	\$30,000.00			\$30,000.00	100%	100%	TO VER/025/15
142000	Mantenimiento de pintura en área exterior y pasillos interiores de la Facultad de Bioanálisis, ubicada en reg. Ver.	132	21403	7141	14162	\$11,092.68			\$11,092.68	100%	100%	TO VER/029/15
142001	Mantenimiento de pintura en área exterior y pasillos interiores de la Facultad de Medicina, ubicada en reg. Ver.	132	21402	7141	14160	\$81,052.83	\$54,083.02	\$54,083.02	\$26,969.81	100%	100%	TO VER/030/15
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	\$190,000.00	\$185,704.57	\$147,216.97		100%	77%	
142005	Mantenimiento de pintura en área exterior de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	\$180,000.00	\$179,936.14	\$119,979.17		100%	67%	
142037	Construccion de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	132	21402	7361	14160	\$350,000.00				0%	0%	
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontologia de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	\$1,865,000.00				0%	0%	
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontologia de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	\$135,000.00				0%	0%	
142044	Cambio de pisos y lambrines en el 2do y 3er nivel de la Facultad de Medicina región Veracruz	132	21402	7141	14160	\$2,250,000.00	\$1,802,118.03	\$1,630,629.10		100%	72%	
	<b>TOTAL FONDO 132</b>					<b>\$5,893,469.25</b>	<b>\$2,303,639.07</b>	<b>\$2,033,705.57</b>	<b>\$385,877.83</b>	<b>75%</b>	<b>35%</b>	
122046	Proyecto ejecutivo para ampliación del IIMB en el Instituto de Investigaciones Médico Biológicas, Región Veracruz.	262	21407	7361	34202	\$1,900.00			\$1,900.00	100%	100%	TO VER/031/15
132012	Ampliación en planta alta del Instituto de Investigaciones Médico Biológicas	262	21407	7361	34202	\$594,492.20	\$507,234.83	\$507,234.83	\$87,257.37	100%	100%	TO VER/032/15
	<b>TOTAL FONDO 262</b>					<b>\$596,392.20</b>	<b>\$507,234.83</b>	<b>\$507,234.83</b>	<b>\$89,157.37</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
132002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22402	7141	61101	\$295,521.15	\$232,915.15	\$232,915.14	\$62,606.01	100%	100%	TO VER/033/15
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	\$456,753.40	\$449,839.44	\$277,123.75		100%	61%	
132004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7141	61101	\$94,319.92	\$93,737.70	\$93,737.70	\$582.22	100%	100%	TO VER/034/15
132005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22403	7361	63103	\$85,489.88	\$21,991.26	\$21,991.26	\$63,498.63	100%	100%	TO VER/035/15
132006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22402	7361	63103	\$404,556.18	\$180,587.62	\$180,587.62	\$223,968.56	100%	100%	TO VER/036/15
132007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7361	63103	\$463,393.92	\$151,637.90	\$151,637.90		100%	33%	
132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7361	63103	\$125,000.00	\$122,659.29	\$36,797.79		100%	29%	
132009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22901	7361	63103	\$288,004.92	\$183,527.81	\$183,527.81	\$104,477.11	100%	100%	TO VER/045/15
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	\$462,601.93	\$442,573.68	\$365,534.28		100%	79%	
132011	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22904	7361	63103	\$252,000.05	\$223,364.25	\$223,364.25		100%	89%	
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	277	22403	7361	63102	\$232,000.00	\$231,987.39	\$115,993.69		0%	50%	
	<b>TOTAL FONDO 277</b>					<b>\$3,159,641.35</b>	<b>\$2,334,821.49</b>	<b>\$1,883,211.19</b>	<b>\$455,132.53</b>	<b>91%</b>	<b>60%</b>	
080263	Construcción 2ª etapa del Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología en la Región Veracruz.	294	22101	7361	63102	\$65,377.70			\$65,377.70	100%	100%	TO VER/016/15
	<b>TOTAL FONDO 294</b>					<b>\$65,377.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,377.70</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	
112007	Remodelación de Edificios en la Unidad de Ingeniería	295	22101	7361	63102	\$83,716.20	\$83,716.20	\$83,716.20	\$0.00	100%	100%	TO VER/040/15
112010	Trabajos por inauguración del Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz.	295	22101	7141	61101	\$33,922.87			\$33,922.87	100%	100%	TO VER/039/15
	<b>TOTAL FONDO 295</b>					<b>\$117,639.07</b>	<b>\$83,716.20</b>	<b>\$83,716.20</b>	<b>\$33,922.87</b>	<b>100%</b>	<b>71%</b>	
122013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22102	7141	61101	\$151,812.39	\$1,407.39	\$1,407.39	\$150,405.00	100%	100%	TO VER/018/15
122015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22202	7141	61101	\$15,717.71	\$15,711.49	\$15,711.49	\$6.22	100%	100%	TO VER/019/15
122018	Construcción de dos aulas en Contaduría Veracruz.	298	22302	7361	63102	\$740,323.64	\$153,567.03	\$153,567.03	\$586,756.61	100%	100%	TO VER/020/15
122021	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22501	7141	61101	\$68,358.01	\$27,014.26	\$27,014.26	\$41,343.75	100%	100%	TO VER/021/15
122022	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21501	7141	61101	\$63,484.72	\$63,484.72	\$63,484.72	\$0.00	100%	100%	TO VER/022/15
122024	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22403	7141	61101	\$347,440.48				100%	0%	
122025	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22101	7141	61101	\$125,092.67	\$3,460.75	\$3,460.75	\$121,631.92	100%	100%	TO VER/023/15
122028	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	21502	7141	61101	\$152,578.11	\$148,651.54	\$148,651.54	\$3,926.57	100%	100%	TO VER/024/15
	<b>TOTAL FONDO 298</b>					<b>\$1,664,807.73</b>	<b>\$413,297.18</b>	<b>\$413,297.18</b>	<b>\$904,070.07</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	
142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22202	7141	61101	\$550,000.00	\$541,225.63	\$401,898.24		100%	73%	
142010	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22801	7141	61101	\$100,000.00	\$96,379.54	\$75,823.77		100%	76%	
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22701	7141	61101	\$230,000.00	\$225,075.87	\$172,970.88		100%	75%	
142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22901	7141	61101	\$140,000.00	\$137,044.64	\$124,570.00		100%	89%	
142013	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22102	7141	61101	\$110,000.00	\$107,282.95	\$107,282.95		100%	98%	
142014	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22103	7141	61101	\$550,000.00	\$516,740.24	\$443,245.14		100%	81%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
142015	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22101	7141	61101	\$500,000.00	\$464,245.50	\$306,992.47		100%	61%	
142016	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22302	7141	61101	\$175,780.70	\$172,372.51	\$170,885.46		100%	97%	
142017	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22403	7141	61101	\$60,000.00	\$59,997.67	\$17,999.30		100%	30%	
142018	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21502	7141	61101	\$150,000.00				0%	0%	
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21402	7141	61101	\$200,000.00	\$195,411.74	\$58,623.52		100%	29%	
142020	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21405	7141	61101	\$180,000.00	\$176,250.17	\$172,878.47		100%	96%	
142021	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22904	7141	61101	\$260,000.00	\$158,412.06	\$148,418.98		100%	57%	
142022	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22906	7141	61101	\$250,000.00				0%	0%	
142023	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21406	7361	63103	\$300,000.00				0%	0%	
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22403	7361	63103	\$550,000.00	\$491,322.72	\$245,661.36		0%	45%	
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22907	7361	63103	\$400,000.00	\$295,847.63	\$111,401.18		50%	28%	
142026	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21502	7361	63103	\$500,000.00	\$494,851.55	\$192,526.20		75%	39%	
142027	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22401	7361	63103	\$243,155.06	\$56,844.93	\$43,191.13		100%	18%	
142028	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21403	7361	63103	\$450,000.00				0%	0%	
142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21404	7361	63103	\$250,000.00	\$241,475.05	\$145,712.67		80%	58%	
142030	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22402	7361	63103	\$350,000.00				0%	0%	
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22202	7361	63103	\$250,000.00	\$210,707.12	\$171,066.85		100%	68%	
142032	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22906	7361	63103	\$1,600,459.40	\$1,402,933.80	\$1,294,634.63		100%	81%	
142033	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22901	7361	63103	\$500,000.00	\$497,214.57	\$369,168.81		100%	74%	
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103	\$200,000.00				0%	0%	
142035	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22701	7361	63103	\$300,000.00				0%	0%	
142036	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22103	7361	63103	\$250,000.00	\$231,287.88	\$231,287.88	\$18,712.12	100%	100%	TO VER/046/15
			<b>TOTAL FONDO 732</b>			<b>\$9,599,395.16</b>	<b>\$6,772,923.77</b>	<b>\$5,006,239.89</b>	<b>\$18,712.12</b>	<b>68%</b>	<b>52%</b>	
152002	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Ingeniería)	738	22101	7141	61101	\$600,000.00				0%	0%	
152003	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología)	738	22103	7141	61101	\$250,000.00				0%	0%	
152004	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Enfermería)	738	21406	7141	61101	\$380,000.00				0%	0%	
152005	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Educ. Física Deporte y Recreación)	738	22402	7141	61101	\$450,000.00				0%	0%	
152006	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Psicología)	738	21405	7141	61101	\$380,000.00				0%	0%	
152007	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de nutrición)	738	21404	7141	61101	\$310,000.00				0%	0%	



Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
152008	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Instituto de Medicina forense)	738	22403	7141	61101	\$90,000.00				0%	0%	
152009	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Contaduría)	738	22302	7141	61101	\$380,000.00				0%	0%	
152010	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Administración)	738	21301	7141	61101	\$250,000.00				0%	0%	
152011	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia)	738	21501	7141	61101	\$600,000.00				0%	0%	
152012	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Rancho Torreón el molino)	738	21502	7141	61101	\$100,000.00				0%	0%	
152013	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Vicerrectoría)	738	22901	7141	61101	\$300,000.00				0%	0%	
152014	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz facultad de Pedagogía)	738	22202	7141	61101	\$70,000.00				0%	0%	
152015	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz Facultad de Ciencias y Técnicas de la comunicación)	738	22201	7141	61101	\$340,000.00				0%	0%	
152016	Construcción de laboratorio, aula, centro de cómputo y cubículos en la Facultad de Educación, física, Deporte y Recreación	738	22402	7361	63103	\$4,500,000.00				0%	0%	
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	738	22401	7361	63103	\$2,600,000.00	\$2,495,336.58	\$748,600.97		0%	29%	
	<b>TOTAL FONDO 738</b>					<b>\$11,600,000.00</b>	<b>\$2,495,336.58</b>	<b>\$748,600.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>6%</b>	
142002	Centro de Aprendizaje Multimodal en la USBI Veracruz, con ampliación de techo financiero.	811	22906	7361	46107	\$175,511.14			\$175,511.14	100%	100%	TO VER/015/15
	<b>TOTAL FONDO 811</b>					<b>\$175,511.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,511.14</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	
112017	Conclusión de la construcción del aula en la Facultad de Pedagogía, Veracruz	812	22202	7361	14121	\$40,000.00				0%	0%	
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7361	14140	\$200,000.00				0%	0%	
152019	Remodelación de baños en el centro de Idiomas	812	22801	7141	18201	\$400,000.00	\$399,913.71	\$399,913.71		100%	100%	
152021	Remodelación de Laboratorio de la Facultad de Medicina	812	21402	7141	14160	\$857,000.00				0%	0%	
152022	Mantenimiento General en la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7141	14140	\$145,000.00				0%	0%	
	<b>TOTAL FONDO 812</b>					<b>\$1,642,000.00</b>	<b>\$399,913.71</b>	<b>\$399,913.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>20%</b>	<b>24%</b>	
152019	Conclusión de la remodelación de baños en el Centro de Idiomas	912	22801	7141	18201	\$68,750.00				100%	0%	
152020	Adecuación de oficinas en el Centro de Aprendizaje Multimodal	912	22906	7141	63103	\$174,681.00	\$161,020.98	\$161,020.98		100%	92%	
	<b>TOTAL FONDO 912</b>					<b>\$243,431.00</b>	<b>\$161,020.98</b>	<b>\$161,020.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>66%</b>	
	<b>TOTAL REGIÓN VERACRUZ</b>					<b>\$38,148,112.18</b>	<b>\$16,358,513.14</b>	<b>\$11,598,733.29</b>	<b>\$3,540,736.40</b>	<b>80%</b>	<b>30%</b>	
<b>ORIZABA-CORDOBA</b>												
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	\$3,479.13				100%	0%	
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	\$3,354.07				100%	0%	
	<b>TOTAL FONDO 112</b>					<b>\$6,833.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	
113003	Remodelación de Laboratorio de Microbiología y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	31101	7361	46112	\$493,108.05	\$493,106.61	\$493,106.61	\$1.44	100%	100%	TO COR/025/15

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
113007	Construcción de aulas y sala de cómputo en el Módulo de Aulas del Campus Ixtaczoquitlán Región Orizaba - Córdoba. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	33101	7361	46112	\$1,066,217.21	\$1,003,846.65	\$1,003,846.65	\$62,370.57	100%	100%	TO COR/018/15
						<b>\$1,559,325.26</b>	<b>\$1,496,953.26</b>	<b>\$1,496,953.26</b>	<b>\$62,372.01</b>	<b>100%</b>	<b>96%</b>	
143001	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	131	31901	7141	16211	\$34,000.00				0%	0%	
153000	Construcción de Bodega-Oficina en la Facultad de Ciencias Químicas en la Región Orizaba	131	31101	7361	41204	\$120,000.00	\$119,998.29	\$35,999.49		0%	30%	
						<b>\$154,000.00</b>	<b>\$119,998.29</b>	<b>\$35,999.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	
113003	Remodelación de Laboratorio de Microbiología y Tecnología de Alimentos en la Facultad de Ciencias Químicas Región Orizaba - Córdoba.	132	31101	7361	14113	\$75,861.89	\$75,854.95	\$75,854.95	\$6.94	100%	100%	TO COR/025/15
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	\$70,000.00				100%	0%	
143004	Impermeabilización de azotea de los edificios A y C de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba.	132	32101	7141	14107	\$251,207.79	\$250,999.48	\$250,999.48	\$208.31	100%	100%	TO COR/020/15
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14104	\$660,000.00	\$660,000.00	\$353,381.02		35%	54%	
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14103	\$150,000.00	\$136,405.98	\$73,047.14		35%	49%	
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31701	7361	14240	\$140,000.00				35%	0%	
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Química región Orizaba-Córdoba.	132	31701	7361	14220	\$150,000.00				35%	0%	
153001	Mantenimiento General a los Edificios de la Facultad de Enfermería	132	31401	7141	14164	\$400,000.00	\$128,127.34	\$38,438.20		0%	10%	
						<b>\$1,897,069.68</b>	<b>\$1,251,387.75</b>	<b>\$791,720.79</b>	<b>\$215.25</b>	<b>67%</b>	<b>42%</b>	
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingeniería en el Campus Ixtac	277	33101	7361	63102	\$80,510.96	\$80,510.96	\$40,255.48		0%	50%	
133000	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32801	7141	61101	\$18,099.90	\$18,099.90	\$18,099.90	\$0.00	100%	100%	TO COR/021/15
133001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31801	7141	61101	\$69,400.10	\$69,398.68	\$69,398.68	\$1.42	100%	100%	TO COR/022/15
133002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	34301	7141	61101	\$27,885.62			\$27,885.62	100%	100%	TO COR/023/15
133003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31905	7141	61101	\$206,065.07	\$205,646.28	\$165,908.33		100%	81%	
133005	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7141	61101	\$216.11	\$215.53	\$215.53	\$0.58	100%	100%	TO COR/024/15
133006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31401	7361	63103	\$155,046.00	\$154,954.01	\$118,438.46		100%	76%	
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	\$971,506.91	\$902,374.75	\$242,404.46		75%	25%	
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	\$118,508.83				100%	0%	
133009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32906	7361	63103	\$320,424.94	\$319,575.06	\$245,643.41		100%	77%	
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	277	31905	7361	63102	\$9,601,636.00	\$5,295,135.97	\$4,215,265.58		98%	44%	
						<b>\$11,569,300.44</b>	<b>\$7,045,911.14</b>	<b>\$5,115,629.83</b>	<b>\$27,887.62</b>	<b>88%</b>	<b>44%</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	293	33101	7361	63102	\$139,081.66	\$139,081.66	\$69,540.83		0%	50%	
		<b>TOTAL FONDO 293</b>				<b>\$139,081.66</b>	<b>\$139,081.66</b>	<b>\$69,540.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	294	33101	7361	63102	\$498,540.42	\$498,540.42	\$249,270.21		0%	50%	
		<b>TOTAL FONDO 294</b>				<b>\$498,540.42</b>	<b>\$498,540.42</b>	<b>\$249,270.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	
103000	Mantenimiento general a la Facultad de Contaduría	295	34301	7141	61101	\$20,687.66	\$20,596.96	\$20,596.96	\$90.70	100%	100%	TO COR/014/15
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	295	33101	7361	63102	\$90.70	\$90.70	\$45.35		0%	50%	
		<b>TOTAL FONDO 295</b>				<b>\$20,778.36</b>	<b>\$20,687.66</b>	<b>\$20,642.31</b>	<b>\$90.70</b>	<b>50%</b>	<b>99%</b>	
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	298	33101	7361	63102	\$206,785.74	\$206,785.74	\$103,392.87		0%	50%	
123000	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31905	7141	61101	\$141,193.46			\$141,193.46	100%	100%	TO COR/016/15
123001	Mantenimiento a cubierta en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Servicios Ixtac (Coordinacion Regional de Bibliotecas Orizaba-Cordoba), Region Orizaba-Cordoba	298	31905	7141	61101	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	100%	100%	TO COR/019/15
123004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	32101	7141	61101	\$140,000.00	\$17,491.05	\$17,491.04	\$122,508.96	100%	100%	TO COR/001/16
123005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	31101	7141	61101	\$1,142.91			\$1,142.91	100%	100%	TO COR/017/15
123009	Habilitar un laboratorio en área de archivo de la Facultad de Enfermería, Región Orizaba - Córdoba.	298	31401	7361	63103	\$267,747.40	\$69,715.74	\$69,715.74	\$198,031.66	100%	100%	TO COR/015/15
123012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	33101	7141	61101	\$86,240.00				100%	0%	
		<b>TOTAL FONDO 298</b>				<b>\$1,023,109.51</b>	<b>\$473,992.53</b>	<b>\$370,599.65</b>	<b>\$462,876.99</b>	<b>86%</b>	<b>36%</b>	
143007	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	31401	7141	61101	\$400,000.00	\$384,441.06	\$162,917.99		50%	41%	
143008	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	36401	7141	61101	\$300,000.00	\$300,000.00	\$272,754.73		95%	91%	
143009	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	37906	7141	61101	\$200,000.00	\$199,999.94	\$135,971.90		100%	68%	
143010	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	33101	7141	61101	\$320,000.00	\$319,898.13	\$95,969.44		100%	30%	
143011	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	35501	7141	61101	\$580,000.00	\$277,187.74	\$229,013.82		50%	39%	
143012	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	32801	7141	61101	\$200,000.00				0%	0%	
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	37906	7361	63103	\$870,000.00	\$743,110.93	\$380,412.86		67%	44%	
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32906	7361	63103	\$650,000.00	\$649,988.57	\$194,996.56		100%	30%	
143015	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	33401	7361	63103	\$350,001.22				100%	0%	
143016	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	31901	7361	63103	\$500,000.00	\$499,995.03	\$198,972.98		100%	40%	
143017	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32801	7361	63103	\$500,000.00				0%	0%	
143018	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	35501	7361	63103	\$530,000.00				0%	0%	
143019	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32413	7361	63103	\$250,000.00	\$248,950.33	\$74,685.09		100%	30%	
		<b>TOTAL FONDO 732</b>				<b>\$5,650,001.22</b>	<b>\$3,623,571.73</b>	<b>\$1,745,695.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>66%</b>	<b>31%</b>	
153002	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad Ciencias Quimicas)	738	31101	7141	61101	\$1,070,000.00				0%	0%	
153003	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Ixtaczoq)	738	37906	7141	61101	\$180,000.00				0%	0%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
153004	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de contaduría)	738	34301	7141	61101	\$80,000.00				0%	0%	
153005	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Cordoba)	738	32906	7141	61101	\$80,000.00				0%	0%	
153006	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Instituto de Psicología y Educación CEECOR)	738	32413	7141	61101	\$220,000.00				0%	0%	
153007	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Arquitectura)	738	32101	7141	61101	\$140,000.00				0%	0%	
153008	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Cordoba)	738	32801	7141	61101	\$90,000.00				0%	0%	
153009	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Vicerrectoria)	738	31901	7141	61101	\$180,000.00				0%	0%	
153010	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Orizaba)	738	31801	7141	61101	\$220,000.00				0%	0%	
153011	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Medicina)	738	33401	7141	61101	\$100,000.00				0%	0%	
153012	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Odontología)	738	36401	7141	61101	\$240,000.00				0%	0%	
153013	Construcción de modulo de aulas Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica en el Campus Ixtaczoquitlan de la Region Orizaba -Cordoba	738	33101	7361	63102	\$10,000,000.00	\$7,974,999.35	\$2,862,536.90		15%	29%	
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$12,600,000.00</b>	<b>\$7,974,999.35</b>	<b>\$2,862,536.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>23%</b>	
<b>TOTAL REGIÓN ORIZABA-CORDOBA</b>						<b>\$35,118,039.75</b>	<b>\$22,645,123.79</b>	<b>\$12,758,588.64</b>	<b>\$553,442.57</b>	<b>51%</b>	<b>36%</b>	
<b>POZA RICA-TUXPAN</b>												
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	\$53,259.20				100%	0%	
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	\$9,813.61				100%	0%	
134001	Supervisión para la construcción de núcleos educativo, plaza, andadores, estacionamiento e infraestructura eléctrica y media tensión en el Campus de las Ingenierías Poza Rica, Veracruz.	112	41102	7361	63102	\$61,371.58	\$60,822.54	\$60,822.54	\$549.04	100%	100%	TO POZA/023/15
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$124,444.39</b>	<b>\$60,822.54</b>	<b>\$60,822.54</b>	<b>\$549.04</b>	<b>100%</b>	<b>49%</b>	
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	\$59,304.33				100%	0%	
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	\$19,175.45				100%	0%	
104009	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Poza Rica, con ampliación de techo financiero.	115	41102	7361	46107	\$33,159.05	\$1,940.46	\$1,940.46	\$31,218.59	100%	100%	TO POZA/011/15
104010	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Biológico Agropecuarias, Campus Tuxpan, con ampliación de techo financiero.	115	42501	7361	46107	\$157,682.78	\$7,761.86	\$7,761.86	\$149,920.92	100%	100%	TO POZA/010/15
114006	Construcción de aulas y laboratorios en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	42501	7361	46112	\$744,708.84				100%	100%	
114007	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	42301	7361	46112	\$86,395.09	\$0.11	\$0.11	\$86,394.98	100%	100%	TO POZA/003/16
114008	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	41102	7361	46112	\$420,813.79	\$19,688.12	\$19,688.12	\$401,125.67	100%	100%	TO POZA/004/16

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
114009	Construcción de aulas y laboratorio en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Poza Rica. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	41102	7361	46112	\$700,015.67	\$29,878.81	\$29,878.81	\$670,136.86	100%	100%	TO POZA/005/16
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$2,221,255.00</b>	<b>\$59,269.36</b>	<b>\$59,269.36</b>	<b>\$1,338,797.02</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>	
104005	Adecuación de espacios en el Edificio "E" de la Facultad de Medicina Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41402	7141	14160	\$125,072.47	\$35,170.24	\$35,170.24	\$89,902.23	100%	100%	TO POZA/001/16
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$325,941.23				100%	0%	
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	\$18,377.61				100%	0%	
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14240	\$227,959.79	\$141,702.01	\$137,417.07		100%	60%	
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubículos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14220	\$163,855.82	\$141,702.01	\$137,417.05		100%	84%	
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	\$18,924.76	\$1,758.95	\$1,758.95		100%	9%	
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	\$150,000.00				100%	0%	
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	\$17,442.35	\$1,434.94	\$1,434.94		100%	8%	
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	\$17,442.36	\$1,434.94	\$1,434.94		100%	8%	
144002	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14103	\$370,000.00			\$370,000.00	100%	100%	TO POZA/013/15
144002	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14116	\$370,000.00			\$370,000.00	100%	100%	TO POZA/013/15
144002	Protecciones en ventanas, suministro de materiales e instalación eléctrica para equipos de A/A y equipo de cómputo, suministro de materiales para voz y datos, canalización de fibra óptica y elaboración de muebles para equipo de cómputo al Núcleo Educativo, del campus de las Ingenierías en Poza Rica, Veracruz.	132	41102	7361	14118	\$336,589.91			\$336,589.91	100%	100%	TO POZA/013/15
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	\$69,336.81				60%	0%	
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	\$69,336.80				60%	0%	
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	\$69,336.80				60%	0%	
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	\$69,336.82				60%	0%	
144006	Adecuación de aulas para Clínica de Simuladores de la Facultad de Odontología, en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica.	132	41403	7141	14161	\$245,232.17	\$239,966.32	\$214,937.99		100%	88%	
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$2,664,185.70</b>	<b>\$563,169.41</b>	<b>\$529,571.18</b>	<b>\$1,166,492.14</b>	<b>94%</b>	<b>20%</b>	
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114	\$689,121.39				0%	0%	
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114	\$600,000.00				0%	0%	
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114	\$2,323,861.04				0%	0%	
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114	\$597,798.26				0%	0%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
		<b>TOTAL FONDO 276</b>				<b>\$4,210,780.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
134003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41401	7141	61101	\$228,468.00	\$187,141.61	\$145,583.53		100%	64%	
134004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	42301	7141	61101	\$85,767.40				100%	0%	
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101	\$315,000.00	\$315,000.00	\$115,762.51		100%	37%	
134007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	42501	7361	63103	\$472,717.28	\$259,910.32	\$259,910.32	\$212,806.96	100%	100%	TO POZA/002/16
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103	\$623,183.27				50%	0%	
		<b>TOTAL FONDO 277</b>				<b>\$1,725,135.95</b>	<b>\$762,051.93</b>	<b>\$521,256.36</b>	<b>\$212,806.96</b>	<b>90%</b>	<b>30%</b>	
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41101	7141	61101	\$109,200.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%	
124002	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41102	7141	61101	\$105,020.19	\$65,443.77	\$65,443.77	\$39,576.42	100%	100%	POZA/016/15
124003	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41103	7141	61101	\$339,749.07	\$206,563.70	\$206,563.70	\$133,185.37	100%	100%	POZA/006/16
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41104	7141	61101	\$208,929.00				100%	0%	
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41105	7141	61101	\$107,100.00				100%	0%	
124006	Mantenimiento de Impermeabilización en edificio F (Auditorio) de la Facultad de Pedagogía campus Poza Rica y mantenimiento a baños en la Facultad de Pedagogía, campus Poza Rica	298	41201	7141	61101	\$94,070.36	\$44,800.00	\$44,800.00	\$49,270.36	100%	100%	TO POZA/017/15
124008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41801	7141	61101	\$459.71			\$459.71	100%	100%	POZA/018/15
124010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41404	7141	61101	\$117,823.77	\$110,557.12	\$110,557.12	\$7,266.65	100%	100%	POZA/019/15
124012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41901	7141	61101	\$221,900.37	\$167,487.58	\$167,487.58	\$54,412.79	100%	100%	POZA/020/15
124013	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	42301	7141	61101	\$126,719.30	\$63,432.23	\$63,432.23	\$63,287.07	100%	100%	POZA/021/15
124014	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	42501	7141	61101	\$256,103.41	\$2,908.14	\$2,908.14	\$253,195.27	100%	100%	POZA/025/15
124015	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	43801	7141	61101	\$135,729.37	\$99,854.76	\$99,854.76	\$35,874.61	100%	100%	POZA/022/15
		<b>TOTAL FONDO 298</b>				<b>\$1,822,804.55</b>	<b>\$761,047.30</b>	<b>\$761,047.30</b>	<b>\$636,528.25</b>	<b>100%</b>	<b>42%</b>	
144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41102	7141	61101	\$70,000.00				0%	0%	
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41101	7141	61101	\$220,000.00	\$165,118.03	\$49,535.41		0%	23%	
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41402	7141	61101	\$475,000.00	\$456,204.22	\$184,288.15		100%	39%	
144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41403	7141	61101	\$287,000.00	\$149,202.11	\$108,022.23		100%	38%	
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41701	7141	61101	\$250,000.00	\$183,504.62	\$55,051.39		90%	22%	
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7141	61101	\$198,000.00	\$168,898.17	\$50,669.45		80%	26%	
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41104	7361	63103	\$250,000.00				0%	0%	
144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41404	7361	63103	\$250,000.00	\$199,063.76	\$59,719.13		100%	24%	
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41405	7361	63103	\$500,000.00	\$483,566.81	\$145,070.04		15%	29%	
144023	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41801	7361	63103	\$250,000.00				0%	0%	
144024	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	43801	7361	63103	\$200,000.00				0%	0%	
144025	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7361	63103	\$650,000.00	\$590,774.39	\$394,730.95		100%	61%	
144026	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41906	7361	63103	\$400,000.00				0%	0%	
		<b>TOTAL FONDO 732</b>				<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$2,396,332.11</b>	<b>\$1,047,086.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>45%</b>	<b>26%</b>	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
154000	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Quimicas	738	41102	7141	61101	\$457,200.00				0%	0%	
154001	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Pedagogia	738	41201	7141	61101	\$109,200.00				0%	0%	
154002	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Trabajo social	738	41202	7141	61101	\$168,000.00				0%	0%	
154003	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Psicologia	738	41404	7141	61101	\$359,300.00				0%	0%	
154004	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Contaduria	738	42301	7141	61101	\$254,300.00				0%	0%	
154005	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias	738	42501	7141	61101	\$552,000.00				0%	0%	
154006	Construccion de aula, cubiculos y area administrativa en la Facultad de Pedagogia, Region Poza Rica	738	41201	7361	63103	\$1,200,000.00				0%	0%	
154007	Construccion 1a Etapa de modulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, Region Poza Rica	738	41103	7361	63102	\$5,000,000.00				0%	0%	
154008	Construccion de Laboratorio de Hidraulica en Facultad de Ingenieria Civil Region Poza Rica	738	41101	7361	63102	\$2,500,000.00				0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$10,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
154010	Reubicacion de Clinica de pequeñas especies en la facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan	812	42501	7141	14182	\$571,141.16	\$517,061.22	\$258,530.61		30%	45%	
154012	Mantenimiento a pintura en interiores en la Facultad de enfermeria, Campus Poza Rica	812	41405	7141	14164	\$168,381.68	\$148,274.04	\$148,274.04		100%	88%	
154013	Adecuacion de espacios para la sala de direccion virtual y sala de diseccion de cadaveres de la Facultad de Medicina, en el campus Poza Rica	812	41402	7141	14160	\$570,000.00	\$434,790.92	\$217,395.46		50%	38%	
154014	Instalacion de cableado electrico y estructurado para el Centro de Computo de la Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica	812	41104	7141	14202	\$280,093.70				50%	0%	
<b>TOTAL FONDO 812</b>						<b>\$1,589,616.54</b>	<b>\$1,100,126.18</b>	<b>\$624,200.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>58%</b>	<b>39%</b>	
154011	Trabajos de obra civil, aire acondicionado e instalacion electrica, en la Facultad de Enfermeria, Campus Poza Rica	912	41405	7361	14164	\$227,942.85				100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 912</b>						<b>\$227,942.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	
<b>TOTAL REGIÓN POZA RICA-TUXPAN</b>						<b>\$29,186,165.67</b>	<b>\$5,702,818.83</b>	<b>\$3,603,253.60</b>	<b>\$3,355,173.41</b>	<b>69%</b>	<b>12%</b>	
<b>COATZACOALCOS-MINATITLÁN</b>												
105006	Construcción de aulas en la Unidad Académica de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Campus Minatitlán, con ampliación de techo financiero.	115	52401	7361	46107	\$42,072.98			\$42,072.98	100%	100%	TO COAT/016/15
105007	Construcción de aula en la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos.	115	51102	7361	46107	\$81,425.83	\$40,878.98	\$40,878.98	\$40,546.85	100%	100%	TO COAT/017/15
115004	Construcción de aulas, incluidos sanitarios y área de circulación en la Facultad de Ciencias Químicas Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	51102	7361	46112	\$208,704.10	\$208,704.10	\$208,704.10	\$0.00	100%	100%	TO COAT/020/15
115005	Construcción de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración Campus Coatzacoalcos. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	51301	7361	46112	\$15,344.74			\$15,344.74	100%	100%	TO COAT/021/15
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$347,547.65</b>	<b>\$249,583.08</b>	<b>\$249,583.08</b>	<b>\$97,964.57</b>	<b>100%</b>	<b>72%</b>	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51801	7361	18403	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00		100%	100%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	34109	\$200,000.00	\$196,767.16	\$135,915.16		100%	68%	

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
		<b>TOTAL FONDO 131</b>				<b>\$290,000.00</b>	<b>\$286,767.16</b>	<b>\$225,915.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>78%</b>	
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	\$144,246.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	\$466,984.97	\$396,442.78	\$360,293.90		100%	77%	
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	\$176,344.49	\$176,344.49	\$176,344.48		100%	100%	
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campun Minatitlan	132	52403	7141	14160	\$109,859.83	\$49,276.80	\$49,276.80		50%	45%	
145018	Remodelación de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	\$66,848.07				100%	0%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51101	7361	14102	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00		100%	100%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51102	7361	14103	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00		100%	100%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14140	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00		100%	100%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51401	7361	12101	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		100%	100%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51701	7361	14220	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00		100%	100%	
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	132	51701	7361	14240	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00		100%	100%	
155003	Construccion de barda perimetral, drenaje pluvial y sanitario, en el Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14140	\$335,000.00	\$334,513.05	\$167,249.13		70%	50%	
155003	Construccion de barda perimetral, drenaje pluvial y sanitario, en el Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14141	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,007.39		70%	50%	
		<b>TOTAL FONDO 132</b>				<b>\$1,889,283.36</b>	<b>\$1,546,577.12</b>	<b>\$1,243,171.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>87%</b>	<b>66%</b>	
115010	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría y Administración, Región Coatzacoalcos.	276	51301	7361	46114	\$87,921.30			\$87,921.30	100%	100%	TO COAT/023/15
		<b>TOTAL FONDO 276</b>				<b>\$87,921.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,921.30</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	
135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	54704	7141	61101	\$23,000.40				100%	0%	
135002	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51101	7141	61101	\$56,325.17	\$52,767.06	\$52,767.06	\$3,558.11	100%	100%	TO COAT/024/15
135003	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51102	7361	63103	\$210,897.14	\$207,906.63	\$207,906.63	\$2,990.51	100%	100%	TO COAT/001/16
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51301	7361	63103	\$250,000.00	\$243,647.01	\$73,094.10		0%	29%	
135005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	52404	7361	63103	\$200,000.00	\$150,890.18	\$83,164.19		100%	42%	
135008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51901	7361	63103	\$280,000.01	\$279,999.98	\$229,037.03		100%	82%	
135009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51906	7361	63103	\$100,000.00	\$86,189.74	\$25,856.92		90%	26%	
135010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	53501	7361	63103	\$250,000.00	\$247,415.65	\$173,202.22		100%	69%	
135014	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52403	7361	63103	\$1,019,699.40	\$1,015,725.40	\$917,749.63		100%	90%	



Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	Nº OF. T.O
135015	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52404	7361	63103	\$348,460.65	\$348,460.65	\$333,584.62		100%	96%	
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$2,738,382.77</b>	<b>\$2,633,002.30</b>	<b>\$2,096,362.40</b>	<b>\$6,548.62</b>	<b>89%</b>	<b>77%</b>	
125002	Construcción de Biblioteca y cubículos en la Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	298	53501	7361	63102	\$561,962.40	\$413,716.97	\$413,716.97	\$148,245.43	100%	100%	TO COAT/002/16
125003	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Enfermería, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	298	52404	7361	63102	\$62,404.02	\$62,313.46	\$62,313.46	\$90.56	100%	100%	TO COAT/019/15
125005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51101	7141	61101	\$3,962.46	\$3,960.89	\$3,960.89	\$1.57	100%	100%	COAT/026/15
125008	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Coatzacoalcos.	298	51701	7141	61101	\$82,320.00	\$34,239.68	\$34,239.68	\$48,080.32	100%	100%	COAT/027/15
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$710,648.88</b>	<b>\$514,231.00</b>	<b>\$514,231.00</b>	<b>\$196,417.88</b>	<b>100%</b>	<b>72%</b>	
145007	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7141	61101	\$350,000.00	\$323,711.85	\$97,113.55		0%	28%	
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51906	7141	61101	\$300,000.00				0%	0%	
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7141	61101	\$650,000.00				0%	0%	
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52404	7141	61101	\$140,000.00	\$139,999.84	\$41,999.95		0%	30%	
145011	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52401	7141	61101	\$60,000.00				0%	0%	
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7361	63103	\$610,000.00	\$208,880.52	\$62,664.15		0%	10%	
145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52201	7361	63103	\$250,000.00	\$228,647.61	\$68,594.28		0%	27%	
145014	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52402	7361	63103	\$800,000.00	\$503,548.84	\$313,571.27		50%	39%	
145015	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7361	63103	\$400,000.00	\$399,951.22	\$119,985.37		0%	30%	
145016	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	53501	7361	63103	\$560,000.00				0%	0%	
145017	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51901	7361	63103	\$380,000.00	\$379,999.62	\$189,999.81		0%	50%	
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$4,500,000.00</b>	<b>\$2,184,739.50</b>	<b>\$893,928.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>5%</b>	<b>20%</b>	
155000	Programa Anual de Mantenimiento, Region Coatzacoalcos-Minatitlan	738	51102	7141	61101	\$763,539.00				0%	0%	
155001	Construcción 2da Etapa modulo de laboratorio, aula electronica y centro de Autoacceso en Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Region Coatzacoalcos	738	53501	7361	63102	\$5,500,000.00				0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$6,263,539.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	767	54704	7361	49316	\$150,000.00				0%	0%	
<b>TOTAL FONDO 767</b>						<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
125002	Trabajos complementarios para la construcción de biblioteca y cubículos en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de Producción y Agropecuario	812	53501	7361	14183	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00		100%	0%	
155000	Mantenimiento Exterior a laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coatzacoalcos	812	51102	7141	14103	\$176,000.00				100%	0%	
155002	Adaptación de espacios para cubículos de maestros en edificio J de la Facultad de Enfermería	812	52404	7141	14164	\$29,327.21				100%	0%	
155004	Mantenimiento de pintura en edificio de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coatzacoalcos	812	51102	7141	14103	\$40,000.00				80%	0%	
155004	Mantenimiento de pintura en edificio de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coatzacoalcos	812	51102	7141	14116	\$73,000.00				80%	0%	
155005	Construcción de kiosco para la Facultad de Trabajo Social	812	52201	7361	14128	\$185,000.00	\$183,647.49	\$91,823.74		100%	50%	

N°. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	N° OF. T.O
155006	Remodelacion de baños en la Facultad de Trabajo Social	812	52201	7141	14128	\$235,000.00				50%	0%	
		<b>TOTAL FONDO 812</b>				<b>\$1,088,327.21</b>	<b>\$183,647.49</b>	<b>\$91,823.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>88%</b>	<b>8%</b>	
		<b>TOTAL REGION COATZACOALCOS-MINATITLAN</b>				<b>\$18,065,650.17</b>	<b>\$7,598,547.65</b>	<b>\$5,315,015.46</b>	<b>\$388,852.37</b>	<b>67%</b>	<b>29%</b>	
		<b>TOTAL</b>				<b>\$349,601,871.38</b>	<b>\$172,590,788.54</b>	<b>\$123,766,115.99</b>	<b>\$12,465,268.09</b>	<b>67%</b>	<b>35%</b>	

**NOTA:** La columna de ejercido considera los anticipos otorgados a los contratistas



**UNIVERSIDAD VERACRUZANA**  
**DIRECCION DE PROYECTOS. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**  
**INFORME DEL DESARROLLO DE OBRAS PROGRAMADAS 2016**

CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2016

REGIÓN	IMPORTE AUTORIZADO	AVANCE FÍSICO	OBRAS SIN INICIAR	OBRAS EN PROCESO	OBRAS TERMINADAS	TOTAL OBRAS
XALAPA	\$197,467,484.36	69	37	31	82	150
VERACRUZ	\$33,222,082.78	67	22	14	47	83
ORIZABA - CÓRDOBA	\$27,162,224.36	86	5	5	31	41
POZA RICA - TUXPAN	\$25,177,396.41	63	15	6	30	51
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	\$17,290,119.60	83	5	3	29	37
<b>TOTAL</b>	<b>\$300,319,307.51</b>	<b>74</b>	<b>84</b>	<b>59</b>	<b>219</b>	<b>362</b>

Nº. OBRA	DESCRIPCION	FONDO	DPCIA	CTA.	CLAVE PROG.	TOTAL AUTORIZADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	CANCELADO	Nº OF. T.O	REFRENDO 2017	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
<b>REGIÓN XALAPA</b>													
050010	Construcción de la Sala de Conciertos	112	11912	7361	63102	2,404,431.96	105,932.16	\$105,932.16			2,298,499.80	96%	4%
070098	Señalización; poda de árboles; revisión de sistema de drenaje; mantenimiento en carpintería e instalaciones en Fac. de Antropología, impermeabilización de edif. "B", Unidad de Humanidades, Región Xalapa.	112	11202	7141	61101	24,350.64	0.00	\$0.00			24,350.64	100%	0%
080469	Construcción de la Sede UV Intercultural Ixhuatlán, ubicada en el camino Ixhuatlán de Madero - Las Flores, Ixhuatlán de Madero, Veracruz.	112	11704	7361	63102	450,539.50	92,620.97	\$92,620.97			357,918.53	100%	21%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11106	7361	63102	242,204.67	0.00	\$0.00			242,204.67	65%	0%
091014	Control de calidad y tramites para la obra Construcción del Edificio para las Facultades de Matemáticas y Física, Región Xalapa.	112	11107	7361	63102	225,333.63	0.00	\$0.00			225,333.63	65%	0%
091502	Primera Etapa de Adecuación de intercomunicación entre la Unidad de Artes y la Casa del Lago UV, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero para la Segunda y Tercera Etapa.	112	11601	7361	63103	705,058.97	0.00	\$0.00			705,058.97	100%	0%
091510	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	112	11502	7141	61101	140,000.00	0.00	\$0.00			140,000.00	100%	0%
091511	Mantenimiento a núcleo de servicios sanitarios, en la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	112	11503	7141	61101	130,000.00	0.00	\$0.00			130,000.00	100%	0%
093000	Construcción de la obra exterior de la Sede UV Intercultural Tequila, ubicada en el predio denominado Tolapa - Tequila, Región Orizaba Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	11704	7361	63102	28,360.96	0.00	\$0.00			28,360.96	100%	0%
121020	Ampliación del Edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA)	112	11113	7361	63103	2,043,764.62	1,875,181.99	\$1,027,521.24			1,016,243.38	90%	50%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$6,394,044.95</b>	<b>\$2,073,735.12</b>	<b>\$1,226,074.37</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$5,167,970.58</b>	<b>95%</b>	<b>19%</b>
080411	Ampliación y remodelación de la Facultad de Economía, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	11303	7361	46105	68,020.30	21,224.35	\$30,334.38			37,685.92	100%	45%
094010	Construcción de la Sede de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	115	11704	7361	63284	1,268.79	0.00	\$0.00	0.00		1,268.79	100%	0%
113006	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Tequila.	115	11704	7361	49301	85,259.18	0.00	\$0.00			85,259.18	95%	0%
114014	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Huazuntlán.	115	11704	7361	49301	37,456.94	0.00	\$0.00	37,456.94	TO COAT/013/17	0.00	100%	0%
114015	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Espinal.	115	11704	7361	49301	57,311.70	0.00	\$0.00			57,311.70	100%	0%
115008	Suministro e instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales en la sede regional de la Universidad Veracruzana Intercultural Ixhuatlán.	115	11704	7361	49301	233,946.37	0.00	\$0.00			233,946.37	100%	0%
101526	Rehabilitación de cubierta de la casa de la UV, ubicada en la Comunidad de Coyopolan, Mto. de Ixhuatlán de los Reyes, Ver.	115	11919	7141	34309	118,000.60	85,982.43	\$102,757.61	15,242.99	T.O. XALM/014/16	0.00	100%	87%
121000	Construcción del Edificio para Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Alimentos (L-IDEA), Región Xalapa.	115	11927	7361	24203	1,411,916.52	0.00	\$0.00			1,411,916.52	93%	0%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$2,013,180.40</b>	<b>\$107,206.78</b>	<b>\$133,091.99</b>	<b>\$52,699.93</b>		<b>\$1,827,388.48</b>	<b>99%</b>	<b>1%</b>
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	131	11405	7361	16179	283.74	283.74	\$283.74			0.00	100%	100%
141004	Ampliación primera etapa de la Construcción de tercer nivel de cubiculos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	131	11309	7361	41204	273,778.23	132,131.22	\$213,994.88			59,783.35	100%	78%
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de video Conferencia de la USBI Region Xalapa	131	11969	7141	56108	19,700.00	19,700.00	\$19,700.00			0.00	100%	100%
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	131	11928	7141	18505	25,333.36	0.00	\$0.00			25,333.36	100%	0%

141515	Construcción de un invernadero, Región Xalapa.	131	11503	7361	18504	107,415.00	0.00	\$0.00			107,415.00	0%	0%
151000	Rehabilitación de aula de Capacitación en Facultad de Ciencias Administrativas	131	11309	7361	41204	114,840.00	0.00	\$0.00			114,840.00	50%	0%
151502	Rehabilitación y Mantenimiento del Gimnasio Universitario Miguel A. Rios Torres y del Centro Acuatico, Region Xalapa.	131	11980	7141	41204	273,000.00	250,125.69	\$250,125.69	22,874.31	TO XALM/002/17	0.00	100%	92%
151520	Rehabilitación Integral de baños y vestidores del centro Acuatico Universitarios	131	11980	7141	41204	400,000.00	400,000.00	\$400,000.00	0.00	TO XALM/007/17	0.00	100%	100%
161001	Mantenimiento a instalaciones eléctricas y sustitucion de lamparas en el edificio de la Facultad de Odontología	131	11403	7141	18505	180,000.00	170,081.51	\$0.00			180,000.00	100%	0%
161003	Apertura de vano para interconexión a biblioteca en el Instituto de Investigaciones Linguistico Literarias	131	11215	7141	16129	23,350.00	0.00	\$0.00			23,350.00	100%	0%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	131	11304	7141	16144	70,180.79	70,180.79	\$70,180.79			0.00	100%	100%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	131	11304	7141	16147	9,830.00	9,830.00	\$9,830.00			0.00	100%	100%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	131	11304	7141	16156	19,016.49	19,016.49	\$19,016.49			0.00	100%	100%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	131	11304	7141	16146	14,737.75	14,737.75	\$14,737.75			0.00	100%	100%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	131	11304	7141	15144	9,829.27	9,829.27	\$9,829.27			0.00	100%	100%
161005	Trabajos para la climatización del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	131	11969	7141	18501	94,500.00	94,500.00	\$94,500.00			0.00	100%	100%
161015	Trabajos electricos, rehabilitacion de canceleria y albañileriam e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18401	307,409.30	0.00	\$0.00			307,409.30	0%	0%
161015	Trabajos electricos, rehabilitacion de canceleria y albañileriam e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18403	255,153.95	0.00	\$0.00			255,153.95	0%	0%
161015	Trabajos electricos, rehabilitacion de canceleria y albañileriam e, en Centro de Idiomas y Autoacceso	131	11802	7141	18404	142,125.00	0.00	\$0.00			142,125.00	0%	0%
165001	Construccion de jaulas par monos para investigaciones del Instituto de Neuroetologia	131	11505	7141	16166	152,000.00	0.00	\$0.00			152,000.00	0%	0%
165001	Construccion de jaulas par monos para investigaciones del Instituto de Neuroetologia	131	11505	7141	17162	248,000.00	0.00	\$0.00			248,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$2,740,482.88</b>	<b>\$1,190,416.46</b>	<b>\$1,102,198.61</b>	<b>\$22,874.31</b>		<b>\$1,615,409.96</b>	<b>75%</b>	<b>40%</b>
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, Región Xalapa. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación, ampliación de Techo Financiero.	132	11403	7361	14161	239,543.46	0.00	\$0.00			239,543.46	100%	0%
091529	Trabajos de remodelación del Laboratorio de Química ubicado en la planta baja del Edificio "G" de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Región Xalapa.	132	11503	7361	14181	34,747.30	0.00	\$0.00			34,747.30	100%	0%
091535	Remodelación de Laboratorio de Investigación de la Facultad de Bioanálisis, Unidad de Ciencias de la Salud, Región Xalapa. Con ampliación de techo financiero.	132	11404	7361	14162	75,389.73	0.00	\$0.00			75,389.73	100%	0%
101524	Construcción de núcleo de servicios sanitarios, junto al Edificio D de la Facultad de Contaduría y Administración, Región Xalapa, con ampliación de techo financiero para construcción de 2ª y 3ª etapa.	132	11301	7361	14141	284,049.78	0.00	\$0.00			284,049.78	100%	0%
111522	Mantenimiento de fluxómetros en los servicios sanitarios, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7141	14165	1,857.20	0.00	\$0.00			1,857.20	100%	0%
111522	Adecuación de la cafetería, Facultad de Psicología, Región Xalapa.	132	11407	7361	14165	86,074.78	0.00	\$0.00			86,074.78	100%	0%
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición.	132	11405	7361	14163	521,029.28	151,855.50	\$151,855.50			369,173.78	100%	29%
141500	Adecuación del laboratorio no. 2 de la Facultad de Biología.	132	11502	7361	14180	450,000.00	0.00	\$0.00			450,000.00	100%	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	132	11107	7361	14106	60,000.00	0.00	\$0.00			60,000.00	100%	0%
141553	Construcción de mesas y bancas de concreto en la Facultad de Estadística e Informática.	132	11304	7361	14145	106,000.00	0.00	\$0.00			106,000.00	0%	0%
141555	Remodelacion y ampliacion de las oficinas que ocupa el Sistema Universitario de Mejora Empresarial SUME en la facultad de Contaduria y Administracion	132	11301	7361	14141	97,393.55	0.00	\$0.00	97,393.55	TO XALM/014/17	0.00	100%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	132	11406	7141	14164	149,970.69	0.00	\$0.00			149,970.69	100%	0%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11303	7141	14142	21,000.00	21,000.00	\$21,000.00			0.00	100%	100%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11303	7141	14147	20,203.43	20,203.26	\$16,378.65			3,824.78	100%	81%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11304	7141	14350	24,640.72	24,640.72	\$24,640.72			0.00	100%	100%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	132	11304	7141	14145	39,264.21	39,264.21	\$39,264.21			0.00	100%	100%

161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7141	14347	45,145.00	45,145.00	\$19,145.00			26,000.00	95%	42%
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7141	14348	33,000.00	33,000.00	\$17,820.23			15,179.77	95%	54%
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	132	11309	7141	14349	15,700.00	15,700.00	\$15,700.00			0.00	95%	100%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$2,305,009.13</b>	<b>\$350,808.69</b>	<b>\$305,804.31</b>	<b>\$97,393.55</b>		<b>\$1,901,811.27</b>	<b>92%</b>	<b>13%</b>
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11402	7141	1460	42,810.66	0.00	\$0.00			42,810.66	100%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11403	7141	13104	192,000.00	0.00	\$0.00			192,000.00	100%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11404	7141	14162	150,000.00	0.00	\$0.00			150,000.00	100%	0%
151717	Mantenimiento general de albañilería, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	133	11405	7141	14163	55,340.61	0.00	\$0.00			55,340.61	100%	0%
161004	Aplicación de pintura en fachada y pasillos de la Facultad de Economía, Estadística e Informática	133	11304	7141	14351	35,850.49	35,850.49	\$35,850.49			0.00	100%	100%
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	133	11309	7141	14347	29,855.00	29,855.00	\$0.00			29,855.00	95%	0%
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	133	11309	7141	14348	42,000.00	42,000.00	\$0.00			42,000.00	95%	0%
161008	Instalación de Ductería y canalización para conectividad de voz y datos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	133	11309	7141	14349	59,300.00	54,299.68	\$0.00			59,300.00	95%	0%
<b>TOTAL FONDO 133</b>						<b>\$607,156.76</b>	<b>\$162,005.17</b>	<b>\$35,850.49</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$571,306.27</b>	<b>98%</b>	<b>6%</b>
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63227	1,016,183.54	0.00	\$0.00			1,016,183.54	99%	0%
050010	Construcción de la Sala Anexa a la Sala de Conciertos, Región Xalapa	273	11912	7361	63228	6,407,763.01	3,576,736.13	\$4,256,098.46			2,151,664.55	99%	66%
050010	Proyecto de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa, Veracruz. Con ampliación de Techo Financiero para la Construcción de la 1ª, 2ª, y 3ª Etapa.	273	11912	7361	63102	738,954.99	0.00	\$0.00			738,954.99	99%	0%
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, Región Xalapa (Convenio Conaculta CNCA/DGVC/CC00RD71227711).	273	11912	7361	63226	91,113.52	73,080.00	\$73,080.00			18,033.52	99%	80%
050010	Conclusión de la Sala de Conciertos de la Universidad Veracruzana, Región Xalapa.	273	11912	7361	63232	2,202,843.57	0.00	\$0.00			2,202,843.57	99%	0%
<b>TOTAL FONDO 273</b>						<b>\$10,456,858.63</b>	<b>\$3,649,816.13</b>	<b>\$4,329,178.46</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$6,127,680.17</b>	<b>99%</b>	<b>41%</b>
094010	Trabajos complementarios a la construcción de la Sede UV Intercultural Espinal, Región Poza Rica - Tuxpan.	276	11704	7361	63284	585,568.30	0.00	\$0.00			585,568.30	100%	0%
111008	Construcción de Laboratorio y Aulas, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Xalapa.	276	11103	7361	46114	1,912,335.79	0.00	\$0.00			1,912,335.79	0%	0%
151503	Acondicionamiento acústico integral de 4 aulas de percusiones de la Facultad de Música	276	11602	7141	46117	200,000.00	92,526.26	\$191,500.44	8,499.56	TO XALM/001/17	0.00	100%	96%
151503	Suministro y colocación de duela, espejos y barras fijas en la sala I de la Facultad de Danza	276	11603	7141	46117	380,000.00	316,973.51	\$316,973.52	63,026.48	TO XALM/001/17	0.00	100%	83%
151503	Ampliación de la cabina del Foro escénico de la Facultad de Teatro	276	11605	7141	46117	30,000.00	26,399.23	\$26,399.22	3,600.78	TO XALM/001/17	0.00	100%	88%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacio de las Facultades Teatro y Danza	276	11603	7141	46117	547,745.67	473,904.41	\$0.00			547,745.67	10%	0%
161014	Rehabilitación de Infraestructura de Voz y Datos para el mejoramiento de espacio de las Facultades Teatro y Danza	276	11605	7141	46117	547,745.66	473,904.42	\$0.00			547,745.66	10%	0%
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$4,203,395.42</b>	<b>\$1,383,707.83</b>	<b>\$534,873.18</b>	<b>\$75,126.82</b>		<b>\$3,593,395.42</b>	<b>53%</b>	<b>13%</b>
080439	Construcción de Clínica Odontológica en la Facultad de Odontología, reg. Xalapa.	277	11403	7361	63102	2,407.68	2,242.51	\$2,242.51			165.17	100%	93%
131008	2a Etapa (Biblioteca) del Edificio del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA	277	11508	7361	63102	333,229.79	330,147.72	\$333,229.79			0.00	100%	100%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11603	7361	63102	610,945.66	51,241.51	\$51,241.51			559,704.15	100%	8%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	277	11605	7361	63102	610,945.66	51,241.50	\$51,241.50			559,704.16	100%	8%
131508	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11503	7361	63103	472,628.58	129,481.06	\$309,327.88	163,300.70	T.O XALM/015/16	0.00	100%	65%
131509	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11502	7361	63103	1,442,750.00	0.00	\$0.00			1,442,750.00	0%	0%
131511	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11106	7141	63103	32,369.00	0.00	\$0.00			32,369.00	0%	0%
131514	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7141	63103	835,054.00	835,054.00	\$835,054.00			0.00	100%	100%
131515	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11101	7361	63103	1,010,250.00	0.00	\$0.00			1,010,250.00	0%	0%
131517	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11603	7141	61101	203,857.00	0.00	\$0.00			203,857.00	0%	0%

131518	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11301	7141	61101	75,168.00	0.00	\$0.00	75,168.00	TO XALM/011/17	0.00	0%	0%
131519	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11202	7141	61101	46,400.00	0.00	\$0.00	46,400.00	TO XALM/012/17	0.00	0%	0%
131523	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Xalapa. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	11902	7141	61101	136,475.24	0.00	\$0.00			136,475.24	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$5,812,480.61</b>	<b>\$1,399,408.30</b>	<b>\$1,582,337.19</b>	<b>\$284,868.70</b>		<b>\$3,945,274.72</b>	<b>50%</b>	<b>27%</b>
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11204	7361	63102	22,659.07	21,979.73	\$22,363.75			295.32	100%	99%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11216	7361	63102	22,659.08	21,979.72	\$22,363.74			295.34	100%	99%
070116	Construcción de la 2a. etapa del edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	293	11701	7361	63102	22,659.13	21,979.72	\$22,363.74			295.39	100%	99%
<b>TOTAL FONDO 293</b>						<b>\$67,977.28</b>	<b>\$65,939.17</b>	<b>\$67,091.23</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$886.05</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>
050010	Construcción de la Sala de Conciertos, ubicada en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, Región Xalapa. Con ampliación del techo financiero para su continuación (Recursos FAM 2010).	294	11912	7361	63102	3,379,255.98	0.00	\$0.00			3,379,255.98	93%	0%
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11204	7361	63102	0.09	0.00	\$0.00	0.09	FOLIO HERMES XNUV683-16	0.00	100%	0%
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11216	7361	63102	0.08	0.00	\$0.00	0.08	FOLIO HERMES XNUV683-16	0.00	100%	0%
070116	Construcción 2a. Etapa Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	294	11701	7361	63102	0.08	0.00	\$0.00	0.08	FOLIO HERMES XNUV683-16	0.00	100%	0%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11106	7361	63102	559,285.13	333,563.80	\$229,550.35			329,734.78	99%	41%
091014	Construcción Segunda Etapa del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	294	11107	7361	63102	559,285.29	333,563.87	\$229,550.32			329,734.97	99%	41%
<b>TOTAL FONDO 294</b>						<b>\$4,497,826.65</b>	<b>\$667,127.67</b>	<b>\$459,100.67</b>	<b>\$0.25</b>		<b>\$4,038,725.73</b>	<b>97%</b>	<b>10%</b>
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11204	7361	63102	223,420.97	111,704.99	\$216,553.84			6,867.13	100%	97%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11216	7361	63102	223,420.91	111,705.02	\$216,553.83			6,867.08	100%	97%
070116	Construcción edificio para la Facultad de Pedagogía, S.E.A. e Instituto de Investigaciones en Educación, Región Xalapa.	295	11701	7361	63102	244,441.48	111,705.03	\$216,553.83			27,887.65	100%	89%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11106	7361	63102	13,932,400.26	6,942,924.83	\$1,375,696.79			12,556,703.47	45%	10%
091014	Construcción del edificio para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial, Región Xalapa.	295	11107	7361	63102	13,932,400.30	6,944,570.47	\$1,375,696.76			12,556,703.54	45%	10%
111004	Trabajos de mantenimiento en inmueble ubicado en la calle de Juárez N° 81, Unidad de Artes, Región Xalapa.	295	11926	7141	61101	281,000.00	9,268.75	\$148,756.25	132,243.75	TO XALM/015/17	0.00	100%	53%
111514	Acondicionamiento de subestación eléctrica y obra civil en las instalaciones de la Unidad Central, Región Xalapa.	295	11912	7361	63103	238,922.53	0.00	\$0.00			238,922.53	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$29,076,006.45</b>	<b>\$14,231,879.09</b>	<b>\$3,549,811.30</b>	<b>\$132,243.75</b>		<b>\$25,393,951.40</b>	<b>86%</b>	<b>12%</b>
121015	Construcción del Edificio para Posgrado en el Instituto de Psicología y Educación.	298	11711	7361	63102	5,097,954.33	4,362,260.50	\$2,813,435.32			2,284,519.01	93%	55%
121507	Mantenimiento general Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, Región Xalapa.	298	11912	7141	61101	747,728.21	0.00	\$0.00			747,728.21	100%	0%
121523	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11701	7141	61101	32,190.00	0.00	\$0.00	32,190.00	TO XALM/009/17	0.00	0%	0%
121529	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Xalapa.	298	11112	7141	61101	46,765.00	0.00	\$0.00	46,765.00	TO XALM/010/17	0.00	0%	0%
123010	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	11927	7141	61101	76,621.09	53,543.63	\$76,529.96	91.13	TO COR/002/17	0.00	100%	100%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	298	11603	7361	63102	79,882.94	40,517.75	\$79,882.94			0.00	100%	100%
131505	Construcción de 2 aulas para teatro y danza en la Unidad de Artes, región Xalapa.	298	11605	7361	63102	79,882.94	40,517.77	\$79,882.94			0.00	100%	100%
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañilería, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	298	11108	7141	61101	429,484.80	213,586.77	\$314,410.69			115,074.11	100%	73%
151518	Sociales	298	11214	7141	61101	300,678.30	0.00	\$0.00			300,678.30	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$6,891,187.61</b>	<b>\$4,710,426.42</b>	<b>\$3,364,141.85</b>	<b>\$79,046.13</b>		<b>\$3,447,999.63</b>	<b>62%</b>	<b>49%</b>
131008	3a Etapa (cubículos) del Edificio del Instituto de Biotecnología aplicada INBIOTECA	732	11508	7361	63102	2,400,000.00	2,399,983.05	\$527,152.50			1,872,847.50	50%	22%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	732	11410	7141	63103	329,148.31	329,118.31	\$222,101.03			107,047.28	100%	67%
141519	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11502	7141	63103	900,000.00	0.00	\$0.00			900,000.00	0%	0%
141520	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	500,000.00	0.00	\$0.00			500,000.00	0%	0%

141521	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	410,000.00	0.00	\$0.00			410,000.00	0%	0%
141522	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	850,000.00	0.00	\$0.00			850,000.00	0%	0%
141523	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11503	7141	63103	60,000.00	0.00	\$0.00			60,000.00	0%	0%
141525	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11202	7141	63103	1,300,000.00	0.00	\$0.00			1,300,000.00	0%	0%
141526	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11201	7141	63103	420,000.00	0.00	\$0.00			420,000.00	0%	0%
141527	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	550,000.00	550,000.00	\$550,000.00			0.00	100%	100%
141528	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11101	7141	63103	2,000,000.00	1,612,200.19	\$553,233.72			1,446,766.28	100%	28%
141529	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11301	7141	63103	212,626.78	0.00	\$0.00			212,626.78	100%	0%
141530	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11303	7141	63103	202,944.25	99,793.06	\$135,676.00			67,268.25	100%	67%
141533	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Xalapa.	732	11928	7141	63103	600,000.00	599,850.43	\$481,301.87			118,698.13	90%	80%
141534	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11802	7141	61101	63,122.20	26,541.58	\$26,541.58	36,580.62	TO XALM/003/17	0.00	100%	42%
141535	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11929	7141	61101	302,900.00	0.00	\$0.00			302,900.00	0%	0%
141538	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11202	7141	61101	208,813.11	58,927.85	\$80,659.99			128,153.12	100%	39%
141539	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	150,000.00	0.00	\$0.00			150,000.00	0%	0%
141540	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11601	7141	61101	300,000.00	0.00	\$0.00			300,000.00	0%	0%
141542	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11603	7141	61101	150,000.00	0.00	\$0.00			150,000.00	0%	0%
141544	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11401	7141	61101	150,197.14	48,455.18	\$96,934.62	53,262.52	T.O. XALM/016/16	0.00	100%	65%
141548	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11108	7141	61101	236,207.75	111,858.13	\$48,220.64			187,987.11	100%	20%
141549	Programa anual de Mantenimiento, Región Xalapa	732	11506	7141	61101	34,162.58	5,582.63	\$5,582.63	28,579.95	T.O. XALM/017/16	0.00	100%	16%
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$12,330,122.12</b>	<b>\$5,842,310.41</b>	<b>\$2,727,404.58</b>	<b>\$118,423.09</b>		<b>\$9,484,294.45</b>	<b>50%</b>	<b>22%</b>
161012	Rehabilitación del Museo de Antropología Xalapa	735	11212	7141	63241	5,000,000.00	3,481,189.95	\$0.00			5,000,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 735</b>						<b>\$5,000,000.00</b>	<b>\$3,481,189.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$5,000,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63239	1,136.64	0.00	\$0.00	1,136.64	DGRF/032/01/2017	0.00	100%	0%
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63226	447,418.18	278,313.45	\$295,654.80			151,763.38	70%	66%
050010	Construcción de la sala de Conciertos, ubicada en el campus para la Cultura las Artes y el Deporte	736	11912	7361	63228	2,046,153.58	0.00	\$0.00			2,046,153.58	0%	0%
050010	Construcción del centro Cultural Tlaqna	736	11912	7361	63240	25,000,000.00	25,000,000.00	\$25,000,000.00			0.00	40%	100%
<b>TOTAL FONDO 736</b>						<b>\$27,494,708.40</b>	<b>\$25,278,313.45</b>	<b>\$25,295,654.80</b>	<b>\$1,136.64</b>		<b>\$2,197,916.96</b>	<b>53%</b>	<b>92%</b>
141002	Construcción del Laboratorio de Genómica y Fisiología en la Facultad de Nutrición ubicado en Región Xalapa	738	11405	7361	63103	1,650,000.00	1,507,579.09	\$1,193,864.68			456,135.32	99%	72%
151002	Construcción de Modulo de Aulas, Centros de Computo, Cubiculos y sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud.	738	11401	7361	63102	3,500,000.00	3,496,139.30	\$0.00			3,500,000.00	0%	0%
151507	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Facultad de Instrumentacion Electronica	738	11109	7141	61101	78,000.00	77,681.48	\$50,901.33			27,098.67	100%	65%
151508	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Ingenieria y Ciencias Quimicas	738	11101	7141	61101	1,532,500.00	1,423,538.58	\$0.00			1,532,500.00	90%	0%
151509	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Ciencias Biologicas y Agropecuarias	738	11501	7141	61101	3,425,400.00	2,971,558.11	\$73,301.36			3,352,098.64	95%	2%
151510	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Ciencias de la Salud	738	11401	7141	61101	2,400,850.00	1,484,902.62	\$0.00			2,400,850.00	80%	0%
151511	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Unidad Academica de Artes	738	11601	7141	61101	840,000.00	838,404.70	\$408,391.94			431,608.06	90%	49%
151512	Programa Anual de Mantenimiento Region Xalapa Facultad de Musica	738	11602	7141	61101	223,250.00	223,204.02	\$52,097.92			171,152.08	80%	23%
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$13,650,000.00</b>	<b>\$12,023,007.90</b>	<b>\$1,778,557.23</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$11,871,442.77</b>	<b>79%</b>	<b>13%</b>
151001	Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Estadística e Informática	763	11304	7361	46118	70,953.16	33,601.85	\$67,203.61			3,749.55	100%	95%
<b>TOTAL FONDO 763</b>						<b>\$70,953.16</b>	<b>\$33,601.85</b>	<b>\$67,203.61</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$3,749.55</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
094010	Construcción de la Sede U.V. Intercultural Espinal	770	11704	7361	63102	4,328,088.68	4,135,838.04	\$4,135,838.04	192,250.64	SAF 1584/10/2016	0.00	100%	96%
151001	Construcción de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	770	11304	7361	63102	3,557,054.32	1,778,525.69	\$3,557,052.85			1.47	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 770</b>						<b>\$7,885,143.00</b>	<b>\$5,914,363.73</b>	<b>\$7,692,890.89</b>	<b>\$192,250.64</b>		<b>\$1.47</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>
151001	Construcción de Edificio de aulas para la Facultad de Estadística e Informática	775	11304	7361	46119	6,593,541.00	0.00	\$0.00			6,593,541.00	0%	0%

TOTAL FONDO 775					\$6,593,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,593,541.00	0%	0%	
121015	Estudios, Licencias y Evaluación de la Construcción del Edificio para Posgrado en el Centro de Estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje Humano, CEICAH, Región Xalapa.	811	11711	7361	63102	87,965.22	12,683.40	\$12,683.40		75,281.82	100%	14%
131510	Remodelación y Ampliación del Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la U.V.	811	11410	7141	63103	115,745.48	113,670.84	\$113,670.84		2,074.64	100%	98%
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de Cideo Conferencia de la USBI Region Xalapa	811	11911	7141	56109	36,900.00	36,900.00	\$36,900.00		0.00	100%	100%
141502	Remodelación del Anfiteatro 3 del edificio F de la Unidad de Ciencias de la Salud, región Xalapa, Ver.	811	11415	7361	24202	500,000.00	0.00	\$0.00		500,000.00	100%	0%
141503	Mantenimiento en muro frontal del acceso a la Unidad Central, reg. Xalapa.	811	11912	7141	61101	70,000.00	0.00	\$0.00		70,000.00	100%	0%
141504	Instalación de cerco eléctrico para protección en reja perimetral en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación	811	11219	7141	22299	15,000.00	0.00	\$0.00	15,000.00	TO XALM/013/17	0.00	0%
141505	Construcción de 2 aulas en la Facultad de Matemáticas, región Xalapa.	811	11107	7361	14106	330,000.00	0.00	\$0.00		330,000.00	100%	0%
141506	Adecuación de espacio para oficina para el Centro de Investigación en Documentación sobre la Universidad.	811	11217	7141	46103	79,000.00	0.00	\$0.00		79,000.00	0%	0%
141507	Impermeabilización en el edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	8,709.85	0.00	\$0.00	8,709.85	T.O. XALM/018/16	0.00	100%
141508	Trabajos de impermeabilización en el Edificio de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	811	11928	7141	51103	112,338.64	0.00	\$0.00		112,338.64	100%	0%
141509	Mantenimiento general en la Facultad de Biología, Región Xalapa.	811	11502	7141	61101	37,831.94	0.00	\$0.00		37,831.94	100%	0%
141510	Adecuación de oficinas de la Dirección de Planeación Institucional, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11908	7361	63103	37,831.25	0.00	\$0.00		37,831.25	100%	0%
141511	Adecuación de oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11943	7361	63103	27,688.33	0.00	\$0.00		27,688.33	100%	0%
141512	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Recursos Financieros, Región Xalapa, con ampliación del techo financiero.	811	11944	7361	63103	17,023.71	0.00	\$0.00		17,023.71	100%	0%
141513	Cubierta para paso peatonal y pintura en edificio que ocupa la Junta de Gobierno de la UV, Región Xalapa.	811	11906	7141	61101	75,000.00	0.00	\$0.00		75,000.00	100%	0%
141514	Adecuación de espacio en oficina de la Secretaría de la Rectoría, Xalapa.	811	11913	7141	61101	9,281.11	0.00	\$0.00		9,281.11	100%	0%
141551	Mantenimiento de la Unidad Central de Rectoría Campus Xalapa	811	11912	7141	61101	13,920.00	0.00	\$0.00		13,920.00	0%	0%
141552	Aplicación de pintura en el interior del edificio de la Coordinación del programa de capacitación e investigación en prevención y tratamiento de Adicciones.	811	11408	7141	21129	66,483.27	0.00	\$0.00		66,483.27	100%	0%
141554	Adecuación de oficinas de la Dirección General de Sistemas de Enseñanza Abierta< (SEA)	811	11701	7141	61101	277,000.00	0.00	\$0.00		277,000.00	100%	0%
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	811	11502	7361	14180	195,168.49	77,754.23	\$66,842.65	128,325.84	T.O. XALM/013/16	0.00	100%
141560	Trabajos de albañilería y rehabilitación de las Instalaciones eléctricas y de gas en las Facultades de Biología y Ciencias Agrícolas	811	11503	7361	14181	195,168.49	77,754.23	\$66,842.65	128,325.84	T.O. XALM/013/16	0.00	100%
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	45106	30,000.00	15,000.00	\$30,000.00	0.00	TO XALM/004/17	0.00	100%
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	51103	137,785.13	51,283.16	\$120,175.73	17,609.40	TO XALM/004/17	0.00	100%
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	56101	34,915.00	17,457.50	\$34,915.00	0.00	TO XALM/004/17	0.00	100%
141561	Remodelación y adecuación del edificio E que alberga la Dirección de Servicios de Red e Infraestructura Tecnológica (DSRIT) y la Dirección de Servicios Informáticos Administrativos (DSIA) y sala de juntas de la DGTI en el edificio A.	811	11911	7141	56109	25,143.03	10,579.79	\$21,159.58	3,983.45	TO XALM/004/17	0.00	100%
141563	Trabajos de mantenimiento en la Casa de Rectoría, Adecuación de Estacionamiento de la Rectoría Edificio A de la unidad Central. Reparación de humedades en salón de Murales en la Facultad de Economía.	811	11901	7141	46106	983,173.13	268,605.13	\$268,605.13		714,568.00	100%	27%
141564	Mantenimiento de las oficinas centrales de la Dirección General de Vinculación	811	11919	7141	34309	228,891.22	111,542.05	\$55,929.09		172,962.13	60%	24%
141567	Reubicación de las Oficinas de SUGIR en el sotano del Edificio D en la unidad Central	811	11902	7141	63103	265,000.00	0.00	\$0.00		265,000.00	100%	0%
145000	Remodelación y adecuación de obra electromecánica al Site de Telecomunicaciones en la Región Coatzacoalcos	811	11911	7361	45102	44,200.86	0.00	\$0.00		44,200.86	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 811</b>					<b>\$4,057,164.15</b>	<b>\$793,230.33</b>	<b>\$827,724.07</b>	<b>\$301,954.38</b>	<b>\$2,927,485.70</b>	<b>86%</b>	<b>20%</b>	



121015	Construccion del edificio para posgrado en el Centro de estudios e Investigaciones en Conocimiento y Aprendizaje humano, CEICAH, Region Xalapa	812	11711	7361	63102	3,000,000.00	0.00	\$0.00			3,000,000.00	0%	0%
131008	2a Y 3a Etapa (Cubiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada Inbioteca	812	11508	7361	63102	366,596.00	0.00	\$0.00			366,596.00	0%	0%
131510	Remodelacion y Ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana	812	11410	7361	63103	369,217.08	53,636.50	\$53,636.50			315,580.58	50%	15%
131510	Remodelacion y Ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual.	812	11410	7141	34109	1,461,352.00	730,676.00	\$606,078.37			855,273.63	100%	41%
131516	Adecuacion de espacio en la Direccion de Recursos Humanos	812	11902	7141	63103	98,754.13	2,488.78	\$2,488.78			96,265.35	90%	3%
141004	Ampliacion 2a Etapa de la Construccion de tercer nivel de cubiculos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14347	185,000.00	185,000.00	\$0.00			185,000.00	0%	0%
141004	Ampliacion 2a Etapa de la Construccion de tercer nivel de cubiculos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14348	180,000.00	180,000.00	\$0.00			180,000.00	0%	0%
141004	Ampliacion 2a Etapa de la Construccion de tercer nivel de cubiculos en la Facultad de ciencias Administrativas y Sociales	812	11309	7361	14349	185,000.00	184,808.74	\$0.00			185,000.00	0%	0%
141005	Diversos trabajos de Mantenimiento en la Sala de Cideo Conferencia de la USBI Region Xalapa	812	11911	7141	45106	23,400.00	21,807.11	\$21,807.11			1,592.89	100%	93%
143020	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	605,380.00	605,374.21	\$172,623.45			432,756.55	80%	29%
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	749,019.29	420,980.70	\$295,277.59			453,741.70	84%	39%
144028	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	11704	7361	49316	50,000.00	0.00	\$0.00			50,000.00	0%	0%
151003	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	812	11976	7141	41101	88,000.00	87,696.00	\$87,696.00			304.00	100%	100%
151007	Suministro y Colocacion del Sistema Automatizado Contra Incendios en Area de Colecciones Especiales USBI	812	11976	7141	41101	62,880.00	0.00	\$0.00			62,880.00	0%	0%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14347	60,907.44	60,907.44	\$49,044.71			11,862.73	100%	81%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14348	60,907.44	60,907.44	\$49,044.71			11,862.73	100%	81%
151009	Adecuaciones de la Sala de Galeria de la Facultad de Ciencias Administrativas y sociales	812	11309	7141	14349	60,907.44	60,907.44	\$49,044.71			11,862.73	100%	81%
151010	Remodelacion de comedor, baño y aulas de edificio G de la Unidad de Humanidades	812	11202	7141	63103	996,000.00	930,087.10	\$694,709.62			301,290.38	100%	70%
151500	Rehabilitacion e incremento de luminaria en area exterior, construccion de drenaje y conectar a red principal en area de venta de alimentos y rehabilitacion de pavimentos en acceso vehicular a Unidad Central	812	11902	7141	63103	649,958.37	270,725.40	\$90,051.11			559,907.26	100%	14%
151513	Rehabilitacion a nucleo de servicios sanitarios para la Direccion de Egresos y direccion de Presupuestos	812	11947	7141	63103	67,500.00	49,103.88	\$49,103.88	18,396.12	TO XALM/005/17	0.00	100%	73%
151513	Rehabilitacion a nucleo de servicios sanitarios para la Direccion de Egresos y direccion de Presupuestos	812	11948	7141	63103	67,500.00	49,103.88	\$49,103.88	18,396.12	TO XALM/005/17	0.00	100%	73%
151514	Trabajos de Mantenimiento, albañileria, acabados e instalaciones en la Facultad de Arquitectura	812	11108	7141	14107	450,000.00	225,000.00	\$314,410.72			135,589.28	90%	70%
151515	Reparacion de muro y sustitucion de ventana en la Facultad de Medicina	812	11402	7141	14160	71,846.70	63,895.96	\$63,895.96	7,950.74	TO XALM/006/17	0.00	100%	89%
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11402	7141	14160	1,192,151.22	1,192,151.22	\$1,192,151.22			0.00	100%	100%
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11403	7141	14161	1,504,349.54	1,504,349.54	\$1,504,349.54			0.00	100%	100%
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11404	7141	14162	2,451,194.94	2,451,194.94	\$2,434,909.48			16,285.46	100%	99%
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11405	7141	14163	1,083,078.66	1,083,078.66	\$1,083,078.66			0.00	100%	100%
151517	Mantenimiento general de albañileria, acabados e instalaciones en laboratorios, Edificio C de la Unidad de Ciencias de la Salud.	812	11406	7141	14164	191,634.00	187,905.12	\$187,905.12			3,728.88	100%	98%
151519	Construccion de bodega para el Departamento de Medios Audiovisuales	812	11918	7361	33101	210,000.00	202,431.95	\$0.00			210,000.00	50%	0%
151520	Rehabilitacion Integral de baños y vestidores del centro Acuatico Universitarios	812	11980	7141	41806	300,000.00	272,082.74	\$272,082.74	27,917.26	TO XALM/007/17	0.00	100%	91%
161000	Adecuacion de techos de lamina, correccion de ventilacion y funcionamiento de equipo de aire acondicionado en el edificio "E" de la Facultad de Medicina	812	11402	7141	14160	500,500.00	0.00	\$0.00			500,500.00	0%	0%
161018	Instalaciones de voz y carpinteria en la Secretaria Academica del edificio "A" en Rectoria	812	11920	7141	61101	341,000.00	340,929.09	\$0.00			341,000.00	0%	0%
163001	Mantenimiento a Climas del site USBI-Ixtaczoquitlan y del site en la Vicerrectoria	812	11911	7141	56109	48,497.54	48,497.54	\$48,497.54	0.00	TO COR/008/17	0.00	100%	100%
163002	Mantenimiento a Climas del site USBI-Ixtaczoquitlan y del site en la Vicerrectoria	812	11911	7141	56109	40,163.84	40,163.84	\$40,163.84	0.00	TO COR/009/17	0.00	100%	100%

TOTAL FONDO 812					\$17,772,695.63	\$11,565,891.22	\$9,411,155.24	\$72,660.24	\$8,288,880.15	65%	53%		
151008	Elaboracion de base para desplante de instalacion provisional de la Cafeteria en la Facultad de Pedagogia Campus Sur	813	11204	7141	14121	40,293.99	0.00	\$0.00		40,293.99	95%	0%	
161005	Trabajos para la climatizacion del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	813	11911	7141	51102	7,000.00	0.00	\$0.00		7,000.00	100%	0%	
161005	Trabajos para la climatizacion del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	813	11911	7141	51103	6,000.00	5,918.85	\$2,998.30		3,001.70	100%	50%	
161006	Mantenimiento de dos elevadores y un montacargas de la USBI	813	11976	7141	41101	87,696.00	87,696.00	\$29,232.00		58,464.00	35%	33%	
161007	2a. Etapa de Remodelacion de comedor comunitario de la Unidad de Humanidades	813	11202	7141	63103	321,908.48	321,596.27	\$321,596.27		312.21	100%	100%	
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	813	11908	7141	52101	38,030.10	38,030.10	\$38,030.10	0.00	TO XALM/008/17	0.00	100%	100%
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	813	11913	7141	51103	38,030.10	38,030.10	\$38,030.10	0.00	TO XALM/008/17	0.00	100%	100%
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	813	11943	7141	51103	38,030.10	38,030.10	\$38,030.10	0.00	TO XALM/008/17	0.00	100%	100%
161009	Mantenimiento a nucleos de servicios sanitarios del 4to. Piso en el Edificio "A"	813	11944	7141	53105	38,030.10	37,896.09	\$37,896.09	134.01	TO XALM/008/17	0.00	100%	100%
161010	Restauracion del mural de Teodoro Cano en la Direccion General de Difusion Cultural	813	11977	7141	61101	150,800.00	0.00	\$0.00		150,800.00	100%	0%	
161011	Adecuacion de espacio para el laboratorio de Unidad quirurgica animal	813	11408	7141	24299	246,500.00	246,425.71	\$0.00		246,500.00	90%	0%	
161016	Adecuacion e instalacion electrica del laboratorio de docencia de mecanica (saña de usos multiples) y laboratorio de investigacion de optica en la Facultad de Ciencias	813	11106	7141	14105	60,000.00	0.00	\$0.00		60,000.00	0%	0%	
161017	Trabajos de impermeabilizacion y albañileria en la Direccion del Area de Formacion Basica General	813	11979	7141	41203	56,000.00	0.00	\$0.00		56,000.00	100%	0%	
161019	Suministro y colocacion de control para elevador montecargas	813	11976	7141	41101	16,704.00	0.00	\$0.00		16,704.00	100%	0%	
<b>TOTAL FONDO 813</b>					<b>\$1,145,022.87</b>	<b>\$813,623.22</b>	<b>\$505,812.96</b>	<b>\$134.01</b>	<b>\$639,075.90</b>	<b>82%</b>	<b>44%</b>		
121000	Conectividad (voz y datos) de construccion del Edificio para el Laboratorio de Investigacion y desarrollo en alimentos (L-IDEA)	912	11927	7361	63102	1,350,000.00	1,348,495.16	\$0.00		1,350,000.00	70%	0%	
121020	Conectividad (voz y datos) de Ampliacion del Edificio de La Unidad de Servicios de Apoyo en Resolucion Analitica (SARA)	912	11113	7361	63103	1,220,000.00	1,218,419.92	\$0.00		1,220,000.00	70%	0%	
131008	3a Etapa (cubiculos) del Edificio del Instituto de Biotecnologia y Ecologia Aplicada INBIOTECA	912	11508	7361	63102	530,000.00	0.00	\$0.00		530,000.00	10%	0%	
131505	Construccion de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Danza	912	11603	7361	63102	45,000.00	0.00	\$0.00		45,000.00	15%	0%	
131505	Construccion de dos Aulas para Teatro y Danza en la Unidad de Artes Campus Xalapa Facultad de Teatro	912	11605	7361	63102	45,000.00	0.00	\$0.00		45,000.00	15%	0%	
131510	Conectividad (voz y datos) para la Remodelacion y ampliacion de la Clinica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual	912	11410	7361	63103	499,385.00	496,590.04	\$0.00		499,385.00	0%	0%	
144027	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	912	11704	7361	49316	420,980.71	0.00	\$295,277.64		125,703.07	0%	70%	
145005	Adecuación de espacio para el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, en el Campus Coatzacoalcos.	912	11927	7141	29122	21,344.94	0.00	\$0.00		21,344.94	100%	0%	
151000	Rehabilitacion de aula de Capacitacion en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14347	30,000.00	0.00	\$0.00		30,000.00	50%	0%	
151000	Rehabilitacion de aula de Capacitacion en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales	912	11309	7361	14348	29,471.11	0.00	\$0.00		29,471.11	50%	0%	
151001	Construccion de Aulas para la Facultad de Estadistica e Informatica	912	11304	7361	63102	491,487.61	226,062.12	\$226,062.12		265,425.49	40%	46%	
151004	Mantenimiento General del Museo de antropologia	912	11212	7141	61101	4,500,000.00	0.00	\$0.00		4,500,000.00	0%	0%	
151005	Remodelacion y Mantenimiento del Instituto de Antropologia	912	11211	7141	61101	1,750,000.00	0.00	\$0.00		1,750,000.00	0%	0%	
161002	Remodelacion y Sustitucion de elevador en el Edificio A de la Unidad Central	912	11902	7141	63103	946,483.12	945,725.07	\$0.00		946,483.12	70%	0%	
161005	Trabajos para la climatizacion del area central de la Direccion de Extension de Servicios Tecnologicos y en la Direccion de Operatividad e Impacto de Tecnologias de Informacion	912	11911	7141	51102	9,000.00	9,000.00	\$9,000.00		0.00	100%	100%	
<b>TOTAL FONDO 912</b>					<b>\$11,888,152.49</b>	<b>\$4,244,292.31</b>	<b>\$530,339.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,357,812.73</b>	<b>35%</b>	<b>4%</b>		
050010	Construccion de Tlaqna Centro Cultural, Sala anexa	913	11912	7361	63240	14,269,200.00	14,148,973.02	\$14,148,973.00		120,227.00	1%	99%	
<b>TOTAL FONDO 913</b>					<b>\$14,269,200.00</b>	<b>\$14,148,973.02</b>	<b>\$14,148,973.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,227.00</b>	<b>1%</b>	<b>99%</b>		
141556	Ampliacion de la red electrica de las instalaciones del Rancho La Bandera de la Facultad de Ciencias Agricolas ubicada en el municipio de Actopan Ver.,	922	11503	7141	34471	36,352.56	0.00	\$0.00		36,352.56	100%	0%	
151008	Elaboracion de base para desplante de instalacion provisional de la Cafeteria en la Facultad de Pedagogia Campus Sur	922	11922	7141	34496	40,000.00	0.00	\$0.00		40,000.00	100%	0%	

151501	Remodelacion y Adecuacion de espacios para dormitorios en el Rancho "La Bandera " de la Facultad de Ciencias Agricolas	922	11503	7141	34471	167,100.00	108,217.34	\$154,596.20			12,503.80	100%	93%
<b>TOTAL FONDO 922</b>						<b>\$243,452.56</b>	<b>\$108,217.34</b>	<b>\$154,596.20</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$88,856.36</b>	<b>100%</b>	<b>64%</b>
141003	Ampliación del Laboratorio de Bioprospección del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada INBIOTECA	953	11508	7361	34373	1,722.21	888.93	\$1,405.58	316.63	TO XAL/003/16	0.00	100%	82%
<b>TOTAL FONDO 953</b>						<b>\$1,722.21</b>	<b>\$888.93</b>	<b>\$1,405.58</b>	<b>\$316.63</b>		<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>
<b>TOTAL REGIÓN XALAPA</b>						<b>\$197,467,484.36</b>	<b>\$114,240,380.49</b>	<b>\$79,831,271.57</b>	<b>\$1,431,129.07</b>		<b>\$116,205,083.72</b>	<b>69%</b>	<b>40%</b>
<b>REGION VERACRUZ - BOCA DEL RÍO</b>													
080263	Construcción de Laboratorio de Micro y Nanotecnología en la Facultad de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero para Segunda y Tercera etapa	112	22101	7361	63102	553,740.32	129,551.34	\$70,145.03			483,595.29	100%	13%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$553,740.32</b>	<b>\$129,551.34</b>	<b>\$70,145.03</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$483,595.29</b>	<b>100%</b>	<b>13%</b>
080045	Trabajos eléctricos y de rehabilitación, manto. y reforestación para solventar certificación de programas educativos de la Fac. de Ingeniería, Región Veracruz. Con ampliación de techo financiero.	115	22101	7141	46105	218,907.72	0.00	\$0.00			218,907.72	100%	0%
112020	Construcción de un aula en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Región Veracruz. Proyecto de Incremento de matrícula 2010.	115	21501	7361	46112	612,502.00	395,265.22	\$495,514.28			116,987.72	100%	81%
162001	Conclusion de la construccion de aulas en la Facultad de Ingeniería Veracruz	115	22101	7361	46112	2,572,652.30	2,341,272.15	\$0.00			2,572,652.30	0%	0%
162002	Conclusion de la construccion de aula y escalera en la Facultad de Pedagogia Veracruz	115	22202	7361	46112	244,552.54	244,552.54	\$0.00			244,552.54	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$3,648,614.56</b>	<b>\$2,981,089.91</b>	<b>\$495,514.28</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$3,153,100.28</b>	<b>50%</b>	<b>14%</b>
152000	Construccion de jaula de bateo en la Facultad de Educacion fisica en la Region Veracruz	131	22402	7361	41204	28,000.00	0.00	\$0.00			28,000.00	0%	0%
152001	Conclusion de la construccion de aulas y escaleras en la Facultad de Administracion de la Region Veracruz	131	22901	7141	16144	462,000.00	0.00	\$0.00			462,000.00	0%	0%
162006	Mantenimiento general al Edificio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería	131	22901	7141	16232	300,000.00	0.00	\$0.00			300,000.00	0%	0%
162012	Remodelacion y rehabilitacion de laboratorio de analisis clinicos en el Centro de Estudios y Servicios en Salud	131	22907	7141	34202	60,000.00	0.00	\$0.00			60,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$850,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$850,000.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
112007	Remodelacion de Edificios en la Unidad de Ingeniería	132	22101	7361	14103	85,086.52	0.00	\$0.00			85,086.52	100%	0%
122018	Conclusion de la construccion de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	132	22302	7361	14140	129,000.00	32,456.69	\$0.00			129,000.00	20%	0%
122034	Remodelación de Laboratorios, Región Veracruz.	132	21402	7361	14160	302,621.72	0.00	\$0.00			302,621.72	0%	0%
122036	Remodelación de Laboratorio, en la Facultad de Nutrición, Región Veracruz, con ampliación de techo financiero.	132	21404	7141	14163	14,002.85	0.00	\$0.00	14,002.85	TO VER/001/17	0.00	100%	0%
142004	Trabajos de impermeabilización en edificios A y C de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	42,783.03	0.00	\$0.00			42,783.03	100%	0%
142005	Mantenimiento de pintura en área exterior de la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	132	22302	7141	14140	60,020.83	59,956.97	\$59,956.97	63.86	TO VER/002/17	0.00	100%	100%
142037	Construccion de cancha en la explanada de la Facultad de Medicina	132	21402	7361	14160	350,000.00	303,319.89	\$303,315.58			46,684.42	100%	87%
142038	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontología de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	1,865,000.00	885,606.58	\$838,939.46			1,026,060.54	60%	45%
142039	Mantenimiento general y proyecto ejecutivo para la construccion de espacios en la Facultad de Odontología de la region Veracruz	132	22401	7141	14161	135,000.00	0.00	\$0.00			135,000.00	60%	0%
142044	Cambio de pisos y lambrines en el 2do y 3er nivel de la Facultad de Medicina región Veracruz	132	21402	7141	14160	619,370.90	103,118.99	\$103,118.99	516,251.91	TO VER/003/17	0.00	100%	17%
152004	Mantenimiento de pintura de la Facultad de Enfermería	132	21406	7141	14164	150,000.00	0.00	\$0.00			150,000.00	100%	0%
162004	Adecuacion de espacio para el suministro e instalacion de elevador en la Facultad de Medicina	132	21402	7141	14160	1,200,000.00	0.00	\$0.00			1,200,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$4,952,885.85</b>	<b>\$1,384,459.12</b>	<b>\$1,305,331.00</b>	<b>\$530,318.62</b>		<b>\$3,117,236.23</b>	<b>70%</b>	<b>26%</b>
162005	Mantenimiento de redes electricas e baja y media tension en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	133	21501	7141	14182	478,268.53	0.00	\$0.00			478,268.53	100%	0%
162009	Mantenimiento general en el Rancho Torreon del Molino	133	21501	7141	14182	100,000.00	0.00	\$0.00			100,000.00	100%	0%
162010	Mantenimiento general em la Facultad de Educacion Fisica, Deporte y Recreacion.	133	22402	7141	14166	300,000.00	0.00	\$0.00			300,000.00	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 133</b>						<b>\$878,268.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$878,268.53</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
162002	Conclusion de la construccion de aula y escalera en la Facultad de Pedagogia Veracruz	276	22202	7361	46112	665,448.32	665,446.84	\$0.00			665,448.32	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$665,448.32</b>	<b>\$665,446.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$665,448.32</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
132003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7141	61101	253,650.66	0.00	\$0.00			253,650.66	100%	0%
132007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	21402	7361	63103	311,756.02	0.00	\$0.00			311,756.02	100%	0%

132008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22201	7361	63103	125,000.00	85,861.50	\$89,341.40			35,658.60	100%	71%
132010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22906	7361	63103	174,107.04	20,028.25	\$20,028.25			154,078.79	100%	12%
132011	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Veracruz. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	22904	7361	63103	28,635.80	0.00	\$0.00	28,635.80	TO VER/004/17	0.00	100%	0%
132017	Construcción de planta de tratamiento, en el Instituto de Medicina Forense	277	22403	7361	63102	232,000.00	0.00	\$0.00			232,000.00	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$1,125,149.52</b>	<b>\$105,889.75</b>	<b>\$109,369.65</b>	<b>\$28,635.80</b>		<b>\$987,144.07</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>
122024	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Veracruz.	298	22403	7141	61101	471,640.48	538.26	\$124,738.26	346,902.22	VER/001/16 30/08/16	0.00	100%	26%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$471,640.48</b>	<b>\$538.26</b>	<b>\$124,738.26</b>	<b>\$346,902.22</b>		<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>26%</b>
142009	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22202	7141	61101	257,668.36	51,179.45	\$160,746.05			96,922.31	100%	62%
142010	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22801	7141	61101	32,985.84	20,555.77	\$13,413.88			19,571.96	100%	41%
142011	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22701	7141	61101	109,134.09	0.00	\$0.00			109,134.09	100%	0%
142012	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22901	7141	61101	27,904.61	0.00	\$0.00			27,904.61	100%	0%
142013	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22102	7141	61101	2,717.05	0.00	\$0.00	2,717.05	TO VER/005/17	0.00	100%	0%
142014	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22103	7141	61101	119,751.32	73,495.10	\$22,084.66			97,666.66	100%	18%
142015	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22101	7141	61101	246,087.06	157,253.03	\$140,221.35			105,865.71	100%	57%
142016	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22302	7141	61101	4,895.24	986.39	\$986.39	3,908.85	TO VER/006/17	0.00	100%	20%
142017	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22403	7141	61101	60,000.00	41,998.37	\$29,271.30			30,728.70	100%	49%
142018	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21502	7141	61101	150,000.00	146,934.52	\$0.00			150,000.00	100%	0%
142019	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21402	7141	61101	200,000.00	136,788.22	\$107,151.76			92,848.24	100%	54%
142020	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	21405	7141	61101	8,566.53	1,254.97	\$2,699.97	5,866.56	TO VER/007/17	0.00	100%	32%
142021	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22904	7141	61101	121,574.09	9,992.96	\$19,986.03	101,588.06	TO VER/008/17	0.00	100%	16%
142022	Programa anual de mantenimiento región Veracruz.	732	22906	7141	61101	250,000.00	0.00	\$0.00			250,000.00	0%	0%
142023	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21406	7361	63103	300,000.00	0.00	\$0.00			300,000.00	0%	0%
142024	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22403	7361	63103	550,000.00	0.00	\$0.00			550,000.00	90%	0%
142025	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22907	7361	63103	367,647.29	184,446.45	\$241,729.00			125,918.29	100%	66%
142026	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21502	7361	63103	437,041.81	302,325.35	\$210,021.46			227,020.35	100%	48%
142027	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22401	7361	63103	199,963.93	0.00	\$0.00			199,963.93	100%	0%
142028	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21403	7361	63103	450,000.00	0.00	\$0.00			450,000.00	0%	0%
142029	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	21404	7361	63103	145,328.36	0.00	\$0.00			145,328.36	95%	0%
142030	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22402	7361	63103	350,000.00	0.00	\$0.00			350,000.00	0%	0%
142031	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22202	7361	63103	78,933.15	0.00	\$0.00			78,933.15	100%	0%
142032	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22906	7361	63103	390,583.97	301,657.70	\$372,717.21			17,866.76	100%	95%
142033	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22901	7361	63103	130,831.19	0.00	\$0.00			130,831.19	100%	0%
142034	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22201	7361	63103	200,000.00	185,348.83	\$0.00			200,000.00	0%	0%
142035	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, Región Veracruz.	732	22701	7361	63103	300,000.00	0.00	\$0.00			300,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$5,491,613.89</b>	<b>\$1,614,217.11</b>	<b>\$1,321,029.06</b>	<b>\$114,080.52</b>		<b>\$4,056,504.31</b>	<b>77%</b>	<b>24%</b>
152002	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Ingeniería)	738	22101	7141	61101	600,000.00	0.00	\$0.00			600,000.00	0%	0%
152003	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología)	738	22103	7141	61101	250,000.00	0.00	\$0.00			250,000.00	0%	0%
152004	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Enfermería)	738	21406	7141	61101	380,000.00	0.00	\$0.00			380,000.00	100%	0%
152005	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Educ. Física Deporte y Recreación)	738	22402	7141	61101	450,000.00	444,350.20	\$227,078.43			222,921.57	80%	50%
152006	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Psicología)	738	21405	7141	61101	380,000.00	372,144.74	\$121,102.49			258,897.51	100%	32%
152007	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de nutrición)	738	21404	7141	61101	310,000.00	299,149.27	\$197,958.64			112,041.36	100%	64%

152008	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Instituto de Medicina forense)	738	22403	7141	61101	90,000.00	0.00	\$0.00			90,000.00	0%	0%
152009	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Contaduría)	738	22302	7141	61101	380,000.00	376,956.69	\$0.00			380,000.00	85%	0%
152010	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Administración)	738	21301	7141	61101	250,000.00	246,990.80	\$223,165.06			26,834.94	100%	89%
152011	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia)	738	21501	7141	61101	600,000.00	592,000.10	\$432,002.04			167,997.96	100%	72%
152012	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Rancho Torreon el molino)	738	21502	7141	61101	100,000.00	98,639.00	\$63,509.76			36,490.24	90%	64%
152013	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz (Vicerrectoría)	738	22901	7141	61101	300,000.00	287,272.33	\$0.00			300,000.00	100%	0%
152014	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz facultad de Pedagogía)	738	22202	7141	61101	70,000.00	67,922.72	\$0.00			70,000.00	100%	0%
152015	Programa Anual de Mantenimiento Región Veracruz Facultad de Ciencias y Técnicas de la comunicación)	738	22201	7141	61101	340,000.00	336,795.41	\$0.00			340,000.00	85%	0%
152016	Construcción de laboratorio, aula, centro de computo y cubículos en la Facultad de Educación, física, Deporte y Recreación	738	22402	7361	63103	4,500,000.00	4,166,376.40	\$0.00			4,500,000.00	0%	0%
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	738	22401	7361	63103	2,600,000.00	1,746,735.61	\$2,466,505.10			133,494.90	100%	95%
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$11,600,000.00</b>	<b>\$9,035,333.27</b>	<b>\$3,731,321.52</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$7,868,678.48</b>	<b>71%</b>	<b>32%</b>
112017	Conclusión de la construcción del aula en la Facultad de Pedagogía, Veracruz	812	22202	7361	14121	40,000.00	0.00	\$0.00			40,000.00	0%	0%
122018	Conclusión de la construcción de 2 aulas en tercer nivel de la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7361	14140	200,000.00	199,725.55	\$0.00			200,000.00	20%	0%
152019	Remodelación de baños en el centro de Idiomas	812	22801	7141	18201	86.29	0.00	\$0.00			86.29	100%	0%
152021	Remodelación de Laboratorio de la Facultad de Medicina	812	21402	7141	14160	857,000.00	537,293.55	\$0.00			857,000.00	65%	0%
152022	Mantenimiento General en la Facultad de Contaduría Veracruz	812	22302	7141	14140	145,000.00	0.00	\$0.00			145,000.00	0%	0%
162003	Mantenimiento de Impermeabilización en la Clínica de Diagnóstico y sala de espera de la Facultad de Odontología.	812	22401	7141	14161	69,000.00	0.00	\$0.00			69,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 812</b>						<b>\$1,311,086.29</b>	<b>\$737,019.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$1,311,086.29</b>	<b>31%</b>	<b>0%</b>
162011	Mantenimiento de la USBI Veracruz	813	22906	7141	41101	340,000.00	339,984.89	\$0.00			340,000.00	37%	0%
<b>TOTAL FONDO 813</b>						<b>\$340,000.00</b>	<b>\$339,984.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$340,000.00</b>	<b>37%</b>	<b>0%</b>
152017	Construcción de Clínica dental y aula en la Facultad de Odontología	912	22401	7361	63103	35,040.00	0.00	\$0.00			35,040.00	0%	0%
152019	Conclusión de la remodelación de baños en el Centro de Idiomas	912	22801	7141	18201	68,750.00	0.00	\$0.00			68,750.00	100%	0%
152020	Adecuación de oficinas en el Centro de Aprendizaje Multimodal	912	22906	7141	63103	13,660.02	0.00	\$0.00	13,660.02	TO VER/009/17	0.00	100%	0%
162000	Cercado perimetral del Rancho Torreon del Molino	912	21501	7141	45113	680,000.00	481,120.46	\$0.00			680,000.00	20%	0%
162007	Mantenimiento de barda perimetral en la Vice Rectoría Veracruz	912	22901	7141	49132	216,185.00	0.00	\$0.00			216,185.00	0%	0%
162008	Mantenimiento General en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	912	21501	7141	45113	320,000.00	0.00	\$0.00			320,000.00	50%	0%
<b>TOTAL FONDO 912</b>						<b>\$1,333,635.02</b>	<b>\$481,120.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,660.02</b>		<b>\$1,319,975.00</b>	<b>45%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL REGIÓN VERACRUZ</b>						<b>\$33,222,082.78</b>	<b>\$17,474,650.05</b>	<b>\$7,157,448.80</b>	<b>\$1,033,597.18</b>		<b>\$25,031,036.80</b>	<b>67%</b>	<b>22%</b>
<b>REGIÓN ORIZABA - CÓRDOBA</b>													
080380	Trabajos para poner en operación la USBI Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba, con ampliación de techo financiero.	112	31905	7361	63102	3,479.13	0.00	\$0.00			3,479.13	100%	0%
093005	Conclusión de obras complementarias para inicio de operación del Campus Ixtaczoquitlán, Región Orizaba - Córdoba.	112	31905	7361	63102	3,354.07	0.00	\$0.00			3,354.07	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$6,833.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$6,833.20</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
143001	Mantenimiento eléctrico para el área de la Coordinación regional de Investigación y Posgrado, para la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	131	31901	7141	16211	34,000.00	0.00	\$0.00			34,000.00	0%	0%
153000	Construcción de Bodega-Oficina en la Facultad de Ciencias Químicas en la Región Orizaba	131	31101	7361	41204	120,000.00	83,998.80	\$98,114.18			21,885.82	100%	82%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$154,000.00</b>	<b>\$83,998.80</b>	<b>\$98,114.18</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$55,885.82</b>	<b>50%</b>	<b>64%</b>
143003	Acondicionamiento de dos aulas de cómputo en el edificio de cubículos del campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba.	132	34301	7361	14145	70,000.00	0.00	\$0.00			70,000.00	100%	0%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14104	438,019.24	306,618.98	\$166,628.27			271,390.97	100%	38%
143005	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	132	31101	7361	14103	104,114.51	63,358.84	\$90,520.49			13,594.02	100%	87%
153001	Mantenimiento General a los Edificios de la Facultad de Enfermería	132	31401	7141	14164	400,000.00	0.00	\$0.00			400,000.00	100%	0%
153002	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	132	31701	7141	14240	140,000.00	0.00	\$0.00			140,000.00	100%	0%
153002	Construcción de núcleo de sanitarios, en la Facultad de Ciencias Químicas región Orizaba-Córdoba.	132	31701	7141	14220	150,000.00	0.00	\$0.00			150,000.00	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$1,302,133.75</b>	<b>\$369,977.82</b>	<b>\$257,148.76</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$1,044,984.99</b>	<b>100%</b>	<b>20%</b>

113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	277	33101	7361	63102	80,510.96	40,255.48	\$80,510.96			0.00	100%	100%
133003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31905	7141	61101	40,156.74	0.00	\$0.00			40,156.74	100%	0%
133006	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31401	7361	63103	73,123.06	36,243.66	\$72,759.18	363.88	TO COR/003/17	0.00	100%	100%
133007	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	31101	7361	63103	1,140,468.89	27,746.65	\$214,199.57			926,269.32	100%	19%
133008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32101	7361	63103	169,152.78	0.00	\$0.00			169,152.78	100%	0%
133009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Córdoba. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	32906	7361	63103	148,713.14	72,149.32	\$146,080.93	2,632.21	TO COR/004/17	0.00	100%	98%
133013	Construcción de Módulo de Aulas, en el Campus Ixtaczoquitlán	277	31905	7361	63102	5,849,172.00	3,869,732.96	\$1,541,204.66			4,307,967.34	100%	26%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$7,501,297.57</b>	<b>\$4,046,128.07</b>	<b>\$2,054,755.30</b>	<b>\$2,996.09</b>		<b>\$5,443,546.18</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	293	33101	7361	63102	139,081.66	69,540.83	\$139,081.66			0.00	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 293</b>						<b>\$139,081.66</b>	<b>\$69,540.83</b>	<b>\$139,081.66</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	294	33101	7361	63102	498,540.42	249,270.21	\$143,709.57			354,830.85	100%	29%
<b>TOTAL FONDO 294</b>						<b>\$498,540.42</b>	<b>\$249,270.21</b>	<b>\$143,709.57</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$354,830.85</b>	<b>100%</b>	<b>29%</b>
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	295	33101	7361	63102	90.70	45.35	\$90.70			0.00	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 295</b>						<b>\$90.70</b>	<b>\$45.35</b>	<b>\$90.70</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
113007	Conclusion de talleres para la Facultad de Ingenieria en el Campus Ixtac	298	33101	7361	63102	206,785.74	103,392.87	\$126,230.34			80,555.40	100%	61%
123012	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Córdoba.	298	33101	7141	61101	123,200.00	276.70	\$37,236.70	85,963.30	TO COR/001/17	0.00	100%	30%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$329,985.74</b>	<b>\$103,669.57</b>	<b>\$163,467.04</b>	<b>\$85,963.30</b>		<b>\$80,555.40</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>
143007	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	31401	7141	61101	332,020.47	221,523.07	\$114,857.40			217,163.07	100%	35%
143008	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	36401	7141	61101	38,921.80	27,226.28	\$38,902.81	18.99	TO COR/005/17	0.00	100%	100%
143009	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	37906	7141	61101	91,468.68	64,028.04	\$58,053.74			33,414.94	100%	63%
143010	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	33101	7141	61101	320,000.00	223,928.69	\$237,834.59			82,165.41	100%	74%
143011	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	35501	7141	61101	350,986.18	349,994.00	\$349,994.00	992.18	TO COR/006/17	0.00	100%	100%
143012	Programa anual de Mantenimiento región Córdoba	732	32801	7141	61101	200,000.00	0.00	\$0.00			200,000.00	0%	0%
143013	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	37906	7361	63103	645,029.18	48,506.93	\$69,371.19			575,657.99	100%	11%
143014	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32906	7361	63103	650,000.00	454,261.19	\$622,902.35			27,097.65	100%	96%
143015	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	33401	7361	63103	700,000.00	349,998.78	\$221,518.59			478,481.41	100%	32%
143016	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	31901	7361	63103	430,036.47	301,022.05	\$285,145.78			144,890.69	100%	66%
143017	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32801	7361	63103	500,000.00	495,600.20	\$477,765.88			22,234.12	100%	96%
143018	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	35501	7361	63103	530,000.00	0.00	\$0.00			530,000.00	0%	0%
143019	Programa anual de rehabilitación, remodelación y adecuación de espacios educativos región Córdoba.	732	32413	7361	63103	250,000.00	172,720.53	\$247,405.62	2,594.38	TO COR/007/17	0.00	100%	99%
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$5,038,462.78</b>	<b>\$2,708,809.76</b>	<b>\$2,723,751.95</b>	<b>\$3,605.55</b>		<b>\$2,311,105.28</b>	<b>85%</b>	<b>54%</b>
153002	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad Ciencias Químicas)	738	31101	7141	61101	1,070,000.00	918,921.31	\$251,985.11			818,014.89	100%	24%
153003	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Ixtaczoq)	738	37906	7141	61101	180,000.00	177,140.38	\$0.00			180,000.00	95%	0%
153004	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de contaduria)	738	34301	7141	61101	80,000.00	78,219.38	\$43,113.46			36,886.54	100%	54%
153005	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Unid. Serv. Bibliotecarios USBI Cordoba)	738	32906	7141	61101	80,000.00	78,616.76	\$0.00			80,000.00	45%	0%
153006	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Instituto de Psicología y Educacion CEECOR)	738	32413	7141	61101	220,000.00	217,091.15	\$33,627.15			186,372.85	90%	15%
153007	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Arquitectura)	738	32101	7141	61101	140,000.00	137,386.75	\$117,841.12			22,158.88	100%	84%
153008	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Cordoba)	738	32801	7141	61101	90,000.00	88,859.63	\$0.00			90,000.00	100%	0%
153009	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Vicerrectoria)	738	31901	7141	61101	180,000.00	0.00	\$0.00			180,000.00	0%	0%

153010	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Centro de Idiomas Orizaba)	738	31801	7141	61101	220,000.00	209,824.88	\$45,646.95			174,353.05	90%	21%
153011	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Medicina)	738	33401	7141	61101	100,000.00	94,970.50	\$0.00			100,000.00	100%	0%
153012	Programa Anual de Mantenimiento Region Orizaba (Facultad de Odontologia)	738	36401	7141	61101	240,000.00	238,294.16	\$0.00			240,000.00	90%	0%
153013	Construccion de modulo de aulas Facultad de Ingenieria Mecanica Electrica en el Campus Ixtaczoquitlan de la Region Orizaba -Cordoba	738	33101	7361	63102	9,328,447.00	7,132,776.11	\$8,976,357.71			352,089.29	100%	96%
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$11,928,447.00</b>	<b>\$9,372,101.01</b>	<b>\$9,468,571.50</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$2,459,875.50</b>	<b>84%</b>	<b>79%</b>
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14220	141,179.40	0.00	\$0.00			141,179.40	0%	0%
163000	Mantenimiento General en las Instalaciones de SEA	812	31701	7141	14240	122,172.14	0.00	\$0.00			122,172.14	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 812</b>						<b>\$263,351.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$263,351.54</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL REGIÓN CÓRDOBA</b>						<b>\$27,162,224.36</b>	<b>\$17,003,541.42</b>	<b>\$15,048,690.66</b>	<b>\$92,564.94</b>		<b>\$12,020,968.76</b>	<b>86%</b>	<b>55%</b>
<b>REGIÓN POZA RICA - TUXPAN</b>													
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación. Ampliación de techo financiero.	112	41102	7141	61101	53,259.20	0.00	\$0.00			53,259.20	100%	0%
094006	Alimentación hidráulica y perforación de pozo, Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan.	112	41404	7141	61101	9,813.61	0.00	\$0.00			9,813.61	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 112</b>						<b>\$63,072.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$63,072.81</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
080427	Adecuación de la descarga general sanitaria de la Facultad de Ciencias Químicas, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41102	7141	46105	59,304.33	0.00	\$0.00			59,304.33	100%	0%
080431	Mantenimiento general a la Facultad de Psicología, Región Poza Rica - Tuxpan. Trabajos de Apoyo a Programas Educativos, para los procesos de Evaluación y Acreditación.	115	41404	7141	46105	19,175.45	0.00	\$0.00			19,175.45	100%	0%
114006	Construcción de aulas y laboratorios en la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Campus Tuxpan. Proyecto de Incremento de Matrícula 2010.	115	42501	7361	46112	744,708.84	0.00	\$0.00	744,708.84	TO POZA/007/16	0.00	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 115</b>						<b>\$823,188.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$744,708.84</b>		<b>\$78,479.78</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
114005	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	325,941.23	0.00	\$0.00			325,941.23	100%	0%
114005	Mantenimiento a baños, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	18,377.61	0.00	\$0.00			18,377.61	100%	0%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubiculos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14240	90,542.71	4,252.40	\$4,252.40			86,290.31	100%	5%
124017	Construcción de 2 aulas y 4 cubiculos en la Facultad de Trabajo Social, Región Poza Rica.	132	41701	7361	14220	26,438.78	4,252.41	\$4,252.41			22,186.37	100%	16%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41101	7141	14101	17,165.81	3,465.00	\$3,465.00			13,700.81	100%	20%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41102	7141	14103	150,000.00	70,819.64	\$70,819.64			79,180.36	100%	47%
144001	Trabajos en la Unidad de Ingenierías, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41104	7141	14102	16,007.41	3,465.21	\$3,465.21			12,542.20	100%	22%
144001	Plaza de acceso al Campus, Unidad de Ingeniería, Región Poza Rica - Tuxpan.	132	41105	7141	14115	16,007.42	3,465.22	\$3,465.22			12,542.20	100%	22%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41402	7141	14160	87,804.32	0.00	\$0.00			87,804.32	100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41403	7141	14161	87,804.32	0.00	\$0.00			87,804.32	100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41404	7141	14165	87,804.32	0.00	\$0.00			87,804.32	100%	0%
144003	Mantenimiento a circuitos eléctricos y alumbrado del área administrativa y salones de la Unidad de Ciencias de la Salud, Campus Poza Rica.	132	41405	7141	14164	87,804.33	0.00	\$0.00			87,804.33	100%	0%
144006	Adecuación de aulas para Clínica de Simuladores de la Facultad de Odontología, en la Unidad de Ciencias de la Salud, región Poza Rica.	132	41403	7141	14161	30,294.18	23,041.09	\$23,041.09	7,253.09	TO POZA/001/17	0.00	100%	76%
164000	Mantenimiento de pintura, en los edificios de la Facultad de Medicina Campus Poza Rica	132	41402	7141	14160	265,750.84	0.00	\$0.00			265,750.84	100%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41701	7361	14220	30,000.00	0.00	\$0.00			30,000.00	0%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema electrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	132	41801	7361	18303	20,000.00	0.00	\$0.00			20,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$1,357,743.28</b>	<b>\$112,760.97</b>	<b>\$112,760.97</b>	<b>\$7,253.09</b>		<b>\$1,237,729.22</b>	<b>86%</b>	<b>8%</b>
164003	Adecuacion de espacio para laboratorio y aula en la Faultad de ciencias Químicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14118	450,000.00	0.00	\$0.00			450,000.00	0%	0%

164003	Adecuacion de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Quimicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14116	188,135.31	0.00	\$0.00			188,135.31	0%	0%
164003	Adecuacion de espacio para laboratorio y aula en la Facultad de ciencias Quimicas en el Campus Poza Rica	133	41102	7141	14103	188,135.32	0.00	\$0.00			188,135.32	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 133</b>						<b>\$826,270.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$826,270.63</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
114016	Construcción de Aula, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Región Poza Rica.	276	41104	7361	46114	689,121.39	0.00	\$0.00			689,121.39	0%	0%
114017	Construcción de Cubículos, Facultad de Ingeniería Electrónica y Comunicaciones, Región Poza Rica.	276	41105	7361	46114	600,000.00	0.00	\$0.00			600,000.00	0%	0%
114018	Construcción de Aulas, Laboratorio y Cubículos, Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias, Región Tuxpan.	276	42501	7361	46114	2,323,861.04	0.00	\$0.00			2,323,861.04	0%	0%
114019	Construcción de Aulas, Facultad de Contaduría, Región Tuxpan.	276	42301	7361	46114	597,798.26	0.00	\$0.00			597,798.26	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 276</b>						<b>\$4,210,780.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$4,210,780.69</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
134003	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41401	7141	61101	100,695.08	20,501.78	\$38,312.39	62,382.69	POZA/003/17	0.00	100%	38%
134004	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	42301	7141	61101	171,532.00	85,764.60	\$156,548.35			14,983.65	100%	91%
134006	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41103	7141	61101	199,237.49	199,237.49	\$2,215.32			197,022.17	100%	1%
134008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Poza Rica-Tuxpan. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	41102	7361	63103	623,183.27	0.00	\$0.00			623,183.27	50%	0%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$1,094,647.84</b>	<b>\$305,503.87</b>	<b>\$197,076.06</b>	<b>\$62,382.69</b>		<b>\$835,189.09</b>	<b>88%</b>	<b>18%</b>
124001	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41101	7141	61101	156,000.00	0.00	\$0.00			156,000.00	100%	0%
124004	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41104	7141	61101	298,470.00	0.00	\$0.00			298,470.00	100%	0%
124005	Programa Anual de Mantenimiento y Modernización Región Poza Rica.	298	41105	7141	61101	153,000.00	0.00	\$0.00			153,000.00	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 298</b>						<b>\$607,470.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$607,470.00</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
144014	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41102	7141	61101	70,000.00	0.00	\$0.00			70,000.00	100%	0%
144015	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41101	7141	61101	220,000.00	0.00	\$0.00			220,000.00	0%	0%
144016	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41402	7141	61101	380,624.51	121,369.97	\$211,282.63			169,341.88	100%	56%
144017	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41403	7141	61101	178,977.77	0.00	\$0.00			178,977.77	100%	0%
144018	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	41701	7141	61101	250,000.00	183,504.62	\$76,550.55			173,449.45	100%	31%
144019	Programa anual de mantenimiento región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7141	61101	198,000.00	0.00	\$0.00			198,000.00	100%	0%
144020	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41104	7361	63103	250,000.00	249,801.17	\$66,869.45			183,130.55	100%	27%
144021	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41404	7361	63103	250,000.00	139,344.63	\$114,991.33			135,008.67	100%	46%
144022	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41405	7361	63103	500,000.00	0.00	\$0.00			500,000.00	100%	0%
144023	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41801	7361	63103	0.00	0.00	\$0.00			0.00	0%	0%
144024	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	43801	7361	63103	200,000.00	0.00	\$0.00			200,000.00	0%	0%
144025	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	42501	7361	63103	451,312.49	195,595.79	\$391,639.23	59,673.26	TO POZA/004/17	0.00	100%	87%
144026	Programa anual de rehabilitación región Poza Rica-Tuxpan.	732	41906	7361	63103	400,000.00	0.00	\$0.00			400,000.00	0%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de humanidades, del Campus Poza Rica	732	41801	7361	63103	250,000.00	0.00	\$0.00			250,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$3,598,914.77</b>	<b>\$889,616.18</b>	<b>\$861,333.19</b>	<b>\$59,673.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,677,908.32</b>	<b>64%</b>	<b>24%</b>
154000	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Quimicas	738	41102	7141	61101	457,200.00	306,565.07	\$0.00			457,200.00	70%	0%
154001	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Pedagogia	738	41201	7141	61101	0.00	0.00	\$0.00			0.00	0%	0%
154002	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Trabajo social	738	41202	7141	61101	0.00	0.00	\$0.00			0.00	0%	0%
154003	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Psicologia	738	41404	7141	61101	227,500.00	0.00	\$0.00			227,500.00	0%	0%
154004	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Contaduria	738	42301	7141	61101	254,300.00	254,297.88	\$0.00			254,300.00	5%	0%
154005	Programa Anual de Mantenimiento Region Poza Rica Tuxpan Facultad de Ciencias Biologicas y Agropecuarias	738	42501	7141	61101	552,000.00	0.00	\$0.00			552,000.00	0%	0%
154006	Construccion de aula, cubiculos y area administrativa en la Facultad de Pedagogia, Region Poza Rica	738	41201	7361	63103	1,200,000.00	0.00	\$0.00			1,200,000.00	0%	0%
154007	Construccion 1a Etapa de modulo de aulas en la Facultad de Arquitectura, Region Poza Rica	738	41103	7361	63102	5,000,000.00	5,000,000.00	\$487,372.08			4,512,627.92	20%	10%
154008	Construccion de Laboratorio de Hidraulica en Facultad de Ingenieria Civil Region Poza Rica	738	41101	7361	63102	2,500,000.00	2,203,496.04	\$208,873.75			2,291,126.25	20%	8%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41201	7141	61101	109,200.00	0.00	\$0.00			109,200.00	0%	0%



164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41202	7141	61101	168,000.00	0.00	\$0.00			168,000.00	0%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	738	41404	7141	61101	131,800.00	0.00	\$0.00			131,800.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$10,600,000.00</b>	<b>\$7,764,358.99</b>	<b>\$696,245.83</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$9,903,754.17</b>	<b>12%</b>	<b>7%</b>
154010	Reubicación de Clínica de pequeñas especies en la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Campus Tuxpan	812	42501	7141	14182	571,141.16	258,530.61	\$35,452.28			535,688.88	100%	6%
154012	Mantenimiento a pintura en interiores en la Facultad de enfermería, Campus Poza Rica	812	41405	7141	14164	20,107.64	0.00	\$0.00	20,107.64	TO POZA/002/17	0.00	100%	0%
154013	Adecuación de espacios para la sala de dirección virtual y sala de disección de cadáveres de la Facultad de Medicina, en el campus Poza Rica	812	41402	7141	14160	570,000.00	217,395.46	\$133,442.31			436,557.69	100%	23%
154014	Instalación de cableado eléctrico y estructurado para el Centro de Computo de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica	812	41104	7141	14202	280,093.70	271,010.60	\$242,650.38			37,443.32	100%	87%
164001	Cambio de transformador y trabajos de media tensión de la Facultad de Arquitectura, Sampus Poza Rica	812	41103	7141	14107	185,022.42	0.00	\$0.00			185,022.42	30%	0%
<b>TOTAL FONDO 812</b>						<b>\$1,626,364.92</b>	<b>\$746,936.67</b>	<b>\$411,544.97</b>	<b>\$20,107.64</b>		<b>\$1,194,712.31</b>	<b>86%</b>	<b>25%</b>
154011	Trabajos de obra civil, aire acondicionado e instalación eléctrica, en la Facultad de Enfermería, Campus Poza Rica	912	41405	7361	14164	227,942.85	0.00	\$0.00			227,942.85	100%	0%
164002	Rehabilitación y mantenimiento al sistema eléctrico en la Unidad de Humanidades, del Campus Poza Rica	912	41201	7361	63103	141,000.00	0.00	\$0.00			141,000.00	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 912</b>						<b>\$368,942.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$368,942.85</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL REGIÓN POZA RICA</b>						<b>\$25,177,396.41</b>	<b>\$9,819,176.68</b>	<b>\$2,278,961.02</b>	<b>\$894,125.52</b>		<b>\$22,004,309.87</b>	<b>63%</b>	<b>9%</b>
<b>REGIÓN COATZACOALCOS - MINATITLÁN</b>													
145008	Impermeabilización en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, Campus Coatzacoalcos	131	51801	7141	18401	186,000.00	0.00	\$0.00			186,000.00	0%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos (Centro Centinela)	131	51801	7361	18403	30,000.00	0.00	\$0.00			30,000.00	100%	0%
145020	Modulo de Salud en el Campus Coatzacoalcos	131	51901	7361	34109	64,084.84	60,852.00	\$21,403.61			42,681.23	100%	33%
165000	Construcción de aulas, sanitarios y escaleras en 1er. Nivel	131	51901	7361	16214	500,000.00	0.00	\$0.00			500,000.00	0%	0%
165002	Mantenimiento de pintura a edificio de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos,	131	51901	7141	16144	262,000.00	262,000.00	\$262,000.00	0.00	TO COAT/001/17	0.00	100%	100%
165002	Mantenimiento de pintura a edificio de aulas en la Facultad de Contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos,	131	51901	7141	16150	200,000.00	199,123.07	\$199,123.07	876.93	TO COAT/001/17	0.00	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 131</b>						<b>\$1,242,084.84</b>	<b>\$521,975.07</b>	<b>\$482,526.68</b>	<b>\$876.93</b>		<b>\$758,681.23</b>	<b>50%</b>	<b>39%</b>
125004	Remodelación del Centro de Cómputo, en la Facultad de Trabajo Social Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	132	52201	7361	14128	144,246.00	0.00	\$0.00			144,246.00	100%	0%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	122,183.43	15,183.70	\$30,676.06			91,507.37	100%	25%
125011	Ampliación y adecuación de edificio, Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica Eléctrica, Región Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14102	0.01	0.00	\$0.00			0.01	100%	0%
145006	Mantenimiento general a la Facultad de Medicina campus Minatitlán	132	52403	7141	14160	60,583.03	0.00	\$0.00			60,583.03	100%	0%
145018	Remodelación de baños de mujeres en edificio del Campus Coatzacoalcos.	132	51101	7361	14101	66,848.07	0.00	\$0.00			66,848.07	100%	0%
155003	Construcción de barda perimetral, drenaje pluvial y sanitario, en el Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14140	335,000.00	149,138.64	\$316,387.77	18,612.23	TO COAT/005/17	0.00	100%	94%
155003	Construcción de barda perimetral, drenaje pluvial y sanitario, en el Campus Coatzacoalcos	132	51301	7361	14141	200,000.00	99,992.61	\$200,000.00	0.00	TO COAT/005/17	0.00	100%	100%
165003	Mantenimiento a cancelería de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de áreas verdes, en la Facultad de contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14140	220,000.00	0.00	\$0.00			220,000.00	100%	0%
165003	Mantenimiento a cancelería de aulas y oficinas administrativas y sistema de riesgo de áreas verdes, en la Facultad de contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14146	52,000.00	0.00	\$0.00			52,000.00	100%	0%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14141	156,000.00	155,292.49	\$98,751.12			57,248.88	100%	63%
165004	Reparación de losa de edificio de aulas en la Facultad de contaduría y Administración, Campus Coatzacoalcos	132	51301	7141	14148	56,000.00	0.00	\$0.00			56,000.00	100%	0%
<b>TOTAL FONDO 132</b>						<b>\$1,412,860.54</b>	<b>\$419,607.44</b>	<b>\$645,814.95</b>	<b>\$18,612.23</b>		<b>\$748,433.36</b>	<b>100%</b>	<b>46%</b>
135001	Programa Anual de Mantenimiento, reg. Coatzacoalcos-Minatitlán. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	54704	7141	61101	23,000.40	0.00	\$0.00			23,000.40	100%	0%
135004	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51301	7361	63103	250,000.00	170,552.91	\$234,376.84			15,623.16	100%	94%
135005	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	52404	7361	63103	145,861.23	48,896.07	\$77,921.49	67,939.74	TO COAT/006/17	0.00	100%	53%

135008	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51901	7361	63103	72,804.25	50,955.03	\$72,796.30	7.95	TO COAT/007/17	0.00	100%	100%
135009	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	51906	7361	63103	100,000.00	60,332.82	\$38,466.04			61,533.96	100%	38%
135010	Programa Anual de Rehabilitación, Remodelación y Adecuación de Espacios Educativos, reg. Coatzacoalcos. Perteneciente al programa FAM 2013.	277	53501	7361	63103	108,603.56	0.00	\$0.00			108,603.56	100%	0%
135014	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52403	7361	63103	143,939.39	39,611.66	\$81,601.28	62,338.11	TO COAT/008/17	0.00	100%	57%
135015	Construcción de 2 laboratorios de entrenamiento clínico en la Unidad de competencias en la Facultad de Medicina y Construcción de laboratorio clínico de procedimientos para la Unidad del paciente y cubículo en la Facultad de Enfermería.	277	52404	7361	63103	21,251.49	14,876.03	\$21,251.49	0.00	TO COAT/009/17	0.00	100%	100%
<b>TOTAL FONDO 277</b>						<b>\$865,460.32</b>	<b>\$385,224.52</b>	<b>\$526,413.44</b>	<b>\$130,285.80</b>		<b>\$208,761.08</b>	<b>100%</b>	<b>61%</b>
145007	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7141	61101	350,000.01	226,597.86	\$323,711.42	26,288.59	TO COAT/011/17	0.00	100%	92%
145008	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51906	7141	61101	300,000.00	0.00	\$0.00			300,000.00	0%	0%
145009	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7141	61101	650,000.00	596,080.08	\$139,900.18			510,099.82	60%	22%
145010	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52404	7141	61101	140,000.00	0.00	\$0.00			140,000.00	100%	0%
145011	Programa anual de mantenimiento región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52401	7141	61101	60,000.00	0.00	\$0.00			60,000.00	0%	0%
145012	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51101	7361	63103	610,000.00	545,482.07	\$270,851.12			339,148.88	100%	44%
145013	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52201	7361	63103	250,000.00	160,053.33	\$194,107.44			55,892.56	100%	78%
145014	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52402	7361	63103	567,847.68	184,139.40	\$260,002.73			307,844.95	100%	46%
145015	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	52403	7361	63103	400,000.00	279,938.34	\$399,923.71	76.29	TO COAT/012/17	0.00	100%	100%
145016	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	53501	7361	63103	560,000.00	0.00	\$0.00			560,000.00	0%	0%
145017	Programa anual de rehabilitación región Coatzacoalcos-Minatitlán.	732	51901	7361	63103	380,000.00	189,999.81	\$246,412.53			133,587.47	100%	65%
<b>TOTAL FONDO 732</b>						<b>\$4,267,847.69</b>	<b>\$2,182,290.89</b>	<b>\$1,834,909.13</b>	<b>\$26,364.88</b>		<b>\$2,406,573.68</b>	<b>69%</b>	<b>43%</b>
155000	Programa Anual de Mantenimiento, Región Coatzacoalcos-Minatitlan	738	51102	7141	61101	763,539.00	762,998.17	\$0.00			763,539.00	50%	0%
155001	Construcción 2da Etapa modulo de laboratorio, aula electronica y centro de Autoacceso en Facultad de Ingeniería en Sistemas de Producción Agropecuaria, Región Coatzacoalcos	738	53501	7361	63102	5,500,000.00	4,385,689.58	\$871,335.71			4,628,664.29	40%	16%
<b>TOTAL FONDO 738</b>						<b>\$6,263,539.00</b>	<b>\$5,148,687.75</b>	<b>\$871,335.71</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$5,392,203.29</b>	<b>45%</b>	<b>14%</b>
125002	Trabajos complementarios para la construcción de biblioteca y cubículos en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de Producción y Agropecuario	812	53501	7361	14183	350,000.00	350,000.00	\$350,000.00	0.00	TO COAT/010/17	0.00	100%	100%
145019	Construcción de redes hidráulicas, eléctricas y sanitarias en las Sedes UVI's Tequila, Huazuntlán, Ixhuatlán y Espinal	812	54704	7361	49316	150,000.00	0.00	\$0.00			150,000.00	0%	0%
155000	Mantenimiento Exterior a laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coatzacoalcos	812	51102	7141	14103	176,000.00	175,929.04	\$175,929.04	70.96	TO COAT/003/17	0.00	100%	100%
155002	Adaptación de espacios para cubículos de maestros en edificio J de la Facultad de Enfermería	812	52404	7141	14164	29,327.21	0.00	\$0.00	29,327.21	TO COAT/015/17	0.00	100%	0%
155004	Mantenimiento de pintura en edificio de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coatzacoalcos	812	51102	7141	14103	40,000.00	40,000.00	\$40,000.00	0.00	TO COAT/004/17	0.00	100%	100%
155004	Mantenimiento de pintura en edificio de la Facultad de Ciencias Químicas en el Campus Coatzacoalcos	812	51102	7141	14116	73,000.00	73,000.00	\$73,000.00	0.00	TO COAT/004/17	0.00	100%	100%
155005	Construcción de kiosco para la Facultad de Trabajo Social	812	52201	7361	14128	185,000.00	91,823.75	\$183,647.49	1,352.51	TO COAT/014/17	0.00	100%	99%
155006	Remodelación de baños en la Facultad de Trabajo Social	812	52201	7141	14128	235,000.00	223,901.60	\$223,901.60	11,098.40	TO COAT/002/17	0.00	100%	95%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14103	1,626,816.65	0.00	\$0.00			1,626,816.65	0%	0%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14116	191,593.18	0.00	\$0.00			191,593.18	0%	0%
165000	Construcción de aulas sanitarios y escaleras en 1er nivel	812	51102	7361	14118	181,590.17	0.00	\$0.00			181,590.17	0%	0%
<b>TOTAL FONDO 812</b>						<b>\$3,238,327.21</b>	<b>\$954,654.39</b>	<b>\$1,046,478.13</b>	<b>\$41,849.08</b>		<b>\$2,150,000.00</b>	<b>75%</b>	<b>32%</b>
<b>TOTAL REGIÓN COATZACOALCOS</b>						<b>\$17,290,119.60</b>	<b>\$9,612,440.06</b>	<b>\$5,407,478.04</b>	<b>\$217,988.92</b>		<b>\$11,664,652.64</b>	<b>83%</b>	<b>31%</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$300,319,307.51</b>	<b>\$168,150,188.70</b>	<b>\$109,723,850.09</b>	<b>\$3,669,405.63</b>		<b>\$186,926,051.79</b>	<b>74%</b>	<b>37%</b>

NOTA: La columna de ejercido considera los anticipos otorgados a los contratistas.