



Universidad Veracruzana

COMITÉ DE OBRAS

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Obras de la Universidad Veracruzana

Enero 2024

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”



Orden del Día

- 1.- Lista de asistencia, verificación de miembros del Comité y declaración de quórum.
- 2.- Lectura, aprobación del orden del día y registro de asuntos generales.
- 3.- Seguimiento de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Obras.
- 4.- Presentación del Informe de Avances de la radicación de recursos federales a la Universidad Veracruzana al corte del 31 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Recursos Financieros.
- 5.- Informe del Cierre del Ejercicio del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento (PAEOM) 2023 de acuerdo al artículo No. 8, Fracción VI, inciso c, del Reglamento del Comité de Obras, por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
 - 5.1.-Informe Financiero
 - 5.2.-Estatus de obras al 31 de diciembre de 2023
 - 5.3.-Procedimientos de contratación y contratos celebrados
- 6.- Informe de la situación de anticipos a constructores y de las obras capitalizadas durante el ejercicio 2023 por la Dirección General de Recursos Financieros.
- 7.- Informe del Avance Jurídico por la Oficina de la Abogada General:
 - 7.1 Obra “Rehabilitación de centro de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus Mocambo”.
- 8.- Presentación a consideración para aprobación del Comité de Obras del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento PAEOM 2024 con fundamento en el artículo No. 8, Fracción VI, inciso d, del Reglamento del Comité de Obras por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
- 9.- Informe sobre los rangos de actuación para llevar a cabo los procedimientos de contratación de obras universitarias y el Programa de Licitaciones Públicas 2024 de acuerdo al artículo No. 8, Fracción VI, inciso b, y a la Fracción XII del Reglamento del Comité de Obras, por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.
- 10.- Asuntos Generales.



Universidad Veracruzana

Asunto 3

Seguimiento de acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Obras.



ACUERDOS DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2023	SEGUIMIENTO DE ACCIONES Y COMPROMISOS
<p>ACUERDO 3.2023.1 Se verificó que existe quórum con el 100% de asistencia, por lo que se da por instalada la Tercera Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Obras de la Universidad Veracruzana.</p>	N/A
<p>ACUERDO 3.2023.2 Se aprueba, por unanimidad, el orden del día en los términos propuestos, registrando un asunto general.</p>	N/A
<p>ACUERDO 3.2023.3 Se da por recibido el Informe de seguimiento de acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria 2023 del Comité de Obras de la Universidad Veracruzana.</p>	N/A
<p>ACUERDO 3.2023.4 Se da por recibida la presentación de la actualización del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento (PAEOM) 2023 al 15 de noviembre de 2023. Se anexa el PAEOM 2023 ajustado al 15 de noviembre de 2023 por \$611,330,125.88. (Anexo I).</p>	N/A
<p>ACUERDO 3.2023.5 Se da por recibida la presentación de la Actualización del Programa de Licitaciones 2023 con fecha de corte al 15 de noviembre de 2023.</p>	N/A
<p>ACUERDO 3.2023.6 Se da por recibido el Informe del Avance Jurídico por la Oficina de la Abogada General: Obra "Rehabilitación de centro de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus Mocambo".</p>	N/A
<p>ACUERDO 3.2023.7 Se da por recibido el Informe del Adéndum al Convenio de Recursos Extraordinarios con el Gobierno del Estado de Veracruz, para obras universitarias.</p>	N/A
<p>ACUERDO 3.2023.8 Se autoriza la sustitución del certificado expedido por notario público por el certificado expedido por el H. Ayuntamiento al cual corresponda la ubicación del domicilio, requisito que será aplicable para las personas físicas y morales que realicen su registro en el padrón de contratistas, siendo la validación física del domicilio una consideración para aquellas que suscriban contratos de obra universitaria y de servicios relacionados con las mismas.</p>	<p>En la próxima Sesión Ordinaria del Comité de Obras se presentarán propuestas para determinar el área responsable de verificar físicamente los domicilios fiscales de los contratistas. Asimismo, la Contraloría General realizará una investigación para determinar, a nivel institucional, quién pudiera realizar la verificación de los domicilios físicos.</p>



Universidad Veracruzana

Asunto 4

Presentación del Informe de Avances de la radicación de recursos federales a la Universidad Veracruzana al corte del 31 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Recursos Financieros.



FONDOS CON RECURSOS FEDERALES
RECURSO AUTORIZADO Y RECIBIDO
Corte al 31 de diciembre 2023

Año	Fondo	Fuente de Financiamiento		Ministrado a UV		Adeudos de Sefiplan
		Nombre	Autorizado	Importe	Fecha	Autorizado vs Recibido UV
2009	293	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009	47,890,000.00	46,945,980.00	2010-2014	944,020.00
2010	294	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2010	90,560,000.00	80,752,413.00	2010-2014	9,807,587.00
2011	295	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2011	53,422,586.53	31,908,979.53	2012-2014	21,513,607.00
2012	298	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2012	52,345,826.57	22,696,904.57	2014	29,648,922.00
2014	732	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2014	55,820,784.00	8,850,151.00	2014-2016	46,970,633.00
2016	742	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2016	21,261,081.00	0.00	-	21,261,081.00
2023	1004	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023	17,267,668.00	17,267,668.00	03 y 24-05-23 06-06-23 10-07-23 09-08-23 11-09-23 10-10-23 24-11-23 11-12-23	0.00
SUMA FAM			338,567,946.10	208,422,096.10		130,145,850.00



FONDOS CON RECURSOS FEDERALES
RECURSO AUTORIZADO Y RECIBIDO
Corte al 31 de diciembre 2023

Año	Fondo	Fuente de Financiamiento		Ministrado a UV		Adeudos de Sefiplan
		Nombre	Autorizado	Importe	Fecha	Autorizado vs Recibido UV
2023	1009	FAM REMANENTES 2023	16,503,778.90	8,269,917.82	29-08-23 05-10-23	8,233,861.08
2023	1009	FAM REMANENTES RENDIMIENTOS 2023	10,412.40	5,292.97	29-08-23 04-10-23 05-10-23	5,119.43
		SUMA FAM REMANENTE	16,514,191.30	8,275,210.79		8,238,980.51
2023	1004	FAM RENDIMIENTOS 2023	440,023.50	440,023.50	18-07-23 24-11-23 11-12-23	0.00
		SUMA FAM RENDIMIENTOS	440,023.50	440,023.50		0.00
		SUMA TOTAL FAM	355,522,160.90	217,137,330.39		138,384,830.51



FONDOS CON RECURSOS FEDERALES
RECURSO AUTORIZADO Y RECIBIDO
 Corte al 31 de diciembre 2023

Año	Fondo	Fuente de Financiamiento		Ministrado a UV		Por ministrar
		Nombre	Autorizado	Importe	Fechas	
2016	758	Escuelas al Cien 2016	13,836,461.00	11,289,931.31	02 y 03-05-18 29-08-19 11-07-18 13, 20 y 27-09-19 06-09-18 20-11-19 05-10-18 26-12-19 21-11-18 22-01-20 21-12-18 28-04-20 08 y 14-02-19 01-06-20 20-03-19 25-09-20 17-04-19 29-10-20 03-05-19 16-04-21 18-06-19 28-05-21 11-05-22	2,546,529.69
2018	759	Escuelas al Cien 2018	60,055,000.00	37,990,921.53	19 y 26-07-19 27-09-21 04 y 06-02-20 27-10-21 11 y 19-02-20 09, 12 y 19-11-21 02 y 26-05-20 07 y 21-12-21 10-06-20 11-03-22 13 y 23-07-20 01-04-22 28-08-20 11-05-22 29-10-20 25-08-22 06 y 26-11-20 09-09-22 18-12-20 07 y 28-10-22 29-01-21 01 y 15-12-22 07-05-21 17-01-23 09-06-21 23-02-23 16-08-21	22,064,078.47
		SUMA ESCUELAS AL CIEN	73,891,461.00	49,280,852.84		24,610,608.16



FONDOS CON RECURSOS FEDERALES
RECURSO AUTORIZADO Y RECIBIDO
Corte al 31 de diciembre 2023

Año	Fondo	Fuente de Financiamiento		Ministrado a UV		Adeudos de Sefiplan
		Nombre	Autorizado	Importe	Fecha	Autorizado vs Recibido UV
2010	111/ 115/276	Fondo de Apoyo a la Infraestructura de las Universidades Interculturales (FAI)	11,809,666.00	3,542,901.00	12/04/2011	8,266,765.00
					18/04/2011	
					25/04/2011	
SUMA FAI UNIVERSIDADES INTERCULTURALES			11,809,666.00	3,542,901.00	8,266,765.00	
2011	111/ 115/276	Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa (FADOEES) en Educación Superior	20,094,877.00	11,314,391.17	14/12/2012	8,780,485.83
					11/12/2013	
					13/05/2014	
2012	276	Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa (FADOEES) en Educación Superior	18,129,489.00	9,225,453.70	11/12/2013	8,904,035.30
					13/05/2014	
2014	763	ProEXOES Expansión Oferta Federal 2014	10,295,762.00	0.00	-	10,295,762.00
SUMA FADOEES			48,520,128.00	20,539,844.87		27,980,283.13



Asunto 5

Informe del Cierre del Ejercicio del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento (PAEOM) 2023 (Artículo No. 8, Fracción VI, inciso c, del Reglamento del Comité de Obras de la Universidad Veracruzana), por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.



Universidad Veracruzana

5.1 Informe Financiero

	PAEOM 2023 INICIAL	PAEOM 2023 ACTUALIZACIONES	PAEOM 2023 FINAL
REFRENDO AUTORIZADO 2023 (of. SAF 0161/02/2023 21/feb/23)	\$273,989,372.03	\$264,749,506.28	\$264,749,506.28
INVERSIÓN PROGRAMADA 2023 (1ª. sesión ordinaria 31/ene/23)	\$238,994,226.63		
INVERSIÓN REPROGRAMADA 2023 (2ª. sesión ordinaria 31/may/23)		\$237,606,493.60	
INVERSIÓN REPROGRAMADA 2023 (3ª. sesión ordinaria 24/nov/23)			\$346,580,619.60
TOTAL AUTORIZADO 2023 INICIAL	\$512,983,598.66		
		TOTAL AUTORIZADO 2023 FINAL	\$611,330,125.88



5.1 Informe Financiero (preliminar)



COMPORTAMIENTO DEL PAEOM DEL AÑO 2008 A DICIEMBRE 2022 Y DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	AUTORIZADO	CONTRATADO	DEVENGADO	CANCELADO	POR EJERCER EN 2024
AÑOS ANTERIORES (2008-2022)	\$264,740,406.20	\$197,142,303.39	\$162,600,129.56	\$4,915,422.33	\$97,224,854.31
EJERCICIO 2023	\$285,538,129.27	\$289,350,293.12	\$ 21,955,475.55	\$3,228,040.64	\$260,354,613.08



INVERSIÓN AUTORIZADA

TOTAL AUTORIZADO





5.2 Estatus de Obras al 31 de diciembre de 2023

DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO 2008 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	TOTAL	OBRAS TERMINADAS	OBRAS EN PROCESO	OBRAS POR INICIAR	AVANCE FÍSICO
XALAPA	121	88	27	6	73.30%
VERACRUZ	42	23	10	9	61.24%
ORIZABA - CÓRDOBA	27	16	5	6	66.40%
POZA RICA - TUXPAN	38	25	6	7	68.97%
COATZACOALCOS - MINATITLÁN	27	10	12	5	50.06%
	255	162	60	33	64%

VER DESGLOSE
ANEXO 3



5.3 Procedimientos de contratación y contratos celebrados durante el Ejercicio 2023

CONTRATOS: 93
\$ 310,525,211.06

CONTRATOS MENORES: 18
\$ 2,632,813.16

TOTAL: 111
\$ 313,158,024.22

CONTRATOS MANT. INMUEBLE MENOR: 27
Ejercidos por entidades con apoyo de la DPCM
\$ 3,841,026.15

Adjudicación 64	\$ 30,067,965.28	9%
Invitación 0	\$ 0	0%
Licitación 47	\$ 283,090,058.94	91%



Universidad Veracruzana

5.3 Procedimientos de contratación celebrados durante el Ejercicio 2023, observando el artículo 62 del Reglamento de Obras de la Universidad Veracruzana

Artículo 62 ROUV

Montos de contratos:

81.7% Licitación pública

- 41 procedimientos de licitación pública contratados por un monto de \$267,206,977.65;
- 6 procedimientos de licitación pública declarados desiertos por un monto de \$15,883,081.29.

8.7% Adjudicación Directa por un monto de \$30,067,965.28 a través de 64 contratos.

Dando un total de \$313,158,024.22 por lo que la Universidad Veracruzana cumplió con los porcentajes que señala el artículo 62 del ROUV en el ejercicio 2023.

Monto total contratado \$313,158,024.22 del monto reprogramado de \$346,580,619.60 (Autorizado 3ª. Sesión Ordinaria del Comité de Obras 2023)



Universidad Veracruzana
COMITÉ DE OBRAS

Asunto 6

Informe de la situación de anticipos a constructores y de las obras capitalizadas durante el ejercicio 2023 por la Dirección General de Recursos Financieros.



**SALDOS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ANTIGÜEDAD
Corte al 31 de diciembre de 2023**

Fuente de Financiamiento	Mayor a 365 días	Menor o igual a 90 días	Menor o igual a 30 días	Menor o igual a 180 días	Menor o igual a 365 días	Monto
Eventos Autofinanciables	0.00	0.00	166,887.66	0.00	0.00	166,887.66
Aportaciones Patronatos	0.00	0.00	41,590.82	0.00	0.00	41,590.82
Comités Pro-Mejoras	248,476.75	351,308.14	1,963,544.99	273,131.65	1,869,041.99	4,705,503.52
Fondo de Aportaciones Múltiples Remanentes (FAM) 2021	0.00	0.00	69,451.30	0.00	0.00	69,451.30
Subsidio Estatal Ordinario 2023	0.00	0.00	549,105.89	0.00	0.00	549,105.89
Subsidio Estatal Estratégico 2023	0.00	25,031,120.79	26,611,577.80	0.00	0.00	51,642,698.59
Ingresos Propios	0.00	2,158,470.39	3,520,553.01	1,736,071.40	1,948,970.07	9,364,064.87
Convenios Internacionales	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
Fondo de Aportaciones Múltiples Remanentes (FAM) 2022	0.00	0.00	1,285,930.53	0.00	0.00	1,285,930.53
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023	0.00	2,140,975.87	297,404.44	0.00	0.00	2,438,380.31
Fondo de Aportaciones Múltiples Remanentes (FAM) 2023	0.00	0.00	910,971.82	0.00	0.00	910,971.82
Total	248,476.75	29,681,875.19	35,501,018.26	2,009,203.05	3,818,012.06	71,258,585.31



SALDOS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS
POR CONTRATISTA
Corte al 31 de diciembre de 2023

#	CONTRATISTA	SALDO
1	971 Arquitectos S.A. de C.V.	690,905.89
2	Acosta Mari Gabriela	24,985.79
3	Amaro Ramírez Alexandro	143,151.48
4	Anhevi Constructora e Inmobiliaria, S.A de C.V.	404,104.55
5	Barrera Salinas Germán	84,000.00
6	Cdu Construcciones Para el Desarrollo, S.A. de C.V.	3,210,757.81
7	Chagoya Ponce Sergio Antonio	15,881.41
8	Codego, S.A. de C.V.	1,318,297.16
9	Comercializadora y Constructora Gam S.A. de C.V.	1,202,546.89
10	Construcciones Amianto S.A. de C.V.	1,014,182.70
11	Construcciones, Diseños y Alta Comercializacion Jesam S.A. de C.V.	190,036.18
12	Constructora e Inmobiliaria Karbbet, S.A. de C.V.	1,340,149.17
13	Constructora Sicar S.A de C.V.	1,750,634.10
14	Corporativo Int. de Mantto. y Const. Indust. SMO, S.A. de C.V.	2,884,779.69
15	Corporativo Trimarco, S.A. DE C.V.	9,306,701.31
16	Corve Proyectos y Desarrollos S.A de C.V.	16,966,449.22
17	Cuevas Navarro Alberto	153,714.83
18	Doble RR Infraestructura S.A. de C.V	582,397.52
19	Domínguez Rueda Adrián	1,642,739.63
20	Genet de México S.A. de C.V.	1,043,970.64
21	Grupo Constructor Contliger S.A. de C.V.	359,031.74
22	Grupo Constructor MAGEL, S.A. de C.V.	1,333,618.04
23	Hernández Cruz José	601,068.83
24	Hernández Fernández Fernando	299,737.02
25	Horo Constructora S.A de C.V.	314,926.60



SALDOS DE ANTICIPO A CONTRATISTAS

POR CONTRATISTA

Corte al 31 de diciembre de 2023

#	CONTRATISTA	SALDO
26	Ingeniería Aplicada y Construcción S.A. de C.V.	473,706.68
27	Inmobiliaria Constructora Rosi, S.A. de C.V.	2,287,807.27
28	Leo Rivera Claudia Patricia	412,520.07
29	Mantenimiento y Construcciones Bopec S.A. de C.V	6,172.33
30	Mora Cerdán Antonio Eliseo	4,169,163.52
31	Mora Landa Edgar Tomás	725,665.69
32	Mora Serrano Guillermo	818,025.07
33	Multisery, S.A. de C.V.	5,291,401.09
34	Neria Guzmán Gustavo	2,377,989.35
35	Pluvial del Golfo S.A. de C.V.	219,193.57
36	Proinher S.A. de C.V.	2,374,423.97
37	Proyectos y Construcciones Municipales Especializados, S.A. DE C.V.	251,822.38
38	Regional de Pavimentos y Construcciones S.A. de C.V	263,737.76
39	Salas Cruz Jose Aldahir	297,404.44
40	Sansores Garcés José Luis	1,636,957.68
41	Segura Carranza y Asociados, S.A. de C.V.	338,427.27
42	Spazio Konstruuto, S.A de C.V.	983,817.84
43	Tecnoconstrumex, S.A de C.V.	1,284,693.47
44	VGAM Constructora S.A de C.V.	166,887.66
	Total	71,258,585.31



**Obras en Proceso Capitalizadas en el Ejercicio 2023
Al 31 de Diciembre de 2023**

# Obra	Descripción	Fuentes de Financiamiento	Monto
50010	Centro Cultural Tlaqná	Sala de Conciertos FAM 2010 Fondo de Activo No Circulante Sala de Conciertos Federal	44,920,531.95
91014	Construcción de los edificios para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial	FAM 2011 FAM 2018 Remanentes FAM 2019 Remanentes FAM 2021	18,390,156.42
121000	Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Alimentos	Fondo de Operación Ordinario Estratégico UV Ingresos Propios	8,520,494.46
173010	Ampliación de centro de cómputo en la Facultad de Odontología, Córdoba	Escuelas al CIEN 2016	1,061,073.31
201008	Cubierta del patio central de la Dirección General de Difusión Cultural	Remanentes FAM 2020	1,280,051.35
201073	Conexión y contratación de servicio eléctrico para las Facultades de Matemáticas, Física e Inteligencia Artificial	Ingresos Propios	425,000.00
205002	Conclusión de aula de la LENA, Campus Coatzacoalcos	Eventos Autofinanciables Remanentes FAM 2020	561,654.39
211000	Cubierta de rampa y pasillo de acceso a la Facultad de Derecho	Comités Pro-Mejoras	1,170,146.18



**Obras en Proceso Capitalizadas en el Ejercicio 2023
Al 31 de Diciembre de 2023**

# Obra	Descripción	Fuentes de Financiamiento	Monto
211005	Construcción 1er nivel y obra exterior en el Centro de Investigaciones Biomédicas, Región Xalapa.	Remanentes FAM 2021	599,954.08
211047	Instalación de obra eléctrica para conexión de transformador con línea CFE en la galería "Ramón Alva De La Canal"	Remanentes FAM 2021	436,623.84
211048	Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Alimentos	Eventos Autofinanciables Remanentes FAM 2019 Remanentes FAM 2020 Remanentes FAM 2021 Ingresos Propios	1,010,727.11
215004	Construcción de barda perimetral noroeste y grada en cancha de basquetbol en el Campus de Coatzacoalcos, Región Coatzacoalcos - Minatitlán.	Remanentes FAM 2021	1,047,401.79
221009	Construcción de aula en la planta alta	Eventos Autofinanciables	178,458.12
221010	Conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná-Centro Cultural, región Xalapa.	FAM 2022 Remanentes FAM 2022	4,494,984.64
Total			84,097,257.64



Asunto 7

Informe del Avance Jurídico por la Oficina de la Abogada General:

7.1 Obra “Rehabilitación de centro de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus Mocambo”.



Universidad Veracruzana

Asunto: Juicio especial de fianzas 791/2021 del índice del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, de Xalapa. (Universidad Veracruzana vs. afianzadora Insurgentes y Hamilet Andrés Espejel Sierra, contratista).

Obra “Rehabilitación de centro de cómputo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Campus Mocambo”

Pendiente de resolver medio de defensa interpuesto contra caducidad de juicio.



Asunto 8

Presentación a consideración para aprobación del Comité de Obras del Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento PAEOM 2024 con fundamento en el artículo No. 8, Fracción VI, inciso d, del Reglamento del Comité de Obras por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.



Refrendo 2024 (preliminar)

REFRENDO 2024:	MONTO	
Fondos: autofinanciables, patronatos, comité pro-mejoras, Escuelas al CIEN 2018, subsidio estatal ordinario y estratégico, ingresos propios y convenios varios	\$326,996,926.43	91.45%
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Años anteriores (refrendo) 2021-2023	\$30,397,221.47	8.50%
Centro Cultural Tlaqná ejercicios anteriores (refrendo)	\$185,319.49	0.05%
TOTAL REFRENDO 2024	\$357,579,467.39	100.00%



Programa Anual de Ejecución de Obras y Mantenimiento (PAEOM) 2024

Origen de Recursos	Inversión por Fondo (enero 2024)	Proporción de la Inversión
Fondo de Aportaciones Múltiples 2024 (cifra preliminar)	\$18,131,051.00	23.74%
Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 Remanentes (en 2024)	\$8,233,861.08	10.78%
Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 Remanentes Rendimientos Financieros (en 2024)	\$5,119.43	0.01%
Programa de Mantenimiento Menor Subsidio Estatal Ordinario 2024 (en las 5 regiones) preliminar *	\$50,000,000.00	65.47%
TOTAL	\$76,370,031.51	100.00%
TOTAL PROGRAMADO PARA 2024	\$433,949,498.90	

NOTA: La aprobación de la inversión total del Programa de Obras 2024 estará sujeta a la disponibilidad financiera de la Universidad Veracruzana de acuerdo a la radicación de los recursos.

*La aprobación de la inversión total del Programa de Mantenimiento Menor 2024 (en las 5 regiones) estará sujeta a la disponibilidad financiera de la Universidad Veracruzana, de acuerdo a la radicación de los recursos que se logren obtener con Gobierno del Estado u otras fuentes de financiamiento y a las economías que se presenten durante el ejercicio 2024 que otorguen disponibilidad presupuestal.



Asunto 9

Informe sobre los rangos de actuación para llevar a cabo los procedimientos de contratación de obras universitarias y el Programa de Licitaciones Públicas 2024 de acuerdo al artículo No. 8, Fracción VI, inciso b, y a la Fracción XII del Reglamento del Comité de Obras, por la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento.



Rangos de actuación publicados en el DOF 25/11/23



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Nuevo Presupuesto DOF 25-11-2023

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas					
Presupuesto autorizado para realizar		Monto máximo	Monto máximo	Monto máximo	Monto máximo
obras públicas y servicios relacionados con las mismas		total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente	total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente	total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas	total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas
Mayor de	Hasta	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades	Dependencias y Entidades
	15,000	458	205	3,461	2,630
15,000	30,000	541	270	4,096	2,970
30,000	50,000	622	328	4,656	3,650
50,000	100,000	690	370	5,167	4,151
100,000	150,000	942	451	7,005	5,179
150,000	250,000	1,090	492	8,272	6,068
250,000	350,000	1,271	626	9,645	6,986
350,000	450,000	1,456	716	11,106	7,935
450,000	600,000	1,558	815	11,887	9,302
600,000	750,000	1,827	977	13,986	11,075
750,000	1,000,000	1,951	1,057	14,919	11,899
1,000,000	1,250,000	2,375	1,229	18,270	13,986
1,250,000	1,500,000	2,827	1,443	21,648	16,334
1,500,000	2,700,000	3,182	1,614	24,534	18,302
2,700,000	-	3,569	1,811	26,502	20,507



Universidad Veracruzana

Asunto 10

Asuntos Generales



Universidad Veracruzana