

A



Universidad Veracruzana

Secretaría de Administración y Finanzas  
Dirección General de Recursos Financieros  
DGRF 0041/01/2025  
Xalapa, Equez., Ver., a 16 de enero de 2025

Dirección General de Programación y Presupuesto de la  
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz  
Presente

Por instrucciones de la Maestra Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas de esta Institución, en referencia al oficio No. SSE/0016/2024 de fecha 09 de diciembre de 2024, enviado por el Mtro. Pedro Miguel Rosaldo García, Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN, hago de su conocimiento que con fecha 15 de los corrientes, se concluyó la captura de información del Cuarto Trimestre del ejercicio 2024 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), correspondiente a los recursos federales asignados a la Universidad Veracruzana de los siguientes Programas Presupuestarios:

Lomas del Estadio s/n,  
Edificio "A", 4.º piso,  
C.P. 91090  
Xalapa, Veracruz,  
México.

Teléfono  
(228) 842 17 20

Conmutador  
(228) 842 17 00,  
(228) 842 27 00

Conn. Ext.  
11201,  
11205

Correo electrónico  
bermartinez@uv.mx

- U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales.
- S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.
- S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).
- S268 Programa de Apoyos a la Cultura.

En el Anexo I adjunto a este documento, se encuentra la tabla con detalle de la información cargada, así como la evidencia de la pantalla del sistema.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"


Mtra. Bertha D. Martínez Hernández  
Directora General  
Universidad Veracruzana



16 ENE 2025

C.c.p. Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino, Secretaria de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana (UV)- Para su conocimiento.  
C.c.p. Mtro. Pedro Miguel Rosaldo García, Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
C.c.p. L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño, Director de Presupuestos de la UV. - Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.

CUOV7803-24





Cuarto Trimestre del Ejercicio 2024											
Concepto	Recurso Autorizado	Ingresos derivados de Rendimiento Financiero	Presupuesto Modificado	Recurso Recibido	Recurso Comprometido	Recurso Devengado	Recurso Ejercido	Recurso Pagado	Año del Recurso	Folio del Sistema	Observaciones
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	1,218,276.00	6,941.83	1,203,245.83	1,203,245.83	1,131,233.73	1,131,233.73	1,131,233.73	1,131,233.73	2024		SE REINTEGRÓ A LA TESOFE LAS SIGUIENTES CANTIDADES: \$21,972.00 EL 29 DE MAYO DE 2024 Y \$72,012.23 EL 15 DE ENERO DE 2025.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente UVI (PRODEP UVI) (S247)	2,065,272.00	11,821.83	2,077,093.83	2,077,093.83	1,736,761.84	1,736,761.84	1,736,761.84	1,714,700.99		SE REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$340,332.28 EL 14 DE ENERO DE 2025, CORRESPONDIENTES A \$329,330.28 DE CAPITAL, \$11,002.00 DE PRODUCTOS FINANCIEROS NETOS.	
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006)	3,110,852,322.00	45,166,674.28	3,156,018,996.28	3,156,018,996.28	3,156,018,996.28	3,156,018,996.28	3,156,010,006.82	3,143,131,021.99		SE REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$2,161.23 EL 15 DE ENERO DE 2025.	
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - No Regularizable	120,000.00	537.79	120,537.79	120,537.79	120,009.28	120,009.28	120,009.28	118,039.28		SE REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$529.00, EL 15 DE ENERO DE 2025, CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FINANCIEROS NETOS.	
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Subsidio Federal Ordinario Complementario Nivelación SMG	30,664,525.00	0.00	30,664,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		EL CONVENIO NO FUE MINISTRADO.	
Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) - Subsidio Federal Ordinario Complementario Incremento Salarial	84,724,029.00	16,199.01	84,740,228.01	84,740,228.01	84,740,228.01	84,740,228.01	84,740,228.01	84,371,955.01			
Programa de Apoyos a la Cultura (PROFEST FILU 2024) (S268)	950,000.00	154.70	938,400.00	938,400.00	938,400.00	938,400.00	938,400.00	938,400.00		SE REINTEGRÓ A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$11,600.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y \$754.70 EN EL MES DE NOVIEMBRE, AMBOS DEL EJERCICIO 2024. EL PROYECTO HA FINALIZADO EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO DEL RECURSO CONCLUYÓ.	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	9,771,385.00	1,071,583.55	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	8,317,350.43	2020	VER210101888133	EL PROYECTO HA FINALIZADO EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO DEL RECURSO CONCLUYÓ.
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	10,303,340.97	869,510.63	9,090,828.19	9,090,828.19	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	6,771,028.79	2019	VER190301574232	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	16,997,780.00	9,113,107.90	22,458,313.47	22,458,313.47	20,307,010.47	20,307,010.47	20,307,010.47	20,307,010.47	2018	VER180301386591	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (S247)	25,626,949.00	4,951,037.39	30,068,709.05	30,068,709.05	19,496,757.93	19,496,757.93	19,496,757.93	19,496,757.93	2017	VER17170300966204	
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (S244)	412,000.00	10,092.03	422,092.03	422,092.03	259,583.07	259,583.07	259,583.07	259,583.07	2015	VER15150400611018	



Pantalla de captura en sistema:

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/cargaMasivaEG/registroMasivo.do

SHCP SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

MST Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2024 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

Inicio Carga Ejercicio del Gasto

Instrucciones y Catálogos Paso 1: Carga de plantillas Paso 2: Consulta información

Historial de cargas

Limpiar Cargar archivo Actualizar

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
441788	15/01/2025 09:02:43 PM	S247 PRODEP 2019.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
441691	15/01/2025 08:40:01 PM	S247 PRODEP 2020.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
441422	15/01/2025 07:46:21 PM	S247 PRODEP 2017.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
440932	15/01/2025 06:13:36 PM	S247 PRODEP 2018.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
440138	15/01/2025 04:06:54 PM	U006 ORDINARIO COMPLEMENTARIO 2024.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
435025	14/01/2025 10:27:57 AM	U006 ORDINARIO FED 2024.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
434883	14/01/2025 09:45:02 AM	S244 INCLUSION 2015.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
434769	14/01/2025 09:08:47 AM	S247 PRODEP UVI 2024.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
434377	13/01/2025 06:19:17 PM	S247 PRODEP 2024.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
434299	13/01/2025 05:39:53 PM	U006 ORDINARIO NO REGULARIZABLE 2024.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
434287	13/01/2025 05:32:54 PM	S268 PROFEST 2024.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar
434098	13/01/2025 04:15:17 PM	U006 ORDINARIO NIVELACION SALARIAL 2024.csv	Terminado	->->La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. ->->Total de registros validados 1.	Descargar folios	Eliminar

Anterior 1 2 Siguiente

Inicio

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - DERECHOS RESERVADOS © 2014 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Versión 1.0

15°C Nublado 09:08 p. m. 15/01/2025

SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2025  
 HORA: 09:02 NOMBRE: *Mace*

SEFIPLAN  
 Secretaría de Finanzas y Planeación  
**RECIBIDO**  
 17 ENE. 2025  
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
 HORA: 8:00 FIRMA DE RECIBIDO:



Universidad Veracruzana  
 Secretaría de Administración y Finanzas  
 Dirección General de Recursos Financieros  
 DGRF 0030/01/2025  
 Xalapa, Eque., Ver., a 10 de enero de 2025  
 Página 1 de 2

**Lic. Carlos Adolfo Contreras Muro**  
 Director General de Inversión Pública  
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno  
 del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
**PRESENTE**

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2025  
 HORA: 8:00 hr  
 DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

0054

Lomas del Estadio s/n  
 Edificio "A", 4to piso,  
 C.P. 91000  
 Xalapa-Enríquez,  
 Veracruz, México

Teléfono  
 228 842 1720

Conmutador  
 228 842 1700  
 228 842 2700

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, adjunto encontrará impreso y en CD el reporte del cuarto trimestre de 2024 con las cifras que capturamos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su revisión y validación a fin de que esa Secretaría de Finanzas y Planeación informe a la SHCP sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples otorgados al Estado de Veracruz, conforme se establece en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El resumen de la Información de los avances físicos y financieros que estamos entregando, es el siguiente:

Informe 4to Trimestre 2024:

Fondo	Modificado	Ministrado	Ejercido/Pagado	Observaciones
FAM 2022 Remanente	\$13,623,667.59	\$13,623,667.59	\$11,460,470.76	Se encuentran 3 obras en ejecución y 6 terminadas.
FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros	\$317,067.17	\$317,067.17	\$317,012.90	Se encuentran 5 obras terminadas.
FAM 2023 Remanente	\$16,503,778.90	\$16,503,778.90	\$4,934,349.72	Se encuentran 4 obras en ejecución y 1 terminada.
FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros	\$68,171.94	\$68,171.94	\$5,292.97	Se encuentran 2 obras en ejecución y 2 terminadas.
FAM 2024	\$6,649,873.00	\$6,649,873.00	\$1,027,310.08	Se encuentra 3 obras en ejecución.
FAM 2024 Rendimientos Financieros	\$121,451.43	\$121,451.43	\$0.00	Se encuentran 2 obra en ejecución.
FAM 2024 Remanente	\$5,010,963.66	\$5,010,963.66	\$350,549.28	Se encuentran 2 obra en ejecución.
FAM 2024 Remanente Rendimientos Financieros	\$18,475.05	\$18,475.05	\$105.47	Se encuentran 2 obra en ejecución.

Nota: No incluye productos financieros generados en las cuentas de la Universidad Veracruzana.

Extensión  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2025  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
 HORA: 09:01 RECIBIDO: *Mace*

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO  
**RECIBIDO**  
 17 ENE 2025  
 POR: *Martín* AREA: *CI:00*

UNIVERSIDAD VERACRUZANA  
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS  
 8:32 am 17 ENE 2025  
**RECIBIDO**  
 HORA: \_\_\_\_\_ RECIBE: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
 17 ENE 2025  
 HORA: 9:00



Con el propósito de concluir e iniciar las obras autorizadas, así como recuperar los recursos financiados por esta Universidad, le solicito atentamente su intervención para que, se transfieran a esta Casa de Estudios, los recursos que fueron radicados en su oportunidad por la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz, los cuales importan la cantidad de \$130,145,850.00 y se integran como sigue:

Lomas del Estadio s/n  
Edificio "A", 4to piso,  
C.P. 91000  
Xalapa-Enríquez,  
Veracruz, México

Teléfono  
228 842 1720

Conmutador  
228 842 1700  
228 842 2700

Extensiones  
11720, 11201,  
11205

Correo electrónico  
bermartinez@uv.mx

Fondo	Monto
FAM 2009	\$ 944,020.00
FAM 2010	9,807,587.00
FAM 2011	21,513,607.00
FAM 2012	29,648,922.00
FAM 2014	46,970,633.00
FAM 2016	21,261,081.00
TOTAL	\$ 130,145,850.00

Sin más por el momento, le envió un saludo cordial.

Atentamente

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

  
**Mtra. Bertha D. Martínez Hernández**  
Directora General




c.c.p. Dr. Miguel Santiago Reyes Hernández. SEFIPLAN del Gob. del Edo. de Ver. de Ignacio de la Llave. Para su conocimiento.  
c.c.p. Mtro. Pedro Miguel Rosaldo García. Subsecretario de Egresos de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
c.c.p. Mtro. Juan Armando Rodríguez Lara. Titular de la Unidad de Evaluación de Desempeño en la SHCP. Mismo fin.  
c.c.p. Mtra. Lizbeth M. Viveros Cancino. SAF de la Universidad Veracruzana (UV). Mismo fin.  
c.c.p. Dra. Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora. Secretaria de Desarrollo Institucional de la UV. Mismo fin.  
c.c.p. Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih. Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la UV. Mismo fin.  
c.c.p. L.C. Luis Alejandro Durán Coutiño. Director de Presupuestos de la UV. Mismo fin.  
c.c.p. Archivo  
DCLA/GRJA



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente  
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
220202086480	01922022600018	Aportación para el suministro y colocación de tarjas y áreas de guardado en el edificio "B" de la Facultad de Ingeniería para la USBI, región Veracruz	Boca del Río	FAM 2022 REMANENTE	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36	149,765.36		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220202086481	01922022600018	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz	Veracruz	FAM 2022 REMANENTE	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19	755,194.19		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220202088243	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios para investigación en el edificio del Centro de Investigaciones Biomédicas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49	1,768,224.49		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220202088267	01922022600018	Aportación para el acondicionamiento de espacios en el Taller Libre de Artes, región Poza Rica	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96	1,093,250.96		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220302135947	01922022600018	Aportación para la adecuación de espacios en los Talleres libres del Instituto de Artes Plásticas, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92	920,499.92		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220302135881	01922022600018	Aportación para la construcción del Edificio de la Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (fachada principal edif. B de louver y sistema de captación pluvial con bombeo solar)	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220402198423	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2022 REMANENTE	1,845,944.80	1,845,944.80	1,845,944.80	1,845,944.80	1,845,944.80	1,845,944.80		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
220402198426	01922022600018	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ciencias de la Salud en Minatitlán, región Coatzacoalcos - Minatitlán	Minatitlán	FAM 2022 REMANENTE	2,000,000.00	2,000,000.00	1,853,135.01	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
230102208700	01922023600006	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa	Xalapa	FAM 2022 REMANENTE	2,927,591.04	2,927,591.04	2,927,591.04	2,927,591.04	2,927,591.04	2,927,591.04		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCIÓN
		Remanente disponible			163,196.83	163,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
		<b>TOTAL</b>			<b>13,623,667.59</b>	<b>13,623,667.59</b>	<b>13,313,605.77</b>	<b>11,460,470.76</b>	<b>11,460,470.76</b>	<b>11,460,470.76</b>							

  
Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández  
Directora General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2022 Remanente Rendimientos Financieros  
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES					ESTATUS	
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO
220202086483	01922022600019	Aportación para el mantenimiento a cubierta y estructura del 2do. nivel de la Facultad de Psicología, región Veracruz (complemento de recursos 2)	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28	5,855.28		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220402198186	01922022600019	Aportación para los trab.compl. de la obra conclusión de área técnico-académica y administrativa de Tlaqná Centro Cultural, región Xalapa (voz y datos) complemento de rec. 2	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43	19,838.43		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
220402198430	01922022600019	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, región Poza Rica -Tuxpan (complemento de recursos)	Poza Rica	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	5,633.81	5,633.81	5,633.81	5,633.81	5,633.81	5,633.81		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
230102208702	01922023600007	Aportación para la construcción de acceso peatonal y estacionamiento en el campus sur para las Fac. de Matemáticas, Física y el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial, región Xalapa (complemento de recursos)	Xalapa	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	2,813.04	2,813.04	2,813.04	2,813.04	2,813.04	2,813.04		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
230202230819	01922023600007	Aportación para el mantenimiento a instalaciones de la Facultad de Psicología, región Veracruz, complemento de recursos 2	Veracruz	FAM 2022 Remanente Rend. Financieros	282,872.34	282,872.34	282,872.34	282,872.34	282,872.34	282,872.34		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
		Remanente disponible			54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00							
		<b>TOTAL</b>			<b>317,067.17</b>	<b>317,067.17</b>	<b>317,012.90</b>	<b>317,012.90</b>	<b>317,012.90</b>	<b>317,012.90</b>							

  
Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández  
Directora General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente**  
 PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230202230822	01922023600009	Aportación para la construcción de infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz.	Boca del Río	FAM 2023 REMANENTE	1,189,389.56	1,189,389.56	1,189,389.56	1,189,389.56	1,189,389.56	1,189,389.56		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	1.00	TERMINADA
230202230824	01922023600009	Aportación para la conclusión de bioterio en la Facultad de Ciencias Químicas, región Orizaba-Córdoba.	Orizaba	FAM 2023 REMANENTE	1,099,732.64	1,099,732.64	1,099,732.64	1,099,732.64	1,099,732.64	1,099,732.64		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	1.00	EN EJECUCIÓN
230302286368	01922023600009	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz.	Boca del Río	FAM 2023 REMANENTE	2,063,629.42	2,063,629.42	2,063,629.42	2,063,629.42	2,063,629.42	2,063,629.42		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	1.00	EN EJECUCIÓN
230302286372	01922023600009	Aportación para la rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba	Córdoba	FAM 2023 REMANENTE	2,842,299.20	2,842,299.20	1,814,732.44	581,598.10	581,598.10	581,598.10		1.00	0.15	APORTACIÓN	15.00	0.20	EN EJECUCIÓN
240102342369	01922024600002	Aportación para la construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, región Poza Rica-Tuxpan	Poza Rica	FAM 2023 REMANENTE	8,233,861.08	8,233,861.08	5,936,401.43	0.00	0.00	0.00		1.00	0.01	APORTACIÓN	1.00	0.00	EN EJECUCIÓN
		Remanente disponible			1,074,867.00	1,074,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	
<b>TOTAL</b>					<b>16,503,778.90</b>	<b>16,503,778.90</b>	<b>12,103,885.49</b>	<b>4,934,349.72</b>	<b>4,934,349.72</b>	<b>4,934,349.72</b>							

\_\_\_\_\_  
**Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih**

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

\_\_\_\_\_  
**Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández**

Directora General de Recursos Financieros





**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2023 Remanente Rendimientos Financieros  
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
230202230827	01922023600010	Aportación para la construcción de infraestructura de accesibilidad (rampas y elevador) en la Facultad de Contaduría, región Veracruz (complemento de recursos )	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,700.73	2,700.73	2,700.73	2,700.73	2,700.73	2,700.73		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
230302266389	01922023600010	Aportación para el sistema de captación de agua pluvial en el Campus Mocambo, región Veracruz, complemento de recursos	Boca del Río	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20	351.20		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	TERMINADA
230302266392	01922023600010	Aportación para la rehabilitación del auditorio de la Facultad de Arquitectura, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	Córdoba	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	2,241.04	2,241.04	2,241.04	2,241.04	2,241.04	2,241.04		1.00	1.00	APORTACIÓN	100.00	100.00	EN EJECUCION
240102342370	01922024600003	Aportación para la construcción de aulas para la Facultad de Ingeniería Civil, región Poza Rica-Tuxpan. Complemento de recursos.	Poza Rica	FAM 2023 Remanente Rend. Financieros	62,878.97	62,878.97	62,878.97	0.00	0.00	0.00		1.00	0.01	APORTACIÓN	1.00	0.00	EN EJECUCION
<b>TOTAL</b>					<b>68,171.94</b>	<b>68,171.94</b>	<b>68,171.94</b>	<b>5,292.97</b>	<b>5,292.97</b>	<b>5,292.97</b>							

  
Arq. Miguel Angel Cano Aseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2024

PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
240102342349	01922024600001	Aportación para la construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz	VERACRUZ	FAM 2024	1,929,873.00	1,929,873.00	1,929,310.60	0.00	0.00	0.00		1.00	0.05	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
240102342350	01922024600001	Aportación para el Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba	RÍO BLANCO	FAM 2024	2,500,000.00	2,500,000.00	2,494,737.11	0.00	0.00	0.00		1.00	0.05	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
240102342351	01922024600001	Aportación para la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), región Xalapa	XALAPA	FAM 2024	2,220,000.00	2,220,000.00	2,218,841.45	1,027,310.08	1,027,310.08	1,027,310.08		1.00	0.75	APORTACIÓN	75.00	46.28	EN EJECUCIÓN
TOTAL					6,649,873.00	6,649,873.00	6,642,889.16	1,027,310.08	1,027,310.08	1,027,310.08							

Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih

Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández

Directora General de Recursos Financieros



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL  
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2024 Rendimientos Financieros  
PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24**

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES						ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
240202351815	01922024600004	Aportación para la construcción 2a. etapa de aulas en la Facultad de Enfermería, región Veracruz, complemento de recursos	VERACRUZ	FAM 2024 Rend. Financieros	44,520.69	44,520.69	44,520.69	0.00	0.00	0.00		1.00	0.05	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
240302439605	01922024600004	Aportación para el Sistema de captación de agua pluvial en la Facultad de Odontología, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	RÍO BLANCO	FAM 2024 Rend. Financieros	76,930.74	76,930.74	76,930.74	0.00	0.00	0.00		1.00	0.05	APORTACIÓN	5.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>							121,451.43	121,451.43	121,451.43	0.00	0.00	0.00					

**Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih**  
Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


**Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández**  
Directora General de Recursos Financieros



**REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2024 Remanente**  
 PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	BENEFICIARIOS	METAS TOTALES			AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
												PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
240202396986	01922024600005	Aportación para la construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, región Xalapa, complemento de recursos	Xalapa	FAM 2024 REMANENTE	1,235,372.32	1,235,372.32	1,235,372.32	350,549.28	350,549.28	350,549.28		1.00	0.45	APORTACIÓN	45.00	0.28	EN EJECUCIÓN
240302439607	01922024600005	Aportación para la construcción 2a. etapa de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, campus Ixtaczoquiltán, región Orizaba-Córdoba	Ixtaczoquiltán	FAM 2024 REMANENTE	3,775,591.34	3,775,591.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>					5,010,963.66	5,010,963.66	1,235,372.32	350,549.28	350,549.28	350,549.28							

  
 \_\_\_\_\_  
**Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih**  
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento


  
 \_\_\_\_\_  
**Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández**  
 Directora General de Recursos Financieros



REPORTE DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) Fondo de Aportaciones Múltiples FAM 2024 Remanente Rendimientos Financieros PERIODO DEL 01/01/24 AL 31/12/24

FOLIO	NO. OBRA	DESCRIPCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	METAS TOTALES				AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ESTATUS
											BENEFICIARIOS	PROG. ANUAL	ACUM. AL TRIM.	U. MEDIDA			
240202396989	01922024600006	Aportación para la construcción de cubículos para maestros en el Centro de Idiomas y de Autoacceso, región Xalapa, complemento de recursos 2	Xalapa	FAM 2024 Remanente Rend. Financieros	653.85	653.85	653.85	105.47	105.47	105.47		1.00	0.45	APORTACIÓN	45.00	0.16	EN EJECUCIÓN
240302439609	01922024600006	Aportación para la construcción 2a. etapa de módulo de aulas para la Facultad de Negocios y Tecnologías, campus Ixtaczoquitlán, región Orizaba-Córdoba, complemento de recursos	Ixtaczoquitlán	FAM 2024 Remanente Rend. Financieros	17,821.20	17,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	APORTACIÓN	0.00	0.00	EN EJECUCIÓN
TOTAL					18,475.05	18,475.05	653.85	105.47	105.47	105.47							

  
 Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih  
 Director de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento

  
 Mtra. Bertha Dolores Martínez Hernández  
 Directora General de Recursos Financieros