FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017 REMANENTE

Mes que se reporta:	**Diciembre 2017**				
Fecha de elaboración del Documento:	**03-ene-18**				
Información General de la Institución	**Responsable Institucional de:**	**Planeación**		**Obras y Mantenimiento**	
Nombre de la institución:	**Nombre**	Dra. Laura Martínez Márquez		M. Arq. Emilia P. Rodiles Justo	
Universidad Veracruzana	**Cargo**	Directora de Planeación Institucional		Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento	
Entidad federativa:	**Teléfono**	(01228) 8421700 EXT. 12718	(01228) 8422719	(01228) 8421700 EXT. 12702	**(01228) 8421701**
Veracruz	**Correo electrónico**	lmartinez@uv.mx		erodiles@uv.mx	
ClaveInst 911					
30MSU0940B					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA						AVANCE						JUSTIFICACIÓN																				
		MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)											Obra de continuidad									Cobertura de la obra											
			OTROS RECURSOS														Apoyada con recursos FAM		Otros recursos				Número de alumnos			Personal Académico							
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM	Nombre	Monto	Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)	Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	Justificación Académica
1	Construcción de subestación eléctrica y construcción de 4o. nivel del edificio para la Fac. de Estadística e Informática, región Xalapa.	4,000,000.00			4,000,000.00	299	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X		2015	2017			2014 2015 2016	PROEXOEES PRODEXES	7,000,000 3,557,054 6,593,541 17,150,595	Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas Licenciatura en Estadística Licenciatura en Informática Licenciatura en Ingeniería de Software Licenciatura en Redes y Servicios de Cómputo Licenciatura en Tecnologías Computacionales Especialización en Métodos Estadísticos Maestría en Gestión de la Calidad Maestría en Sistemas Interactivos Centrados en el Usuario Doctorado en Ciencias de la Computación	670	284	954	50	40	90			X	X	
2	Rehabilitación de vialidad peatonal y construcción de Plaza Gastronómica en la Zona Universitaria, región Xalapa.	3,000,000.00			3,000,000.00	823	0	0			La obra será cancelada, por insuficiencia de tiempo no se pudo licitar			X											0			0			X	X	
3	Conclusión de edificio administrativo del Instituto de Biotecnología Aplicada INBIOTECA, Región Xalapa.	1,500,000.00			1,500,000.00	238	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X		2010	2017	FAM 2013 FAM 2014	1,200,000 2,400,000 3,600,000	2010	Rec. Propio UV	1,611,921.00	Maestría en Ciencias en Ecología y Biotecnología Doctorado en Ciencias en Ecología y Biotecnología	33	25	58	14	8	22			X	X	
4	Conclusión de la ampliación del edificio de la Unidad de Servicios de Apoyo de Resolución Analítica (SARA), Región Xalapa.	950,000.00			950,000.00	510	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X		2013	2017			2012	Rec. Propio UV	7,000,000.00	Maestría en Química Bio-Orgánica	7	7	14	5	12	17			X	X	
5	Construcción de sala de auditoría, control y resguardo de expedientes de obra pública en la Unidad Central, Región Xalapa.	820,139.07			820,139.07	80	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo			X									12,460	13,511	25,971	1832	1457	3,289			X	X	
6	Construcción de laboratorio dental y salón de usos múltiples en la Facultad de Odontología, región Coatzacoalcos-Minatitlán	3,800,000.00			3,800,000.00	266	0	0			La obra será cancelada, por insuficiencia de tiempo no se pudo licitar			X											0			0			X	X	
7	Sustitución de edificio "A" y "B" en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz (1a. Etapa)	5,245,451.15			5,245,451.15	884	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo			X								Licenciatura en Arquitectura Licenciatura en Ingeniería Civil Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Licenciatura en Ingeniería Industrial Licenciatura en Ingeniería Informática Licenciatura en Ingeniería Mecánica Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y Ciencia en los Materiales Licenciatura en Ingeniería Naval Licenciatura en Ingeniería Química Licenciatura en Ingeniería Topográfica Geodésica Maestría en Ingeniería Aplicada	2,235	789	3,024	142	64	206			X	X	
8	Rehabilitación de plazoleta y muro de contención en la Unidad Central, región Xalapa	900,000.00			900,000.00	440	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo			X									12,460	13,511	25,971	1832	1457	3,289			X	X	
9	3a. etapa de la construcción de laboratorio de genómica y fisiología en la Facultad de Nutrición, región Xalapa	809,220.47			809,220.47	269	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X		2014	2017	FAM 2015	1,650,000.00		Rec. Propio UV	2,095,000.00	Licenciatura en Nutrición Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional	188	349	537	9	36	45			X	X	
10	Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en la Facultad de Contaduría, región Veracruz	200,000.00			200,000.00	134	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo			X								Licenciatura en Contaduría Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios Maestría en Administración Fiscal	430	663	1,093	30	17	47			X	X	
11	2a. etapa de la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería, región Veracruz (complemento de recursos)	450,000.00			450,000.00	125	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X		2017	2017			2010	FIMESUPEAS	2,572,652.30	Licenciatura en Arquitectura Licenciatura en Ingeniería Civil Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Licenciatura en Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones Licenciatura en Ingeniería Industrial Licenciatura en Ingeniería Informática Licenciatura en Ingeniería Mecánica Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Licenciatura en Ingeniería Metalúrgica Y Ciencia De Los Materiales Licenciatura en Ingeniería Naval Licenciatura en Ingeniería Química Licenciatura en Ingeniería Topográfica Geodésica	2,235	789	3,024	142	64	206			X	X	
12	Obra complementaria para poner en operación las instalaciones de la Facultad de Ingeniería y obra exterior en el Campus Ixtaczoquitlán, región Córdoba	2,627,561.47			2,627,561.47	3,029	0	0			La obra fue contratada. En proceso de trámite de anticipo		X		2012	2017	FAM 2013	11,870,980.00	2010	FIMESUPEAS	2,486,910.00	Licenciatura en Ingeniería Civil Licenciatura en Ingeniería Eléctrica Licenciatura en Ingeniería Industrial Licenciatura en Ingeniería Mecánica Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica Maestría en Ingeniería Aplicada	574	104	678	33	6	39			X	X	
	SUB TOTAL	**24,302,372.16**		**0.00**	**24,302,372.16**	**7,096.93**	**0.00**	**0.00**															**29,057**	**29,243**	**58,300**	**3,947**	**3,097**	**7,044**					

Fuente: [1] http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx

Nota: Las obras 7 y 11 corresponden al mismo grupo de beneficiarios y por tanto se se suma al total de las estadísticas como una sola obra

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA										MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																											
			Localidad,[1] Población o Ciudad		Municipio[1]						DES						AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS			TOTALES		
Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Número	Nombre	Número	Nombre	Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.	Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)
Programada	Programada	Programada																																																								
2018-01-08	2018-03-31	Los programas educativos que se apoyarán con este fondo son de nivel licenciatura, tres de ellos (Licenciatura en Ingeniería de Software, Licenciatura en Tecnologías Computacionales y	0001	Xalapa	087	Xalapa	Avenida Xalapa SN Col. Del Maestro C.P. 91030	Xalapa	X		UVER 98-07	Económico-Administrativa, Xalapa																											1	257					2	42				3	299	4,000,000.00
2018-01-08	2018-03-31			Xalapa		Xalapa		Xalapa	X																																		2	734			6	89	locales	8	823	3,000,000.00
2018-01-08	2018-03-31	La dinámica institucional que significa la	0001	Xalapa	087	Xalapa	Avenida de las Culturas Veracruzanas Núm. 101 Col. Emiliano Zapata C.P. 91090	Xalapa	X		UVER 98-02	Biológico Agropecuaria, Xalapa									13	146																			2	77	2	9	2	6	cocineta	19	238	1,500,000.00
2018-01-08	2018-03-31	Asegurar la mejora continua de la educación superior	0001	Xalapa	087	Xalapa	Calle Doctor Luis Castelazo Ayala SN Col. Industrial Animas C.P. 91190	Xalapa	X		UVER 98-13	Técnica, Xalapa																																										
2018-01-08	2018-03-31	La mejora en los procesos de gestión permiten potenciar la calidad	0001	Xalapa	087	Xalapa	Calle Lomas del Estadio SN Col. Zona Universitaria C.P. 91000	Xalapa	X																																															
2018-01-08	2018-03-31			Minatitlán		Minatitlán		Minatitlán	X																																																
2018-01-08	2018-03-31	Infraestructura para cada uno de los PE que solvente las necesidades físicas de espacio facilitando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje	0001	Boca del Río	028	Boca del Río	Avenida Adolfo Ruíz Cortines SN Col. Fraccionamiento Costa Verde C.P. 94294	Boca del Río	X		UVER 98-19	Técnica, Veracruz																	1	380					1	268					2	202	2	34				6	884	5,245,451.15
2018-01-08	2018-03-31	Asegurar la mejora continua de la calidad en la oferta educativa institucional y contribuir a dar respuesta a las necesidades prioritarias de educación superior a nivel regional y estatal, proporcionando servicios de calidad a los estudiantes	0001	Xalapa	087	Xalapa	Calle Lomas del Estadio SN Col. Zona Universitaria C.P. 91000	Xalapa	X																																															
2018-01-08	2018-03-31	Asegurar la mejora continua de la calidad en la oferta	0001	Xalapa	087	Xalapa	Calle Médicos SN Col. Unidad del Bosque C.P. 91010	Xalapa	X		UVER 98-14	Ciencias de la Salud, Xalapa									3	194															1	20							2	56	bioterio almacen	6	269	809,220.47
2018-01-08	2018-03-31	Asegurar la mejora continua de la calidad en la oferta educativa	0001	Boca del Río	028	Boca del Río	Calle SS Juan Pablo II SN Col. Fraccionamiento Costa Verde C.P. 94294	Boca del Río	X		UVER-98-09	Económico-Administrativa, Veracruz											11	91													1	18			1	26							13	134	200,000.00
2018-01-08	2018-03-31	Infraestructura para cada uno de los PE que solvente las necesidades físicas de espacio facilitando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje	0001	Boca del Río	028	Boca del Río	Avenida Adolfo Ruíz Cortines SN Col. Fraccionamiento Costa Verde C.P. 94294	Boca del Río	X		UVER 98-19	Técnica, Veracruz					2	125																															2	125	450,000.00
2018-01-08	2018-03-31	Asegurar la mejora continua de la calidad en la oferta educativa institucional y contribuir a dar respuesta a las necesidades prioritarias de educación superior a nivel regional y estatal, proporcionando servicios de calidad a los estudiantes	0001	Ixtaczoquitlán	085	Ixtaczoquitlán	Calle 16 de Septiembre Núm . 100 Col. Centro C.P. 94740	Ixtaczoquitlán		X	UVER 98-18	Técnica, Córdoba-Orizaba					6	649																							2	2,380							8	3,029	2,627,561.47
													0.00	**0.00**		**0.00**	**2.00**	**#####**	**0.00**	**0.00**	**3.00**	**#####**	**24**	**237**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**380**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1**	**268**	**3.00**	**#####**	**0.00**	**0.00**	**7**	**1,038**	**6**	**85**	**10**	**150**	**0.00**	**57**	**2772**	**15,204,671.62**

| REMODELACIÓN/ADECUACIÓN | | |